

Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки
в частині капітальних вкладень
за січень - червень 2018 року
Спеціальний фонд міського бюджету; Державний бюджет України
ВСЬОГО

тис.грн

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>ВСЬОГО</u>	7056532,3	952897,5	13,5		

**Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки
в частині капітальних вкладень**

за січень - червень 2018 року

**Спеціальний фонд міського бюджету; Державний бюджет України
ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО**

тис.грн

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО</u>	3929099,5	157524,9	4,0		
		<u>ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ</u>	3784825,6	103384,3	2,7		
		<u>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"</u>	125900,0	1519,5	1,2		
1	74563	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНІКУЛЕРА (МИХАЙЛІВСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ПІДЙОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	10000,0			ЗМІНЕНО НАЗВУ ОБ'ЄКТА ЗГІДНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА № 926 ВІД 31.05.2018 Р.	РОЗПОЧАТО ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ (КОРИГУВАННЯ) ДО ПРИВЕДЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО НОРМ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, У ЗВ'ЯЗКУ ЗІ ЗМІНОЮ НАЗВИ ОБ'ЄКТА
2	145473	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.ДМИТРІВСЬКІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	100,0	100,0	100,0	ОТРИМАНО ПОЗИТИВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ СТАДІЇ "П", РОЗПОЧАТО РОЗРОБКУ ДОКУМЕНТАЦІЇ СТАДІЇ "Р"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКУ ТА В МЕЖАХ ФІНАНСУВАННЯ НА 2018 РІК СТАНОМ НА 01.07.2018Р.
3	145056	БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ З ПІДХОДАМИ- ПІД'ІЗДАМИ ДО ПЛАТФОРМ У М.КИЄВІ	100,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ	НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ФІНАНСУВАННЯ УНЕМОЖЛИВЛЮЄ ПОДАЛЬШУ РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЕКТА
4	146541	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"	100,0	12,0	12,0	ВИКОНУЄТЬСЯ ЗБІР ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ СТАДІЯ "П"	ВИДІЛЕНІ КОШТИ НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ ФІНАНСУВАТИ ОБ'ЄКТ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ.
5	176039	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ШВИДКІСНОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ М. КИЄВА НА БАЗІ ІСНУЮЧОЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ТА ТРАМВАЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВІД Ж/М ТРОЄЩИНА - Ж/М БЕРЕЗНЯКИ ДО СТАНЦІЇ КАРАВАЄВІ ДАЧІ З ЗАЇЗДОМ В ТРАМВАЙНЕ ДЕПО ІМ. ШЕВЧЕНКА	100,0			ПІДГОТОВКА ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ПОДАННЯ НА ЕКСПЕРТИЗУ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКУ ТА НАЯВНОГО ФІНАНСУВАННЯ.
6	176023	БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД Ж/М ТРОЄЩИНА ДО СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД ПРОСП. Г. ВАТУТІНА ДО СТАНЦІЇ МЕТРО ДАРНИЦЯ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ВІДОКРЕМЛЕНОЇ ЛІНІЇ АВТОБУСНОГО ТА ТРОЛЕЙБУСНОГО РУХУ	100,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ	НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ФІНАНСУВАННЯ УНЕМОЖЛИВЛЮЄ ПОДАЛЬШУ РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЕКТА
7	188658	БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ПАЛАЦ СПОРТУ"	100,0			ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ СТАДІЯ "ТЕО"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКУ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
8	165806	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ТА ЗУПИНКИ "КОНТРАКТОВА ПЛОЩА" В МЕЖАХ КОНТРАКТОВОЇ ПЛОЩІ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ, ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКОЇ, ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ. СПАСЬКИЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА"	5000,0			УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИХ РОБІТ. ВИКОНУЄТЬСЯ ЗБІР ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ	НЕДОСТАТНЬО КОШТІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАПЛАНОВАНИХ РОБІТ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ
9	144209	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ ПЕРЕЇЗДІВ У МІСЦЯХ ПЕРЕТИНУ З ПРОЇЗДЖОЮ ЧАСТИНОЮ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА	40000,0			ЗБІР НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛІВ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКУ
10	173976	БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ НА ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	20000,0			ОТРИМАНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ СТАДІЯ "ТЕО"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКУ
11	209135	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ НА ПЛОЩІ ШЕВЧЕНКА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ АВТОЗАВОДСЬКОЇ ДО ВУЛИЦІ ПУЩА-ВОДИЦЬКОЇ З РОЗВОРОТНИМ КІЛЬЦЕМ	100,0			РОЗПОРЯДЖЕННЯМ №842 ВІД 21.05.2018 ВНЕСЕНО ЗМІНИ В НАЗВУ ОБ'ЄКТА. ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО ПРИВЕДЕННЮ У ВІДПОВІДНІСТЬ РОЗРОБЛЕНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НОВІЙ НАЗВІ.	НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ФІНАНСУВАННЯ УНЕМОЖЛИВЛЮЄ ПОДАЛЬШУ ОПЕРАТИВНУ РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЕКТА
12	146412	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.АЛМА-АТИНСЬКИЙ	100,0	100,0	100,0	ВИКОНАНО УТОЧНЕННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ М 1:500. ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ	КОШТИ ПЕРЕДБАЧЕНІ ПРОГРАМОЮ ФІНАНСУВАННЯ НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ ПРОДОВЖИТИ ОПЕРАТИВНУ РЕАЛІЗАЦІЮ ДАНОГО ПРОЕКТУ
13	209136	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.ГЛИБОЧИЦЬКИЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	50100,0	1307,5	2,6	ОТРИМАНО ПОЗИТИВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ СТАДІЇ "П", РОЗПОЧАТО РОЗРОБКУ ДОКУМЕНТАЦІЇ СТАДІЇ "Р"	ПРОЕКТНІ РОБОТИ ВИКОНАНІ. ПОДАНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗМІНИ ВИДУ РОБІТ НА ОБ'ЄКТІ
		КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР"	600881,1	1882,2	0,3		
14	144618	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ МИКОЛИ БАЖАНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	111624,6			ВСТАНОВЛЕННЯ БОРТОВОГО КАМЕНЮ. ВЛАШТУВАННЯ НИЖНІХ ТА ВЕРХНІХ ШАРІВ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРИТТЯ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКА
15	149836	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО (ЩЕРБАКОВА), ПІД'ЇЗДІВ ДО ШЛЯХОПРОВІДУ НА ПЕРЕТИНІ З ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА	64805,7			ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ З БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКА
16	165121	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ПЕТРА ДЕГТЯРЕНКА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ЛУГОВОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	100100,0			ВЛАШТУВАННЯ ДОРОЖНЬОГО КОРИТА, ПІЩАНОЇ ОСНОВИ, ПЕРШОГО ШАРУ ЩЕБЕНОВО-ПІЩАНОЇ СУМІШІ, ВСТАНОВЛЕННЯ ГРАНІТНОГО БОРТУ, ВЛАШТУВАННЯ ДРУГОГО ШАРУ ЩПС. ПРОКЛАДАННЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКА
17	145933	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА	100100,0			УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ. ОТРИМУЄТЬСЯ ДОЗВІЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ.	РЕАЛІЗУЮТЬСЯ ЗАХОДИ ПО ОБ'ЄКТУ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКА

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
18	174045	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА МАЙДАНІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ З ВСТАНОВЛЕННЯМ 4-Х ЛІФТІВ ДЛЯ ПЕРЕСУВАННЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ	10,0			ОТРИМАНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 21.06.2018 № 1086 ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА. ГОТУЄТЬСЯ ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ОГолошення ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ ПРОЕКТНИХ РОБІТ.	ВИКОНАННЯ РОБІТ РОЗПОЧНЕТЬСЯ ПІСЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИКА
19	149752	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕТРІВСЬКОЇ АЛЕЇ, ПАРКОВОЇ ДОРОГИ, ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ НА ДІЛЯНЦІ ВІД АЛЕЇ ГЕРОЇВ КРУТ ДО ДНІПРОВСЬКОГО ПРОЇЗДУ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ ТА ДНІПРОВСЬКОГО ПРОЇЗДУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	70055,2			УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ. ОТРИМУЄТЬСЯ ДОЗВІЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ.	РЕАЛІЗУЮТЬСЯ ЗАХОДИ ПО ОБ'ЄКТУ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКА
20	145353	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ КИЇВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	35000,0			РОЗПОЧАТО ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКА
21	194156	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕЙЗАЖНОЇ АЛЕЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4064,0			ГОТУЄТЬСЯ ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ОГолошення ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ ПРОЕКТНИХ РОБІТ.	ВИКОНАННЯ РОБІТ РОЗПОЧНЕТЬСЯ ПІСЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИКА
22	181050	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ПРОСПЕКТІ БРОВАРСЬКОМУ ВІД ВУЛ. МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО (ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО) ДО МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ РУСАНІВСЬКУ ПРОТОКУ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	33314,2	649,4	1,9	УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ. ОТРИМУЄТЬСЯ ДОЗВІЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ.	РЕАЛІЗУЮТЬСЯ ЗАХОДИ ПО ОБ'ЄКТУ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКА
23	188656	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ ПОВРОВСЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	7320,8			ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКА
24	188655	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. АНДРІЇВСЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	8558,4			ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКА
25	185784	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.ІВАНА ФЕДОРОВА ВІД ВУЛ.ВЕЛИКОЇ ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. АНРІ БАБЮСА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	3297,9			ПКД ПЕРЕДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТУВАЛЬНИКОМ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКА
26	171458	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ БУЛЬВАРУ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО - ВУЛ. АКАДЕМІКА ЄФРЕМОВА З ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	5451,7	1177,5	21,6	ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ СТАДІЇ ТЕО. РОЗПОЧАТО РОЗРОБКУ СТАДІЇ П.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКА
27	185785	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В ОДНОМУ РІВНІ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБІДСЬКОЇ ТА ВУЛ. МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	1000,0			ГОТУЄТЬСЯ ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ОГолошення ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ ПРОЕКТНИХ РОБІТ.	ОБ'ЄКТ ВКЛЮЧЕНО ДО ПЕСР 21.05.2018
28	148073	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОГИ КИЇВ - ГОСТОМЕЛЬ В МЕЖАХ М. КИЄВА	10,0			ГОТУЄТЬСЯ ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ ПРОЕКТНИХ РОБІТ	ВИКОНАННЯ РОБІТ РОЗПОЧНЕТЬСЯ ПІСЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИКА

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
29	150954	БУДІВНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ МІЖ ВУЛ. О.ДОВБУША ТА БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2179,0			ВИКОНУЄТЬСЯ КОРИГУВАННЯ ПКД. ПОДАНО ДОКУМЕНТИ НА ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКА
30	165122	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. КИРИЛІВСЬКОЇ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	10421,3	7,3	0,1	ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКА
31	165125	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ БУЛЬВ. ПЕРОВА-ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО З ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА (КЕРЧЕНСЬКА ПЛОЩА)	6473,7			ГОТУЄТЬСЯ ДОКУМЕНТАЦІЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ В ЕКСПЕРТИЗУ СТАДІЇ ТЕО	ОБ'ЄКТ ВКЛЮЧЕНО ДО ПЕСР 21.05.2018
32	165124	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННІ ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКОЇ ТА ВУЛ. ЛАВРСЬКОЇ ДО БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ (ПЛОЩА ГЕРОІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ)	4640,1			ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (СТАДІЯ ТЕО). РОЗПОЧАТО РОЗРОБКУ СТАДІЇ П.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКА
33	181040	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОЛЕКТОРА ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ВІД ВУЛ. ВЕРЕСНЕВОЇ РІГ ВУЛ. РОСІЙСЬКОЇ ДО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	470,0			ВИКОНУЄТЬСЯ ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ ПРОЕКТНИХ РОБІТ	ОБ'ЄКТ ВКЛЮЧЕНО ДО ПЕСР 21.05.2018
34	150060	РЕКОНСТРУКЦІЯ НАЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. ПАЛЛАДІНА ТА ВУЛ. ІРПІНСЬКОЇ	10,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУЮТЬСЯ	ВІДСУТНЄ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА (ПОДАНО 02.02.2017). НА ПОГОДЖЕННІ В ДЕПАРТАМЕНТІ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ.
35	147752	РЕАБІЛІТАЦІЯ (РЕСТАВРАЦІЯ) ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. КУДРЯВСЬКОЇ З ВУЛ. ПЕТРІВСЬКОЮ	10,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУЮТЬСЯ	ПЛАНУЄТЬСЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ З КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ
36	181043	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1000,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУЮТЬСЯ	ВІДСУТНЄ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА (ПОДАНО 02.02.2017). НА ПОГОДЖЕННІ В ЮРИДИЧНОМУ УПРАВЛІННІ.
37	181042	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСП. ПАЛЛАДІНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ КІЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. СТЕЦЕНКА З ВУЛ. ТУПОЛЄВА ТА ВУЛ. СЦЕРБАКОВА	10,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУЮТЬСЯ	ВІДСУТНЄ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА (ПОДАНО 14.04.2017). ПРИЗУПИНЕНО ПО ВКАЗІВЦІ ДИРЕКТОРА ДТІ.
38	181045	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	2010,0			ОТРИМАНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 21.05.2018 №847 ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА. ГОТУЄТЬСЯ ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ОГЛОШЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ ПРОЕКТНИХ РОБІТ.	ВИКОНАННЯ РОБІТ РОЗПОЧНЕТЬСЯ ПІСЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИКА

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
39	173751	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЛОЩІ ГЕРОЇВ БРЕСТА БІЛЯ СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ 'СВЯТОШИН' З БУДІВНИЦТВОМ ПРАВОГО ПОВОРОТУ І ВІЇЗДОМ НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКОЇ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	1100,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУЮТЬСЯ	ВІДСУТНЄ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА (ПОДАНО 05.09.2016). НА ПОГОДЖЕННІ В ЮРИДИЧНОМУ УПРАВЛІННІ.
40	195466	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З ВУЛ.ПОЛЯРНОЮ У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	1010,0			ОТРИМАНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 21.05.2018 №850 ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА. ГОТУЄТЬСЯ ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ОГОЛОШЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ ПРОЕКТНИХ РОБІТ.	ВИКОНАННЯ РОБІТ РОЗПОЧНЕТЬСЯ ПІСЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИКА
41	195460	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОГИ ПО ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВУ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	954,5			РОБОТИ НЕ ВИКОНУЮТЬСЯ	ВІДСУТНЄ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА (ПОДАНО 29.01.2018). НА ПОГОДЖЕННІ В КП "КИЇВКІ ПАРКИ"
42	205958	БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ "ВИНОГРАДАР - ЦЕНТР" В М. КИЄВІ	100,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУЮТЬСЯ	ВІДСУТНЄ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА
43	205959	БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ "ОБОЛОНЬ-ПОДІЛ-ЦЕНТР" В М. КИЄВІ	100,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУЮТЬСЯ	ВІДСУТНЄ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА
44	205957	БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ "СОЛОМ'ЯНКА - ЦЕНТР" В М. КИЄВІ	110,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУЮТЬСЯ	ВІДСУТНЄ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА
45	203476	БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО НАБЕРЕЖНОМУ ШОСЕ ВІД ПОШТОВОЇ ПЛОЩІ ДО МОСТУ ІМЕНІ Є.О. ПАТОНА	920,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУЮТЬСЯ	ВІДСУТНЄ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА (ПОДАНО 29.01.2018). НА ПОГОДЖЕННІ В ЮРИДИЧНОМУ УПРАВЛІННІ.
46	208878	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ З ЕСТАКАДОЮ ПО ПРОСПЕКТУ ЛЕСЯ КУРБАСА МІЖ СТАНЦІЯМИ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЯ "РОМЕНА РОЛАНА" І "КІЛЬЦЕВА"	100,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУЮТЬСЯ	ВІДСУТНЄ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА
47	208879	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВА, 6 КОРП. 1	10000,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУЮТЬСЯ	ВІДСУТНЄ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА. НЕ ВІДВЕДЕНО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ
48	149053	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. КАХОВСЬКОЇ	10,0			ПЛАНУЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ ОГОЛОШЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ ПРОЕКТНИХ РОБІТ.	ОБ'ЄКТ ВКЛЮЧЕНО ДО ПЕСР 21.05.2018
49	173753	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.ТРУХАНІВСЬКОЇ У ДНІПРОВСЬКОМУ ТА ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА	4640,0			ОТРИМАНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 23.05.2018 №868 ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА. ГОТУЄТЬСЯ ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ОГОЛОШЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ ПРОЕКТНИХ РОБІТ.	ВИКОНАННЯ РОБІТ РОЗПОЧНЕТЬСЯ ПІСЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИКА
50	194155	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ З ВЛАШТУВАННЯМ СТАЦІОНАРНОГО СНІГОПЛАВИЛЬНОГО ПУНКТУ В М.КИЄВІ	100,0	48,1	48,1	ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ	ЗМІНА МІСЦЯ РОЗМІЩЕННЯ СТАЦІОНАРНОГО СНІГОПЛАВИЛЬНОГО ПУНКТУ
51	144617	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПР.40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ГОЛОСІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО ВУЛ.ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ	500,0			ВИКОНУЄТЬСЯ ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ ПРОЕКТНИХ РОБІТ	ОБ'ЄКТ ВКЛЮЧЕНО ДО ПЕСР 21.05.2018

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
52	203783	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖИ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ ВЕЛОСИПЕДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	100,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУЮТЬСЯ	НАДАНИ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИКЛЮЧЕННЯ ОБ'ЄКТА З ПЕСР
53	165126	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА В РІЗНИХ РІВНЯХ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИМ І БУДІВНИЦТВОМ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ В РІЗНИХ РІВНЯХ	9200,0			ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ (СТАДІЯ ТЕО)	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКА
		КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД"	1504444,5	91836,5	6,1		
54	139518	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ	799693,5	87906,8	11,0	ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ВИСНОВОК СУДОВО-БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ. РОЗРОБКА ПРОЕКТ. ДОКУМ. РОЗРОБКА РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ ЕСТАКАДИ НА ДІЛЬНИЦІ ВІД РУСАНІВСЬКОЇ ДАМБИ ДО ІЗДУ В МЕТРО (ПК-47-ПК-48) ОБСТЕЖЕННЯ МОНТАЖНИХ З'ЄДНАНЬ. МОНТАЖ БАЛОК АВТОПРОІЗДУ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ГРАФІКУ РОБІТ. АВАНС НА ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ 7080,0 ТИС.ГРН. ТОВ "КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРПОЖБЕЗПЕКА". АВАНС ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД" 66281,0 ТИС ГРН
55	145942	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ	187110,0	217,7	0,1	ПРОЕКТНІ РОБОТИ - ГЕНПЛАН ГАРАЖІВ, КОНСТРУКЦІЯ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ, ПРОФІЛЬ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ. КАРТОЧКА ПОРУШЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ПЕРЕНЕСЕННЯ КАСОВИХ ВИДАТКІВ 102037,36 ГРН (ПОВЕРНУТО 7962,64 ГРН). АВАНС - 20502,0 ТИС ГРН	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ГРАФІКУ РОБІТ.
56	147133	БУДІВНИЦТВО ПІД'ІЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКА) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	10010,0	150,0	1,5	ВЕДЕТЬСЯ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ЩОДО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ГЕНПІДРЯДУ. ВИКОНАНО ПРОЕКТНІ РОБОТИ.	ОЧІКУЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ЗБІЛЬШЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ. РОБОТИ З ПРОЕКТУВАННЯ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗА ГРАФІКОМ.
57	144611	ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА КИЇВСЬКОМУ ПІВКІЛЬЦІ НА ДІЛЯНЦІ КМ 12+240-КМ 14+360 (ЖУЛЯНСЬКИЙ ШЛЯХОПРОВІД) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА	10,0			ОТРИМАНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА № 191 ВІД 08.02.2018. ВИКОНАНО ПРОЕКТНІ РОБОТИ.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ГРАФІКУ
58	139807	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПОШТОВІЙ ПЛОЩІ М. КИЄВА. (КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ. ПЕРША ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА)	2010,0	1334,2	66,4	ПОДАНО ПРОПОЗИЦІЇ (ФОРМИ 07-КБ-КОРИГ) НА ДОДАТКОВІ АСИГНУВАННЯ 6000,0 ТИС.ГРН. ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТУ РОЗДІЛЕННЯ ПРОЕКТУ НА ДВА ПУСКОВИХ КОМПЛЕКСА. СТ П. ВІДШКОДУВАННЯ ВАРТОСТІ ВИТРАТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ. РОЗКОНСЕРВАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ФОНТАНУ.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ГРАФІКУ РОБІТ. АВАНС НА ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ 7080,0 ТИС.ГРН. ТОВ "КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРПОЖБЕЗПЕКА". АВАНС ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД" 66281,0 ТИС ГРН
59	144607	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ ТА ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	110,0	12,3	11,2	ОФОРМЛЮЄТЬСЯ КАРТКА ПРО ПОРУШЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ	ОСВОЄННЯ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
60	145944	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПРАВОБЕРЕЖНИХ ПІДХОДАХ ДО ПІВДЕННОГО МОСТУ ЗІ З'ЇЗДАМИ З ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБІДСЬКОЇ НА СТОЛИЧНЕ ШОСЕ В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	100010,0			ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ЗГІДНО З ГРАФІКОМ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ГРАФІКУ РОБІТ.
61	144628	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННІ ПРОСПЕКТУ НАУКИ ДО СТОЛИЧНОГО ШОСЕ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	100,0			ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ГРАФІКУ
62	149589	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ	100,0			ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ	НЕДОСТАТНІЙ ОБСЯГ АСИГНУВАНЬ ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ
63	145374	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА	292100,0	1932,4	0,7	ОТРИМАНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО ЗАТВЕРДЕННЯ ПРОЕКТУ ВІД 05.07.2018 №1148	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ГРАФІКУ
64	142967	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ Ю.ГАГАРИНА З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ЧЕРНІГІВСЬКА" З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ ПО ПРОСПЕКТУ Ю.ГАГАРИНА	8100,0			ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ВИЗНАЧЕНА ГЕНЕРАЛЬНА ПРОЕКТНА ОРГАНІЗАЦІЯ- ТОВ "ІНСТИТУТ "КІЇВДОРМІСТПРОЕКТ". ДОГОВІР № ТКДМП-1802 ВІД 16.02.2018.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ГРАФІКУ РОБІТ ТА НАЯВНИМ ОБСЯГАМ АСИГНУВАНЬ. 200,0 ТИС. ГРН. АВАНС "АЛЬТИС"
65	145940	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. М.РАСКОВОЇ ТА БУЛЬВАРУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИМИ КОЛІЯМИ НА ДІЛЯНЦІ СТАНЦІЯ "КИЇВ-РУСАНІВКА" - СТАНЦІЯ "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКИЙ" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2350,0	183,1	7,8	ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ГРАФІКУ РОБІТ ТА НАЯВНИМ ОБСЯГАМ АСИГНУВАНЬ.
66	145938	ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКОЇ ДО ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО ПРОСПЕКТУ З БУДІВНИЦТВОМ ШЛЯХОПРОВОДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ	110,0			ТЕО ПЕРЕДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ГРАФІКУ РОБІТ ТА НАЯВНИМ ОБСЯГАМ АСИГНУВАНЬ.
67	150237	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0	100,0	100,0	ПРОТОКОЛ № 7 ВІД 01.03.2018 РОБОЧОЇ НАРАДИ З ПИТАНЬ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО В ММ. КИЄВІ -ПРОДОВЖИТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ ТА БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ. ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ. (ТОМ-2-17)	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ГРАФІКУ РОБІТ.
68	208880	БУДІВНИЦТВО ПЕРЕХОПЛЮЮЧОГО ПАРКІНГУ БІЛЯ СТАНЦІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ "КІЛЬЦЕВА"	100,0				ПЕРЕРОЗПОДІЛ КОШТІВ НА ОБ'ЄКТ № 145940

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
69	203455	БУДІВНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ ДО ПРОСПЕКТУ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ З БУДІВНИЦТВОМ ТОНЕЛЮ ПІД ЗАЛІЗНИЧНИМИ КОЛІЯМИ	10,0			ГОТУЄТЬСЯ ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКОМ БУДІВНИЦТВА КП"ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД М.КИЄВА"	ВІДСУТНЄ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКОМ БУДІВНИЦТВА КП"ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД М. КИЄВА"
70	191205	БУДІВНИЦТВО ДОРОГИ НА ВУЛ.ІЖЕВСЬКИЙ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	110,0				РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ГРАФІКУ РОБІТ ТА НАЯВНИМ ОБСЯГАМ АСИГНУВАНЬ.
71	203456	ОБСТЕЖЕННЯ ТА УКРІПЛЕННЯ РУСЛОВИХ ОПОР ПІД МОСТОВИМИ ПЕРЕХОДАМИ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ	74639,0			УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА ОБСТЕЖЕННЯ РУСЛОВИХ ОПОР	ВІДСУТНЄ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКОМ БУДІВНИЦТВА КП"ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД М. КИЄВА"
72	145948	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСПЕКТУ ПАЛЛАДІНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ КІЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ТУПОЛЄВА ТА ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ЩЕРБАКОВА	27672,0			ПРОВОДЯТЬСЯ ВІДКРИТІ ТОРГИ З ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАЛЬНИКА	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ГРАФІКУ РОБІТ ТА НАЯВНИМ ОБСЯГАМ АСИГНУВАНЬ. ОЧІКУЄТЬСЯ ЗБІЛЬШЕННЯ АСИГНУВАНЬ.
		КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"	1530200,0	5027,8	0,3		
73	146000	БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	1500000,0	5027,8	0,3	ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПОВЕРНУТО НА ДООПРАЦЮВАННЯ 01.06.2018 З ЗАУВАЖЕННЯМИ ЮРИДИЧНОГО УПРАВЛІННЯ КМДА ТА НАДАНО ВІДПОВІДЬ ДО ДТІ ЛИСТОМ ВІД 04.06.2018 № 595-Н. НАРАЗІ ТОВ "КИЇВМЕТРОПРОЕКТ" РОЗРОБЛЯЄ ПРОЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ СТАДІЇ #Р#.	ДЛЯ ЗАКУПІВЛІ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ БУЛО РОЗМІЩЕНЕ ОГолошення В ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ "PROZORRO" ЗА №UA-2018-01-19-000136С. КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАВАННЯ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ 10.07.2018, ПОЧАТОК АУКЦІОНУ ДО 15.08.2018.
74	147870	БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СВЯТОШИНО-БРОВАРСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СВЯТОШИН" ДО СТАНЦІЇ "НОВОБІЛИЧІ" ІЗ ЗВОРОТНІМ ЕЛЕКТРОДЕПО "НОВОБІЛИЧІ"	10000,0			ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ОТРИМАНО НА ДООПРАЦЮВАННЯ 04.06.2018 З ЗАУВАЖЕННЯМИ ЮРИДИЧНОГО УПРАВЛІННЯ КМДА ТА НАДАНО ВІДПОВІДЬ ДТІ ЛИСТОМ ВІД 06.06.2018 №607-Н. ПІДГОТОВЛЕНО ПРОЕКТ ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ.	ВІДСУТНІСТЬ ПРАВОВИХ ПІДСТАВ, А САМЕ ВІДСУТНІСТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА РОБІТ НА ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО І ВІДСУТНІСТЬ ОСТАТОЧНОГО ВАРІАНТУ РОЗМІЩЕННЯ ЕЛЕКТРОДЕПО "НОВОБІЛИЧІ".
75	144222	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ОСНОВНИМ ТА ДРУГИМ ЕЛЕКТРОДЕПО (ТЕО)	20000,0			ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ОТРИМАНО НА ДООПРАЦЮВАННЯ 04.06.2018 З ЗАУВАЖЕННЯМИ ДЕПАРТАМЕНТУ ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ (КМДА) ТА НАДАНО ВІДПОВІДЬ ДТІ ЛИСТОМ ВІД 05.06.2018 №602-Н. ПІДГОТОВЛЕНО ПРОЕКТ ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ.	ВІДСУТНІСТЬ ПРАВОВИХ ПІДСТАВ, А САМЕ ВІДСУТНІСТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА РОБІТ НА ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО.
76	203363	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВЕСТИБЮЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНА "ТЕАТРАЛЬНА" З ПІДЗЕМНИМ ПАРКІНГОМ ТА ПІД ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ОПЕРИ УКРАЇНИ ТРАВЛАТОРОМ	100,0			ЛИСТОМ ВІД 30.05.2018 № 580-Н НАПРАВЛЕНО ДТІ ВІДКОРИГОВАНИЙ ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО НОВОЇ НАЗВИ. НАПРАВЛЕНО ЛИСТ ВІД 15.06.2018 № 633-Н ЩОДО ЗМІНИ НАЗВИ РОБОТИ.	ЗАХОДИ БУЛИ ВКЛЮЧЕНІ ДО ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ М. КИЄВА НА 2018-2020 РОКИ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КМДА ВІД 21.05.2018 № 845.

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
77	208881	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ПАЛАЦ УКРАЇНА"	100,0			ОПРАЦЬОВУЄТЬСЯ ПИТАННЯ ОБСЯГІВ ПРОВЕДЕННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ З МЕТОЮ ПОДАЛЬШОГО ПОГОДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА. НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ БУДЕ ПІДГОТОВЛЕНО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ І ДОКУМЕНТАЦІЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ ПРОЕКТНИХ РОБІТ.	ЗАХОДИ БУЛИ ВКЛЮЧЕНІ ДО ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ М. КИЄВА НА 2018-2020 РОКИ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КМДА ВІД 21.05.2018 № 845.
		КП "КИЇВМІСЬКСВІТЛО"	12800,0	38,1	0,3		
78	191175	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА НАЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДАХ МІСТА КИЄВА ТА ЇХ ОБЛАШТУВАННЯ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ	100,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ	ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ НА ОБ'ЄКТАХ НЕОБХІДНО ДОДАТКОВО 17003 ТИС.ГРН. В Т.Ч. ПРОЕКТНІ РОБОТИ 1900 ТИС.ГРН. ПОДАНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ДОДАТКОВОГО ФІНАНСУВАННЯ
79	176332	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	100,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ	НЕОБХІДНО ДОДАТКОВО 530 ТИС. ГРН. НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ (ЗАГАЛЬНА СУМА НЕОБХІДНА НА ПРОЕКТНІ РОБОТИ ПО ОБ'ЄКТУ 630 ТИС.ГРН.) ВНЕСЕНІ ПРОПОЗИЦІЇ ГОЛОВНОМУ РОЗПОРЯДНИКУ
80	188663	ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗОВНІШНІМ ОСВІТЛЕННЯМ М. КИЄВА	100,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ	НАДАНІ ПРОПОЗИЦІЇ ГОЛОВНОМУ РОЗПОРЯДНИКУ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ ФУНКЦІЙ ЗАМОВНИКА.
81	188774	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСПЕКТУ ПАВЛА ТИЧИНИ, 11 ДО ПРОСПЕКТУ ПАВЛА ТИЧИНИ, 13 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	1300,0			УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ	ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ УКЛАДЕНО В ЧЕРВНІ ПОТОЧНОГО РОКУ.
82	195674	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ СЕНСОРНОГО ОСВІТЛЕННЯ НА НАЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДАХ МІСТА КИЄВА	2400,0			ПРОВОДИТЬСЯ ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВІД 21.05.2018 Р. №845 БУЛИ ЗБІЛЬШЕНІ ТА ЗАТВЕРДЖЕНІ ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ ТА ПІДРЯДНИХ РОБІТ
83	195687	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	8700,0	4,2		ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ. ПРОВОДИТЬСЯ ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ОГОЛОШЕННЯ ТЕНДЕРНИХ ТОРГІВ	РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВІД 21.05.2018 Р. №845 БУЛИ ЗБІЛЬШЕНІ ТА ЗАТВЕРДЖЕНІ ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ
84	201348	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ СКВЕРУ НА ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 180/21 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	100,0	34,0	34,0	ПІДПИСАНО ПРОМІЖНИЙ АКТ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ	НАДАНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ДОДАТКОВОГО ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ З БУДІВНИЦТВА ПО ОБ'ЄКТУ НА СУМУ 700,0 ТИС.ГРН.
		КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ"	10600,0	3080,2	29,1		
85	146836	БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ	2500,0	2289,8	91,6	ПОДАНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПЕРЕРЕЗПОДІЛУ КОШТІВ, ОЧІКУЄМО ЗМІН ДЛЯ МОЖЛИВОСТІ ПОДАЛЬШОГО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.	ОЧІКУЄТЬСЯ ПЕРЕРЕЗПОДІЛ КОШТІВ.
86	195518	РЕКОНСТРУКЦІЯ СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ	2500,0			ПОДАНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПЕРЕРЕЗПОДІЛУ КОШТІВ. РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПО ОБ'ЄКТУ НА ПОГОДЖЕННІ У ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА АПАРАТУ - НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВЕРЕС ЛЕСІ ІВАНІВНИ.	ПОГОДЖУЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ.

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
87	195519	БУДІВНИЦТВО ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ (АСКДР)	500,0			ПОДАНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПЕРЕРОЗПОДІЛУ КОШТІВ.	ОЧІКУЄТЬСЯ ПЕРЕРОЗПОДІЛ КОШТІВ.
88	188763	БУДІВНИЦТВО АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ НА ВУЛИЧНО - ШЛЯХОВІЙ МЕРЕЖІ М. КИЄВА (ІНФОРМАЦІЙНІ ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛО, КЕРОВАНІ ДОРОЖНІ ЗНАКИ, ДЕТЕКТОРИ ТРАНСПОРТУ ТА МЕТЕОНАГЛЯД)	500,0			НА ДАНИЙ ЧАС ПРОЕКТ ПРОХОДИТЬ ЕКСПЕРТИЗУ.	ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ.
89	146071	БУДІВНИЦТВО ІІ ЧЕРГИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ (АСКДР) З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТА РОЗШИРЕННЯМ БУДИНКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПУНКТУ КЕРУВАННЯ, ВУЛ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 54	500,0			ПОДАНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН.	ОЧІКУЮТЬСЯ ПЕРЕРОЗПОДІЛ КОШТІВ.
90	195520	АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ М. КИЄВА. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ. ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС ЦЕНТРАЛЬНОГО ПУНКТУ КЕРУВАННЯ.	500,0			ПОДАНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПЕРЕРОЗПОДІЛУ КОШТІВ.	ОЧІКУЄТЬСЯ ПЕРЕРОЗПОДІЛ КОШТІВ.
91	205005	БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНОГО ОБ'ЄКТУ НА ВІДРАДНОМУ ПРОСПЕКТІ	400,0			ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА НА ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УКЛАДАЄТЬСЯ ДОГОВІР. ОТРИМАНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ В ПАТ КІВЕНЕРГО.	ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ В СТАДІЇ УКЛАДАННЯ,
92	203766	БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНОГО ОБ'ЄКТУ НА ПЕРЕХРЕСТІ ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ВУЛ. МАЛОЗЕМЕЛЬНОЇ	2000,0	36,8	1,8	ТРИВАЄ ПРОЦЕДУРА ПОГОДЖЕННЯ СХЕМИ ОДР З НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ.
93	203728	ЛІКВІДАЦІЯ РЕВЕРСНОГО РУХУ НА ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ ТА МОСТУ ІМ. Є. ПАТОНА	100,0			РОЗРОБЛЯЮТЬСЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ОБГРУНТУВАННЯ.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ.
94	181077	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ В НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЛЯХ ПО ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКІЙ, 19-А В М. КИЄВІ	1000,0	753,6	75,4	ВИКОНАНІ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НА СУМУ 273,0 ТИС. ГРН. ЗАКІНЧЕНО ВИКОНАННЯ РОБІТ У ВИРОБНИЧОМУ ПРИМІЩЕННІ № 3.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ.
95	203769	ТРАНСФОРМАЦІЯ БЕССАРАБСЬКОЇ ПЛОЩІ	100,0			УКЛАДЕНИЙ ДОГОВІР З ТОВ "А+С УКРАЇНА" НА МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ (РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ 10 МОДЕЛЕЙ ПО ПЕРЕКРИТТЮ).	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ.
		ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	140033,9	53967,6	38,5		
		КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"	50000,0	70,4	0,1		

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
96	154176	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ ВЕЛОСИПЕДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА РЕКРЕАЦІЙНОГО ВЕЛОСИПЕДНОГО МАРШРУТУ В М. КИЄВІ. ВЕЛОМАРШРУТ "ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ТРОЄЩИНА - ЄВРОПЕЙСЬКА ПЛОЩА"	50000,0	70,4	0,1	ВІДДІЛОМ ЛАБОРАТОРНИХ ВИПРОБУВАНЬ КП "КИЇВБЛАГОУСТРІЙ"ВИКОНАНА РОБОТА ПО ВИЗНАЧЕННЮ ЯКОСТІ ДОРОЖНІХ РОБІТ. ВИКОНАНІ РОБОТИ З ПОНОВЛЕННЯ ТОПО-ГЕОДЕЗИЧНОЇ ЗЙОМКИ М 1:500. ВИКОНУЄТЬСЯ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ГРАФІКУ
		КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"	90033,9	53897,2	59,9		
97	185817	БУДІВНИЦТВО МОСТОВОГО ПІШОХОДНО-ВЕЛОСИПЕДНОГО ПЕРЕХОДУ МІЖ ПАРКАМИ "ХРЕЩАТИЙ" ТА "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" В ПЕЧЕРСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ	20874,2	1200,8	5,8	ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, АКТИ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ НА СУМУ 1200,8 ТИС. ГРИВЕНЬ.	ПОДАЛЬШЕ ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ РОБІТ ЧЕРЕЗ ЗМІНУ ТЕХНІЧНИХ УМОВ ТА НЕОБХІДНІСТЮ КОРЕГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.
98	189320	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН БІЛЯ ПОСТУ ДОРОЖНЬО-ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ "БИКІВНЯ НА БРОВАРСЬКОМУ ПРОСПЕКТІ, 32-Б	2940,9	2002,3	68,1	ПРОДОВЖУВАЛИСЯ РОБОТИ З ВИГОТОВЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ЗНАКУ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКУ ТА УМОВ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ.
99	189315	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН - НА 14-МУ КІЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-ОДЕСА (М-05)	309,3	9,5	3,1	ЗАВЕРШЕНО ОСНОВНІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКУ, ЗАТРИМКА ЗАВЕРШЕННЯ РОБІТ ЧЕРЕЗ ЗМІНУ ТЕХНІЧНИХ УМОВ ТА НЕОБХІДНІСТЮ КОРЕГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.
100	189319	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН - НА 23-МУ КІЛОМЕТРІ ГОСТОМЕЛЬСЬКОГО ШОСЕ	2772,3	20,5	0,7	ЗАВЕРШУЄТЬСЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКУ, ЗАТРИМКА ВИЙШЛА ЧЕРЕЗ ЗМІНУ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ ЗНАКУ І НЕОБХІДНІСТЮ ОТРИМАННЯ УТОЧНЕНИХ ТЕХНІЧНИХ УМОВ
101	189316	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН - НА 16-МУ КІЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-ЖИТОМИР (М-06)	3848,1	3261,8	84,8	ЗАВЕРШЕНО ОСНОВНІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКУ, УТОЧНЮЮТЬСЯ ТЕХНІЧНІ УМОВИ НА БУДІВНИЦТВО ТА КОРЕГУЄТЬСЯ ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
102	189317	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН - НА ПРОСПЕКТІ ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ, 63 ВІЇЗД З МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ)	3956,4	2502,3	63,2	ВИГОТОВЛЕНА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ, ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ З ВИГОТОВЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ЗНАКІВ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКУ
103	185809	РЕКОНСТРУКЦІЯ СХОДІВ ВІД ПРОВУЛКУ ДЕСЯТИННОГО ДО ВУЛИЦІ ГОНЧАРНОЇ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ В МЕЖАХ ПІШОХІДНОЇ АЛЕЇ ДО АНДРІЇВСЬКОГО УЗВОЗУ	55332,7	44900,0	81,1	ЗАВЕРШЕНО КОРЕГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ПРОЦЕДУРУ ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ ДОДАТКОВИХ РОБІТ, ВИКОНУВАЛИСЯ РОБОТИ З МОНТАЖУ КОНСТРУКЦІЇ СХОДІВ ТА ОЗДОБЛЕННЯ БЕТОННИХ ЧАСТИН КОНСТРУКЦІЙ СХОДІВ, ВЛАШТУВАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ВИБІРАЛЬНІ	В ОСНОВНОМУ РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКУ, ЗАТРИМКА ВИЙШЛА НЕОБХІДНІСТЮ КОРЕГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ВИКОНАННЯМ ДОДАТКОВИХ РОБІТ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ПОЧАТКОВИМ ПРОЕКТОМ
		ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	290,0				
104	187214	БУДІВНИЦТВО ДОРІГ В МІКРОРАЙОНІ БОРТНИЧИ	10,0			ЗАВЕРШУЄТЬСЯ РОЗРОБКА ПКД.	НЕДОСТАТНЬО КОШТІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ
105	187213	БУДІВНИЦТВО ДОРІГ В МІКРОРАЙОНІ ОСОКОРКИ	10,0			ЗАВЕРШУЄТЬСЯ РОЗРОБКА ПКД.	НЕДОСТАТНЬО КОШТІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
106	187212	БУДІВНИЦТВО ДОРІГ В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР	10,0			ЗАВЕРШУЄТЬСЯ РОЗРОБКА ПКД.	НЕДОСТАТНЬО КОШТІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ
107	164333	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ МКР.БОРТНИЧІ	10,0			РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОПОРОГОВИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЧЕРЕЗ Е-ТЕНДЕР ДЛЯ ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ	НЕДОСТАТНЬО КОШТІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ
108	203782	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛ. ПРОМИСЛОВОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	250,0			ПРОВІДИТЬСЯ РОБОТА З ПІДГОТОВКИ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОПОРОГОВИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЧЕРЕЗ Е-ТЕНДЕР	В ЗВ'ЯЗКУ З ВІДСУТНІСТЮ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ ФУНКЦІЙ ЗАМОВНИКА
		ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	3800,0	173,0	4,6		
109	170511	ДОБУДОВА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ВІД ПЕРЕТИНУ МИЛОСЛАВСЬКОЇ-ЛІСКІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. ЛЕНІНА В С. ТРОЄЩИНА	100,0			СКЛАДАЮТЬСЯ ГРАФІКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ	
110	170090	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В ОДНОМУ РІВНІ ВУЛ. КАШТАНОВА - ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, З ВЛАШТУВАННЯМ ДВОСТОРОННЬОГО ДОРОЖНЬОГО РУХУ ПО ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0	56,0	5,6	ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ, ПРОВЕДЕНО ТЕНДЕРНІ ТОРГИ ТА ВИЗНАЧЕНО ПІДРЯДНУ ОРГАНІЗАЦІЮ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ДОВЕДЕНИХ ПЛАНІВ АСИГНУВАНЬ ТА РОЗРОБЛЕНИХ ГРАФІКІВ ВИКОНАННЯ РОБІТ
111	176339	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА - ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ ЗІЗДІВ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	2700,0	117,0	4,3	ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ, ПРОВЕДЕНО ТЕНДЕРНІ ТОРГИ ТА ВИЗНАЧЕНО ПІДРЯДНУ ОРГАНІЗАЦІЮ	РОБОТИ БУДУТЬ ВИКОНУВАТИСЬ ЗГІДНО ДОВЕДЕНИХ ПЛАНІВ АСИГНУВАНЬ
		ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	150,0				
112	203284	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО З ОБЛАШТУВАННЯМ ПІШОХІДНОЇ ЗОНИ	150,0			ПРОДОВЖУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО РОЗРОБЦІ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	РОБОТИ ПРОВІДЯТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКУ ВИКОНАННЯ РОБІТ

Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки
в частині капітальних вкладень
за січень - червень 2018 року
Спеціальний фонд міського бюджету; Державний бюджет України
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

тис.грн

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	1361535,9	156190,4	11,5		
		ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	211900,0	417,6	0,2		
		КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД"	211900,0	417,6	0,2		
113	147524	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЇ Д=1200 ММ L=1150 М ПО ВУЛ. УРЛІВСЬКИЙ ВІД ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. А.АХМАТОВОЇ В М.КИЄВІ	100,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ	ДОГОВІР З ГЕНПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ РОЗІРВАНО НА ВИКОНАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДАСУ
114	145311	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО БУЛЬВАРУ ЛЕСІ УКРАЇНКИ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	100,0			ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ВИЗНАЧЕНА ГЕНПІДРЯДНА ОРГАНІЗАЦІЯ. ПРОВОДЯТЬСЯ ВІДКРИТІ ТОРГИ З ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАЛЬНИКА З КОРЕГУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ.	НЕ ВИЗНАЧЕНО ГЕНПРОЕКТУВАЛЬНИКА
115	144598	БУДІВНИЦТВО ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА, I-IV ПУСКОВІ КОМПЛЕКСИ, У М.КИЄВІ	149100,0			ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ. ПРОВОДЯТЬСЯ ВІДКРИТІ ТОРГИ З ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАЛЬНИКА З КОРЕГУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
116	145793	РЕКОНСТРУКЦІЯ ІІІ ЧЕРГИ НОВО-ДАРНИЦЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д-2980 ММ	20000,0	405,0	2,0	ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ. ПРОВОДЯТЬСЯ ВІДКРИТІ ТОРГИ З ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАЛЬНИКА З КОРЕГУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ АВАНС 17028 ТИС ГРН	ПРОВОДИТЬСЯ ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ (ВІДКРИТІ ТОРГИ) НА ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.
117	145795	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАУНАСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=700-800-960-1040 ММ В М.КИЄВІ	100,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ	ПЛАНУЄТЬСЯ ПЕРЕРОЗПОДІЛИТИ АСИГНУВАННЯ
118	148321	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОМАГІСТРАЛІ №2 ВІД СТ-2 НА ДІЛЯНЦІ ВІД ТОЧКИ А (МІЖ ТК-204 ДО ТК-205) ДО ШАХТИ ПІДЙОМУ (МІЖ ТК-210/4 ТА ТК-210/5) ПО ВУЛ. ВЕРБОВІЙ У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	100,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ	ДОГОВІР З ГЕНПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ РОЗІРВАНО.
119	145796	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛІХТЕРОВСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Ду=600-700-900-1250-1450-2450 ММ В М. КИЄВІ	42400,0	12,6		ЗДІЙСНЮВАЛОСЬ ОПРАЦЮВАННЯ ДОЗВІЛЬНОЇ ТА ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ КАРТКИ НА ТИМЧАСОВЕ ПОРУШЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ АВАНС 12072,6 ТИС ГРН	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
		ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	490058,2	59566,4	12,2		
		ПРАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ"	175710,4	38436,1	21,9		

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
120	146860	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЮКЕРНИХ ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО	59200,0			ПКД РОЗРОБЛЕНА. ПРОТЯГОМ ЛЮТОГО-БЕРЕЗНЯ ТРИВАЛА ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ З ВИЗНАЧЕННЯ ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. ЧЕРЕЗ ВІДСУТНІСТЬ УЧАСНИКІВ ТОРГИ НЕ ВІДБУЛИСЬ. ОПРАЦЬОВУЄТЬСЯ ПИТАННЯ ЩОДО ПЕРЕОГОЛОШЕННЯ (3-Й РАЗ) ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ	НЕ ВИЗНАЧЕНО ГЕНЕРАЛЬНУ ПІДРЯДНУ ОРГАНІЗАЦІЮ
121	148178	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ, 1-А В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА І ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. НАСОСНА СТАНЦІЯ ПЕРШОГО ПІДЙОМУ	19310,4			ПКД РОЗРОБЛЕНА. У ЧЕРВНІ РОЗМІЩЕНО ОГолошення ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ НА ВИБІР ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ	ТРИВАЛИЙ ПРОЦЕС ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
122	146800	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВОДУ Д=500 ММ ПО ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКИЙ ВІД ПРОВ. КОВАЛЬСЬКОГО ДО ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО МОСТУ	9993,5	6692,5	67,0	ПІДРЯДНИК ПП "ВОДОЛІТ". БУДІВЕЛЬНА ГОТОВНІСТЬ НА 01.07.18 - 90%. У ЧЕРВНІ ВЛАШТОВАНО КОЛОДЯЗЬ К-5 ТА ПРОКЛАДЕНО ТРУБОПРІВІД ВІД К-6А/Г-К-6. ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ЗАПЛАНОВАНО ДО КІНЦЯ ЛИПНЯ ПОТОЧНОГО РОКУ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАТВЕРДЖЕНОГО ГРАФІКУ УКЛАДЕНОГО ДОГОВОРУ
123	142831	РЕКОНСТРУКЦІЯ ХЛОРНОГО ГОСПОДАРСТВА ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ НА ПРОСП. АЛІШЕРА НАВОЇ, 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	11600,0			ПКД РОЗРОБЛЕНО. ВИЗНАЧЕНО ВИКОНАВЦЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ - ТОВ "ТЕХПРОМСЕРВІС ЛТД". УКЛАДЕНО ДОГОВІР. У ТРАВНІ ПЕРЕРАХОВАНО АВАНСОВИЙ ПЛАТІЖ НА ЗАКУПІВЛЮ ОБЛАДНАННЯ. У ЧЕРВНІ ВИКОНУВАЛОСЬ ОБЛАШТУВАННЯ ФАСАДУ, ФУНДАМЕНТУ ТА СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАТВЕРДЖЕНОГО ГРАФІКУ УКЛАДЕНОГО ДОГОВОРУ. ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
124	182981	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ Д=300 ММ НА ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ. МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ	3800,0	3679,3	96,8	ПІДРЯДНИК ТОВ "НАТЕКО ЕНЕРГО МОНТАЖ". БУДІВЕЛЬНА ГОТОВНІСТЬ НА 01.07.18 -54%. У ЧЕРВНІ ЗАВЕРШЕНО ВЛАШТУВАННЯ ШУФРА №12 ТА №8, ЗВОРОТНЬОЇ ЗАСИПКИ ШУФРА №12, САНАЦІЯ ТРУБИ Д=300 ВЧШГ ВІД КАМЕРИ "10-КУТКОМ 6, ВІД КАМЕРИ №8-№3А. ВЛАШТОВУЄТЬСЯ ШУФР №10, №11А	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАТВЕРДЖЕНИХ ГРАФІКІВ УКЛАДЕНИХ ДОГОВОРІВ. ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ РОБІТ НА ОБ'ЄКТІ НЕОБХІДНО ЗБІЛЬШИТИ ФІНАНСУВАННЯ
125	175655	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=1500-2000 ММ ПО ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКИЙ, В ЧАСТИНІ ЙОГО САНАЦІЇ ВІД КК-6 ДО КК-26/7А (КАМЕРА В РАЙОНІ ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО МОСТУ) В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	48157,5	10513,2	21,8	ПІДРЯДНИК ТОВ "УКРТУНЕЛЬБУД". БУДІВЕЛЬНА ГОТОВНІСТЬ НА 01.07.2018 - 72%. У ЧЕРВНІ ВИКОНУВАВСЯ ДЕМОНТАЖ ПЛИТ ПОКРИТТЯ В КАМЕРІ КК-9; САНАЦІЯ КОЛЕКТОРА Д=2000 ММ ВІД КК-7 ДО КК-8, КК- ДО КК-16, КК-14 ДО КК-15; ПРОДОВЖУЮТЬСЯ РОБОТИ З КОРИГУВАННЯ ПКД	ТРИВАЛИЙ ПРОЦЕС ДОСТАВКИ ТРУБИ ВІД ІНОЗЕМНОГО ВИРОБНИКА НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ
126	199996	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІВОБЕРЕЖНОГО КОЛЕКТОРУ З ОБ'ЇЗНОЮ ДОРОГОЮ ВІД КАМЕРИ № 6 ДО КАМЕРИ № 47 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1000,0			УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ (СТАДІЯ "П" ТА "Р"). ПРОЕКТУВАЛЬНИК - ТОВ "ПК ПРОЕКТНИЙ КОМПЛЕКС". УКЛАДЕНО ДОГОВОРИ НА ВИКОНАННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ ОБСТЕЖЕННЯ КОЛЕКТОРУ. ВЕДЕТЬСЯ ЗБІР ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ ПОЧАТКУ ПРОЕКТУВАННЯ.	НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ДОДАТКОВИХ ОБСТЕЖЕНЬ КОЛЕКТОРУ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ. НЕДОСТАТНІЙ ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДЕТАЛЬНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
127	142819	ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗУВАННЯ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ РАЙОНУ "БІЛИЧІ" ТА "НОВО-БІЛИЧІ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	100,0			ПІСЛЯ ТРИВАЛОГО ПРОЦЕСУ ЗБОРУ ВИХІДНИХ ДАНИХ (БІЛЯ 400 МЕРЕЖ ТА КОЛОДЯЗІВ) ДП "ІНСТИТУТ "КИЇВІНЖПРОЕКТ" ТОВ "ПК ПРОЕКТНИЙ КОМПЛЕКС" СКОРИГОВАНО ПРОЕКТ В ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА КОШТОРИСНИЙ ЧАСТИНІ. ПРОВОДИТЬСЯ АУДИТ ВІДКОРИГОВАНОЇ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ.
128	144597	БУДІВНИЦТВО ДРУГОЇ НИТКИ ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА У М. КИЄВІ	21249,0	17551,1	82,6	БУДІВЕЛЬНА ГОТОВНІСТЬ НА 01.07.2018 - 99 %. У ЧЕРВНІ В РАЙОНІ ВУЛ.КИРИЛІВСЬКОЇ ВИКОНУВАЛОСЬ ВЛАШТУВАННЯ КАМЕРИ №12/2. В РАЙОНІ ВУЛ.НИЖНЬОЮРКІВСЬКОЇ ЗАВЕРШЕНО ВЛАШТУВАННЯ КАМЕРИ № 10/2; ЗАВЕРШЕНО ВРІЗКУ В ДІЮЧИЙ ТРУБОПРОВІД ВІД КАМЕРУ №10/3	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАТВЕРДЖЕНИХ ГРАФІКІВ УКЛАДЕНИХ ДОГОВОРІВ ТА БУДУТЬ ЗАВЕРШЕНІ ДО КІНЦЯ ЛИПНЯ ПОТОЧНОГО РОКУ
129	191223	БУДІВНИЦТВО ДУБЛЕРА ЛУНАЧАРСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД КАМЕРИ К-5 ДО КАМЕРИ К-1А В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	100,0			ПРОЕКТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ - ТОВ "ІНЖПРОЕКТСЕРВІС" ПРОДОВЖУЮТЬСЯ РОБОТИ З РОЗРОБКИ ПКД.	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ. ТРИВАЛИЙ ПРОЦЕС ВИХОДУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ЗАМОВНИКА
130	191220	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ Д=200 ММ ПО ЗАЛІЗНИЧНОМУ ШОСЕ ВІД БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ ДО ВУЛ. ЧОРНОПІРСЬКОЇ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	100,0			ПРОЕКТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ - ТОВ "ІНЖКОМПРОЕКТ" ПРОВОДЯТЬСЯ РОБОТИ ЗІ ЗБОРУ ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ.	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ. ТРИВАЛИЙ ПРОЦЕС ВИХОДУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ЗАМОВНИКА
131	191212	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДІЛЯНКИ ЗЕЛЕНОПІРСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД ВУЛ. КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ ДО ВУЛ. КОЛОСКОВОЇ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	100,0			ПРОЕКТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ - ТОВ "ІНЖПРОЕКТСЕРВІС" ПРОДОВЖУЮТЬСЯ РОБОТИ З РОЗРОБКИ ПКД. У ЧЕРВНІ ОТРИМАНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ" ЗАМОВНИКОМ РОБІТ	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
132	203715	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ	1000,0			ТРИВАЄ ОБГОВОРЕННЯ ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО РІШЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ. ТРИВАЄ РОЗРОБКА ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ.	НЕ ВИЗНАЧЕНО ПРОЕКТНУ ОРГАНІЗАЦІЮ
		ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС"	6700,0	850,6	12,7		
133	189509	ЛІКВІДАЦІЯ АВАРІЙНОЇ СИТУАЦІЇ З ПРОВЕДЕННЯМ УКРИТТЯ КАРТ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ №5 З ВИКОРИСТАННЯМ В ЯКОСТІ ІЗОЛЮЮЧОГО ШАРУ МІНЕРАЛЬНОГО ҐРУНТУ В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	5000,0			ПРОЕКТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДП "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА" РОЗРОБЛЕНО ПРОЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ. З ДП "ЖИЛКОМ" ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ УКЛАДАЄТЬСЯ ДОГОВІР	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ. РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКУ
134	185759	РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (І ЧЕРГА)	1600,0	850,6	53,2	ПРОЕКТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДП "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА" ВИКОНАНО ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНІ ТА ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ ВИШУКУВАННЯ. У ЧЕРВНІ РОЗПОЧАТО РОЗРОБ. ПРОЕКТУ СТАДІЇ "П". ТАКОЖ ВИКОН-СЯ РОБОТИ ПО РОЗДІЛУ "ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКУ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
135	185763	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСУ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕРОБКИ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ВОД ПОЛІГОНУ ТПВ №5 У С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПОТУЖНІСТЮ 600 М КУБ. НА ДОБУ	100,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ	
		КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"	100,0				
136	173200	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧОКОЛІВСЬКОГО КОМУНІКАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ТА ПРОКЛАДЕНИХ У НЬОМУ ВОДОПРОВІДНИХ І ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ	100,0			ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ. ГОТУЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПКД.	ПРОЕКТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОКУМЕНТАЦІЮ НАДАНО НЕ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ.
		ПАТ "КИЇВГАЗ"	1000,0				
137	144285	ВИНОС ГАЗОПРОВОДУ НИЗЬКОГО ТИСКУ ЗА МЕЖІ ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКУ "СОФІЯ КИЇВСЬКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА. РЕКОНСТРУКЦІЯ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ.	1000,0			ПРОЕКТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ, ПП "ТЕПЛОПРОЕКТ", РОЗРОБЛЕНО ПРОЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ, ЯКА ПРОХОДИТЬ ЕКСПЕРТИЗУ. У ЗВ'ЯЗКУ З НЕОБХІДНІСТЮ ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВИХ ПОГОДЖЕНЬ ТЕРМІН ВИДАЧІ ЕКСПЕРТИЗИ ПОДОВЖЕНО ДО КІНЦЯ РОКУ	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
		РС СКП КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ	100,0				
138	177853	БУДІВНИЦТВО НОВОГО КРЕМАТОРІЮ	100,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ	НЕ ОТРИМАНО ЗГОДУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, КП "ДАРНИЦЬКЕ ЛІСОПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО", НА ВИЛУЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА НОВОГО КРЕМАТОРІЮ
		РС СКП СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО	1145,0	539,4	47,1		
139	203448	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОСВІТЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКА, 8 В М.КИЄВІ	100,0			РОЗПОРЯДЖЕННЯ "ПРО ЗАТВ РОБОЧОГО ПРОЕКТУ" ПО ОБ'ЄКТУ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ПОГОДЖЕННІ У ВІДПОВІДНИХ ПІДРОЗДІЛАХ КМДА	У ЗВ'ЯЗКУ З НЕДОСТАТНІМ ОБСЯГОМ ФІНАСУВАННЯ НА 2018 РІК РОЗПОЧИНАТИ РОБОТИ НА ОБ'ЄКТІ Є НЕДОЦІЛЬНИМ
140	203449	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОСВІТЛЕННЯ ЛІСОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ. КРАЙНЯ, 3 В М.КИЄВІ	100,0			РОЗПОРЯДЖЕННЯ "ПРО ЗАТВ РОБОЧОГО ПРОЕКТУ" ПО ОБ'ЄКТУ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ПОГОДЖЕННІ У ВІДПОВІДНИХ ПІДРОЗДІЛАХ КМДА	У ЗВ'ЯЗКУ З НЕДОСТАТНІМ ОБСЯГОМ ФІНАСУВАННЯ НА 2018 РІК РОЗПОЧИНАТИ РОБОТИ НА ОБ'ЄКТІ Є НЕДОЦІЛЬНИМ
141	203450	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОСВІТЛЕННЯ МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 18 В М.КИЄВІ	100,0			РОЗПОРЯДЖЕННЯ "ПРО ЗАТВ РОБОЧОГО ПРОЕКТУ" ПО ОБ'ЄКТУ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ПОГОДЖЕННІ У ВІДПОВІДНИХ ПІДРОЗДІЛАХ КМДА	У ЗВ'ЯЗКУ З НЕДОСТАТНІМ ОБСЯГОМ ФІНАСУВАННЯ НА 2018 РІК РОЗПОЧИНАТИ РОБОТИ НА ОБ'ЄКТІ Є НЕДОЦІЛЬНИМ
142	203447	БУДІВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОГО ТУАЛЕТУ НА БАЙКОВОМУ КЛАДОВИЩІ, ВУЛ. БАЙКОВА, 6 В М. КИЄВІ	745,0	539,4	72,4	ПКД РОЗРОБЛЕНА У 2017 РОЦІ. ПІДРЯДНА ОРГАНІЗАЦІЯ, ТОВ "ДЕЛІКС ПЛЮС", ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ З БЛАГОУСТРІЮ.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКУ
143	194844	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОСВІТЛЕННЯ БАЙКОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ. БАЙКОВА, 1-5, 6 В М.КИЄВІ	100,0			РОЗПОРЯДЖЕННЯ "ПРО ЗАТВ РОБОЧОГО ПРОЕКТУ" ПО ОБ'ЄКТУ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ПОГОДЖЕННІ У ВІДПОВІДНИХ ПІДРОЗДІЛАХ КМДА	У ЗВ'ЯЗКУ З НЕДОСТАТНІМ ОБСЯГОМ ФІНАСУВАННЯ НА 2018 РІК РОЗПОЧИНАТИ РОБОТИ НА ОБ'ЄКТІ Є НЕДОЦІЛЬНИМ
		ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНИЙ ЛУК'ЯНІВСЬКИЙ ЗАПОВІДНИК	500,0				

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
144	194854	БУДІВНИЦТВО АЛЕЇ ПЕРЕПОХОВАНЬ ВИДАТИХ УКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ, ПОХОВАНИХ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ, З КОМПЛЕКСОМ БУДІВЕЛЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО ЛУК'ЯНІВСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА	500,0			ВИЗНАЧЕНО ПРОЕКТАНТА - ФОП СЕРДЮК Д.Ю. УКЛАДЕНО ДОГОВІР. ПЕРЕРАХОВАНО АВАНС. РОЗПОЧАТО ПРОЕКТНІ РОБОТИ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКУ. ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
		ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	20033,0				
145	181002	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ ХІМІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ НА ФІЛІАЛІ "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ "КИЇВЕНЕРГО" ПО ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	33,0			ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" ЗА ВИКОНАННЯ ЕКСПЕРТИЗИ КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА ЗДІЙСНЕНО ВІДШКОДУВАННЯ ПО РІШЕННЮ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ МІСТА КИЄВА ПО СПРАВІ №910/9800/17	
146	203605	СХЕМА ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ	1000,0			НА СЬОГОДНІ ВНОСЯТЬСЯ ЗМІНИ ДО ПРОЕКТУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВО КМР (КМДА) (716-ПР) ЩОДО РОЗРОБКИ СХЕМИ ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА ЦИХ РОБІТ	ПОГОДЖЕННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВО КМР (КМДА) ЩОДО ЗАМОВНИКА РОБІТ
147	206255	СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА НА ПЕРІОД ДО 2025 РОКУ	19000,0			НА СЬОГОДНІ МІНРЕГІОН ВНОСИТЬ ЗМІНИ ДО МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ З РОЗРОБЛЕННЯ ЕНЕРГО- ТА ЕКОЛОГОЕФЕКТИВНИХ СХЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТИВ УКРАЇНИ. РОБОТИ З ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИЗУПИНЕНО.	ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ З РОЗРОБЛЕННЯ ЕНЕРГО- ТА ЕКОЛОГОЕФЕКТИВНИХ СХЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТИВ УКРАЇНИ
		КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ 3 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА"	124794,1	3025,6	2,4		
148	185351	ОСНАЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ВВОДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ, ЖБК ТА ОСББ ТЕПЛОІЧИЛЬНИКАМИ РАЗОМ З ПРОГРАМНО-АПАРATНОЮ ЧАСТИНОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 28.11.2014 № 1395 (ЗІ ЗМІНАМИ))	9200,0	416,8	4,5	ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ ТОВ "ЕНЕРГІО-ІНВЕСТ" ПО 5 ОБ'ЄКТАМ ЗДІЙСНЮЄ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ. ПІДГОТОВЛЕНО ЗМІНИ ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІД 28.11.2014 №1395 В ЧАСТИНІ ДОПОВНЕННЯ АДРЕСНОГО ПЕРЕЛІКУ. НАРАЗІ УСУВАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ ВІД ЮРИДИЧНОГО УПРАВЛІННЯ КМДА	ТРИВАЛЕ ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
149	150865	ВСТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 27.04.2015 № 415 (ЗІ ЗМІНАМИ))	14194,1			ПО ПРОЕКТУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЩОДО ДОПОВНЕННЯ АДРЕСНОГО ПЕРЕЛІКУ ОТРИМАНО ЗАУВАЖЕННЯ ВІД ДЕПАРТАМЕНТУ ФІНАНСІВ ТА ЮРИДИЧНОГО УПРАВЛІННЯ КМДА. В ЧЕРВНІ РОЗПОЧАТО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ НА 17 ОБ'ЄКТІВ (23 ІТП). УКЛАДЕНО 6 ДОГОВОРІВ НА ВИКОНАННЯ БМР (12 ОБ, 16 ІТП)	ТРИВАЛЕ ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
150	180995	ОСНАЩЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ОСВІТИ РАЙОННОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 04.09.2017 № 1078)	2000,0	943,5	47,2	НА 158 ОБ'ЄКТАХ ЗАВЕРШЕНО РОБОТИ З ОСНАЩЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ОСВІТИ РАЙОННОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ.	
151	175657	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 26.09.2016 № 904)	9700,0			В ЧЕРВНІ МІСЯЦІ УКЛАДЕНО 6 ДОГОВОРІВ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ. СПЛАЧЕНО АВАНСИ. РОБОТИ РОЗПОЧАТО.	РОБОТИ ВЕДУТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ. ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
152	199933	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТМ №1,5 СТ-2 ВІД ТК 516 ДО ТК 515 ТА ВІД ТК 516 ДО ТК 123 НА ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВИЙ ТА НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКІЙ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	500,0			НЕ ВИРІШЕНО ПИТАННЯ ПЕРЕДАЧІ РОЗРОБЛЕНОЇ ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ПКД ДО КП "ГВП" ДЛЯ ЇЇ КОРИГУВАННЯ.	ВІДСУТНЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
153	180994	ВСТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ В ЗАКЛАДАХ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ТА ОБ'ЄКТАХ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 07.09.2017 № 1095)	4800,0	28,8	0,6	ПО 3 ОБ'ЄКТАХ (5 ІТП) ПРОВЕДЕНА ДОПОРОГОВА ЗАКУПІВЛЯ НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ. З ПЕРЕМОЖЦЯМИ ЗАКУПІВЛІ УКЛАДЕНО ДОГОВОРИ. ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ РОЗРОБКА ПКД.	РОБОТИ ВЕДУТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ
154	203617	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПЕРЕПІДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ТЕПЛОВОЮ ЕНЕРГІЄЮ ВІД КОТЕЛЕНЬ НА ВУЛ. ПІДГІРНА, 3 ТА ТАТАРСЬКА, 6 ДО ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ МЕРЕЖ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ	1000,0			ПІДГОТОВЛЕНО ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КП "ГВП" ЗАМОВНИКОМ З ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО ОБ'ЄКТУ. УСУВАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ ВІД ДЕПАРТАМЕНТУ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА.	ВІДСУТНЄ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВО КМР (КМДА) ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ВИКОНАННЯ РОБІТ
155	206256	ОСНАЩЕННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА))	16000,0			ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВО КМР (КМДА) ЩОДО ЗАМОВНИКА РОБІТ ПІДГОТОВЛЕНО ТА ЗНАХОДИТЬСЯ НА ПОГОДЖЕННІ В ЮРИДИЧНОМУ УПРАВЛІННІ КМДА	ВІДСУТНЄ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВО КМР (КМДА) ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА РОБІТ
156	182966	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНИ НА ВУЛ. ДНІПРОВІДСЬКІЙ, 1-А	1300,0			ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВО КМР (КМДА) ЩОДО ЗАМОВНИКА РОБІТ ПІДГОТОВЛЕНО. НА СЬОГОДНІ ЗНИМАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ ЮРИДИЧНОГО УПРАВЛІННЯ КМДА	ВІДСУТНЄ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВО КМР (КМДА)

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
157	203413	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВОЇ МАГІСТРАЛІ № 6 СТ-1 НА ДІЛЯНЦІ ВІД ТЕПЛОВОЇ КАМЕРИ 627 ДО ТЕПЛОВОЇ КАМЕРИ 630 НА ВУЛ. КОПЕРНИКА	4500,0	48,3	1,1	ПРОВЕДЕНО ПОВТОРНУ ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ НА ВИКОНАННЯ БМР. ВИЗНАЧЕНИЙ ПЕРЕМОЖЕЦЬ - ТОВ "БРК ТЕРМОТЕХНОЛОДЖИ". НА ДАНИЙ ЧАС ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ - СТАДІЯ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ.	ВІДМІНА ЗАКУПІВЛІ.
158	203618	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОГО ПУНКТУ НА ПРОСП. СОБОРНОСТІ, 16-Б З ВЛАШТУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ	1050,0	750,0	71,4	ПРОЕКТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ, ТОВ "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ", ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ. ОРІЄНТОВНИЙ ТЕРМІН ЗАВЕРШЕННЯ РОБІТ - ГРУДЕНЬ 2018 РОКУ	РОБОТИ ВЕДУТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ.
159	203613	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОГО ПУНКТУ НА ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 148-Б З ВЛАШТУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ	60000,0	838,2	1,4	ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО. ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК ВІД 22.06.2018 № 1087/Е/18. 27.06.2018 ОГОЛОШЕНО ВІДКРИТІ ТОРГИ НА ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ РОБІТ (ОГОЛОШЕННЯ № UA-2018-06-27-001269-A)	РОБОТИ ВЕДУТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ
160	203767	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦТП ПО ВУЛИЦІ БЕРЕТТІ, 10-А ТА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДО БУДИНКІВ ПО ВУЛИЦІ БЕРЕТТІ, 6, 6А, 6Б, 8, 10, ЗСШ №250 ПО ПРОСПЕКТУ МАЯКОВСЬКОГО, 49Б	275,0			ВІД ПАТ "КІЇВЕНЕРГО" НЕ ОТРИМАНО ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ ПКД. ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВО КМР (КМДА) ЩОДО ЗАМОВНИКА РОБІТ ПІДГОТОВЛЕНО ТА ЗНАХОДИТЬСЯ НА ПОГОДЖЕННІ У ВІДПОВІДНИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ КМДА.	НЕ ОТРИМАНО ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
161	203772	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦТП ПО ВУЛИЦІ БЕРЕТТІ, 14 ТА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДО БУДИНКІВ ПО ВУЛИЦІ БЕРЕТТІ, 14, 14-А, 12, 16, ВУЛ. БАЛЬЗАКА 44, 46-А, 42/18	275,0			ПКД РОЗРОБЛЕНА ПАТ "КІЇВЕНЕРГО". НА СЬОГОДНІ НЕ ВИРІШЕНО ПИТАННЯ ПЕРЕДАЧІ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЯКА ПОТРЕБУЄ КОРИГУВАННЯ. ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВО КМР (КМДА) ЩОДО ЗАМОВНИКА РОБІТ ПІДГОТОВЛЕНО ТА ЗНАХОДИТЬСЯ НА ПОГОДЖЕННІ У ВІДПОВІДНИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ КМДА	НЕ ПЕРЕДАНО ПКД
		КП "КІЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"	145605,1	14800,2	10,2		
162	149022	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ ОЗЕРА ГЛИНКА В РАЙОНІ ПРОВУЛКУ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	15000,0	100,0	0,7	У ЗВ'ЯЗКУ З ВИНИКНЕННЯМ ДОДАТКОВИХ РОБІТ ПКД ПОТРЕБУВАЛО КОРИГУВАННЯ. ДП "ІНСТИТУТ "КІЇВІНЖПРОЕКТ" ВИКОНАЛО КОРИГУВАННЯ ПКД. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ОТРИМАНО 30.03.2018. ПРОВОДИТЬСЯ ПІДГОТОВКА ДО ПЕРЕГОВОРНОЇ ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ З ПІДРЯДНИКОМ.	ПЕРЕГОВОРНА ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ
163	149699	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБ МУЛОВИХ ПОЛІВ № 1 ТА № 2 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ	20000,0	39,1	0,2	ОТРИМАНО СКОРИГОВАНУ ПКД У ЦІНАХ 2017 РОКУ. ВИЗНАЧЕНО ПІДРЯДНУ ОРГАНІЗАЦІЮ - ТОВ "ГАРАНТБУД". ДОГОВІР № 7/18-КТ ВІД 09.06.2018 Р. РОЗПОЧАТО РОБОТИ З ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНО-ГЕОДЕЗИЧНОЇ ЗЙОМКИ.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ.
164	142202	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КІЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	10600,0			ПРАТ "КІЇВСПЕЦТРАНС", ЯК ЗАМОВНИК ПРОЕКТНИХ РОБІТ ОТРИМАВ ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ПО СКОРИГОВАНІЙ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. ПІДГОТОВЛЕНО ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ №1130-ПР ЩОДО ПЕРЕДАЧІ ФУНКЦІЙ ЗАМОВНИКА ВИКОНАННЯ РОБІТ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ПРАТ "КІЇВСПЕЦТРАНС".	НЕОБХІДНІСТЬ КОРИГУВАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ М. КИЄВА НА 2018 РІК В ЧАСТИНІ ЗМІНИ ЗАМОВНИКА РОБІТ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
165	150037	ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ФІЛІАЛУ "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ" КИЇВЕНЕРГО" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА В ЧАСТИНІ СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ	6200,0	2560,9	41,3	ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ СТАДІЇ "ТЕО" ВИКОНАНО. РОЗПОЧАТО РОБОТИ З РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ СТАДІЯ "РОБОЧИЙ ПРОЕКТ". НАДАНА ЗАЯВА ДО ПАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" ДЛЯ ОТРИМАННЯ ТУ НА ПІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ДО МЕРЕЖІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ДО ГРАФІКУ
166	171374	РЕКОНСТРУКЦІЯ (ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ) ПІДПІРНИХ СТІНОК НА СХИЛІ БІЛЯ БУДИНКУ №14 НА ПРОСПЕКТІ ЧЕРВОНОЗОРЯНОМУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	2333,0	472,8	20,3	ВИКОНАВЕЦЬ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ - ТОВ "ОСНОВА". РОБОТИ ВИКОНАНО НА 95%, РОБОТИ З ПЛАНУВАННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ АСФАЛЬТУВАННЯ ТА ДОЩОВИЙ КАНАЛІЗАЦІЇ БУДУТЬ ЗАВЕРШЕНО У ЛІПНІ МІСЯЦІ.	РОБОТИ НА ОБ'ЄКТІ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ГРАФІКУ.
167	143349	КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	42938,0			ВИКОНАВЕЦЬ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ - ТОВ "ГАРАНТБУД". НАДАНО АВАНС - 11000,0 ТИС. ГРН. РОЗПОЧАТІ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ З ВСТАНОВЛЕННЯ ОГОРОЖІ ТА ВЛАШТУВАННЯ ТИМЧАСОВИХ ЗАІЗДІВ. ВИКОНАНО ЗРІЗКА КУЩІВ, ДЕРЕВ ТА УЛАШТУВАННЯ ТИМЧАСОВОЇ ПІД#ІЗНОЇ ДОРОГИ.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ. ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
168	149722	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ПРОВІДНИЦЬКОЇ ТА РАДІСНОЇ	350,0			ПРОЕКТНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВ "КИЇВСЬКА ПРОЕКТНА ГРУПА". РОЗРОБЛЕНА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРОХОДИТЬ ЕКСПЕРТИЗУ. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ПЛАНУЄТЬСЯ ОТРИМАТИ У СЕРПНІ ПОТОЧНОГО РОКУ.	НЕ ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ.
169	146815	ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ ІЗ УКРІПЛЕННЯ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНОГО СХИЛУ СОВСЬКОЇ БАЛКИ БІЛЯ ВУЛ. ПЕТРА РАДЧЕНКА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	3178,0	810,7	25,5	ВИКОНАВЕЦЬ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ - ТОВ "ОСНОВА". ВИКОНАНО НАРОЩУВАННЯ КОЛОДЯЗІВ, ВЛАШТУВАННЯ ТИМЧАСОВОЇ ДОРОГИ, ОГОРОЖІ НА ПС-1, ПС-2 ТА ПС-3. ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ З БЛАГОУСТРОЮ ТА ОЗЕЛЕННЯ ТЕРИТОРІЇ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ ЗАВЕРШИТИ ДО КІНЦЯ ЛІПНЯ.	РОБОТИ НА ОБ'ЄКТІ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКУ.
170	143353	УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	11661,7	10708,0	91,8	З ТОВ "ГАРАНТБУД" УКЛАДЕНО ДОГОВІР ЗА №1/18-КТ ВІД 24.01.2018. ОТРИМАНО ДОЗВІЛ НА ПОЧАТОК БМР. ВИКОНАНО УЛАШТУВАННЯ БУРОНАБИВНИХ ПАЛЬ -100%, АРМУВАННЯ КОНТРОФОРСІВ - 100%. РОБОТИ ПРИЗУПИНЕНІ У ЗВ'ЯЗКУ З НЕДОСТАТНІСТЮ ФІНАНСУВАННЯ.	НЕДОСТАТНІЙ ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ
171	185761	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНОЇ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13	5700,0			ПРОВОДИТЬСЯ ПОГОДЖЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ЗГІДНО ЗАУВАЖЕНЬ ПАТ "КИЇВЕНЕРГО". ВИКОНАНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ ТРУБОПРОВОДІВ. ЗА ВИМОГОЮ ЕКСПЕРТИЗИ ВИКОНАНО НОВЕ ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ОБСТЕЖЕННЯ СТАНУ БУДІВЛІ КОТЕЛЬНОЇ. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ПЛАНУЄТЬСЯ ОТРИМАТИ У ЛІПНІ МІСЯЦІ.	ВІДСУТНІСТЬ ЕКСПЕРТНОГО ЗВІТУ
172	208873	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД ВУЛ. ВОЗДВИЖЕНСЬКА У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0			ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З СИТУАЦІЄЮ НА ОБ'ЄКТІ БУЛА ПРОВЕДЕНА СПІЛЬНА НАРАДА ЗА УЧАСТЮ СПЕЦІАЛІСТІВ КП "СУПР". НАДАНО ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПЕСР НА 2018 РІК В ЧАСТИНІ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ КОШТІВ НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ТА ЗМІНИ НАЗВИ ОБ'ЄКТУ.	НЕОБХІДНІСТЬ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПЕСР НА 2018 РІК

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
173	208874	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД ВУЛ. НОВОВОКЗАЛЬНИЙ, 21 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0			ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З СИТУАЦІЄЮ НА ОБ'ЄКТІ БУЛА ПРОВЕДЕНА СПІЛЬНА НАРАДА ЗА УЧАСТЮ СПЕЦІАЛІСТІВ КП "СУППр". НАДАНО ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПЕСР НА 2018 РІК В ЧАСТИНІ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ КОШТІВ НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ТА ЗМІНИ НАЗВИ ОБ'ЄКТУ.	НЕОБХІДНІСТЬ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПЕСР НА 2018 РІК
174	208884	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ ПО ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКИЙ, 46 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	50,0			ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З СИТУАЦІЄЮ НА ОБ'ЄКТІ БУЛА ПРОВЕДЕНА СПІЛЬНА НАРАДА ЗА УЧАСТЮ СПЕЦІАЛІСТІВ КП "СУППр". НАДАНО ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПЕСР НА 2018 РІК В ЧАСТИНІ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ КОШТІВ НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ТА ЗМІНИ НАЗВИ ОБ'ЄКТУ.	НЕОБХІДНІСТЬ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПЕСР НА 2018 РІК
175	150273	БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО ЖАНДАРКА З РОЗЧИСТКОЮ, БЛАГОУСТРОЄМ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯМ ВОДОЙМИ У 2-У МІКРОРАЙОНІ Ж/М ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	180,0	64,7	35,9	ПАТ "УКРВОДПРОЕКТ" ВИКОНАНО РОЗДІЛ ОВНС ТА ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ. СКОРИГОВАНИЙ РОЗДІЛ ОВНС ПЕРЕДАНО ДО УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ. ОТРИМАНО ЗАУВАЖЕННЯ ПО РОЗДІЛУ ОВНС.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКА
176	173991	БУДІВНИЦТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ДО ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ПАТ "КІІВЕНЕРГО" ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ №26, 28 НА ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА	6720,9			ТОВ "УКРЕНЕРГОПРОМ-2" ВИКОНУЄТЬСЯ КОРИГУВАННЯ КОШТОРИСНОЇ ЧАСТИНИ ПКД. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ПЛАНУЄТЬСЯ ОТРИМАТИ У ЛИПНІ. ВИКОНАНО ВІДНОВЛЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ШДС "ЛІСОВА КАЗКА". ПРОВОДЯТЬСЯ ЗАХОДИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ НА ДОДАТКОВІ РОБОТИ.	НЕ ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ, НЕ ВИЗНАЧЕНО ПІДРЯДНУ ОРГАНІЗАЦІЮ
177	148259	ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПІДПІРНИХ СТІНОК МІЖ БУДИНКАМИ № 5/1-А НА ВУЛ. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКИЙ ТА № 10 НА ВУЛ. КОСТЬОЛЬНИЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	1355,4			У ЗВ'ЯЗКУ ЗІ ЗМІНОЮ РОЗРАХУНКУ СЕРЕДНЬОМІСЯЧНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ВІДБУВАЄТЬСЯ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ПЛАНУЄТЬСЯ ОТРИМАТИ У ЛИПНІ МІСЯЦІ.	НЕ ОТРИМАНО ПОЗИТИВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ
178	149723	ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БІЛЯ САДИБ №№ 22, 24, 26 НА ВУЛ. АДМІРАЛА УШАКОВА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0			НАДАНО ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИКЛЮЧЕННЯ ЦЬОГО ОБ'ЄКТУ ІЗ ПРОГРАМИ У ЗВ'ЯЗКУ З НЕМОЖЛИВІСТЮ ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ВНАСЛІДОК ПРЕТЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ З ПРОЕКТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ.	ПРЕТЕНЗІЙНІ РОБОТИ З ПРОЕКТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ.
179	208868	ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХІДНОМУ СХИЛІ ЛІСОЇ ГОРИ БІЛЯ СТОЛИЧНОГО ШОСЕ	100,0			ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З СИТУАЦІЄЮ НА ОБ'ЄКТІ БУЛА ПРОВЕДЕНА СПІЛЬНА НАРАДА ЗА УЧАСТЮ СПЕЦІАЛІСТІВ КП "СУППр". НАДАНО ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПЕСР НА 2018 РІК В ЧАСТИНІ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ КОШТІВ НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ТА ЗМІНИ НАЗВИ ОБ'ЄКТУ.	НЕОБХІДНІСТЬ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПЕСР НА 2018 РІК
180	208870	ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХИЛІ МІЖ ОЗЕРОМ ТА ПРОВ.МОТОРНИМ	100,0			ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З СИТУАЦІЄЮ НА ОБ'ЄКТІ БУЛА ПРОВЕДЕНА СПІЛЬНА НАРАДА ЗА УЧАСТЮ СПЕЦІАЛІСТІВ КП "СУППр". НАДАНО ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПЕСР НА 2018 РІК В ЧАСТИНІ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ КОШТІВ НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ТА ЗМІНИ НАЗВИ ОБ'ЄКТУ.	НЕОБХІДНІСТЬ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПЕСР НА 2018 РІК

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
181	208869	ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХИЛІ ЯРУ В РАЙОНІ БУД. № 31 ПО ВУЛ. БУКОВИНСЬКИЙ	100,0			ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З СИТУАЦІЄЮ НА ОБ'ЄКТІ БУЛА ПРОВЕДЕНА СПІЛЬНА НАРАДА ЗА УЧАСТЮ СПЕЦІАЛІСТІВ КП "СУПР". НАДАНО ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПЕСР НА 2018 РІК В ЧАСТИНІ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ КОШТІВ НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ТА ЗМІНИ НАЗВИ ОБ'ЄКТУ.	НЕОБХІДНІСТЬ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПЕСР НА 2018 РІК
182	208872	ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ У МІКРОРАЙОНІ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КАЩЕНКА І ПРОВ. КВІТКИ ОСНОВ'ЯНЕНКА	100,0			ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З СИТУАЦІЄЮ НА ОБ'ЄКТІ БУЛА ПРОВЕДЕНА СПІЛЬНА НАРАДА ЗА УЧАСТЮ СПЕЦІАЛІСТІВ КП "СУПР". НАДАНО ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПЕСР НА 2018 РІК В ЧАСТИНІ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ КОШТІВ НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ТА ЗМІНИ НАЗВИ ОБ'ЄКТУ.	НЕОБХІДНІСТЬ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПЕСР НА 2018 РІК
183	149720	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ЛОКОМОТИВНОЇ ТА КРАСНОДОНСЬКОЇ	15090,0	44,0	0,3	У ЗВ'ЯЗКУ З НЕОБХІДНІСТЮ ПЕРЕРАХУНКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТОВ "КІЇВСЬКА ПРОЕКТНА ГРУПА" ВИКОНАЛА КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ. РОБОТИ ПРИЗУПИНЕНІ. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ОТРИМАНО. РОЗПОЧАТА ПРОЦЕДУРА ВІДКРИТИХ ТОРГІВ. ОГолошення UA-2018-06-26-001317-В.	ТРИВАЄ ПРОЦЕДУРА ВІДКРИТИХ ТОРГІВ.
184	181001	РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ ВОДОЙМИ ОЗЕРА ГЛИНКА З ВИКОНАННЯМ БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПІВДЕННОЇ ЇЇ ЧАСТИНИ	100,0			ОФОРМЛЕНО КАРТКУ ПОРУШЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ. ОБ'ЄКТ ПОТРЕБУЄ ДОДАТКОВОГО ФІНАНСУВАННЯ	НЕОБХІДНІСТЬ ЗБІЛЬШЕННЯ ПОТОЧНИХ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ
185	176862	РЕКОНСТРУКЦІЯ З БЛАГОУСТРОЄМ ПІШОХІДНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ ОБОЛОНСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ ТА БУДІВНИЦТВО МОСТОВИХ ПЕРЕХОДІВ МІЖ НАБЕРЕЖНОЮ, ОСТРОВОМ ОБОЛОНСЬКА КОСА ТА ПІВОСТРОВОМ СОБАЧЕ ГИРЛО У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0			ТОВ "ГУРТ ПРОЕКТ" ВИКОНАВЕЦЬ ЕСКІЗНОГО ПРОЕКТУ. ОТРИМАНІ ЗАУВАЖЕННЯ ПО ЕСКІЗНОМУ ПРОЕКТУ. ОЧІКУЄТЬСЯ УТОЧНЕННЯ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ З ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ	НЕ ВИЗНАЧЕНО ПРОЕКТНУ ОРГАНІЗАЦІЮ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ
186	203406	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ЗАХАРІВСЬКИЙ, 1 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІД'ЇЗДИ 1, 2)	1,0			ВНЕСЕНО ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИКЛЮЧЕННЯ ЦЬОГО ОБ'ЄКТУ З ПЕСР НА 2018 РІК У ЗВ'ЯЗКУ З ВКЛЮЧЕННЯМ ЙОГО ДО БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ З КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ	ВИКОНАННЯ РОБІТ ПЕРЕДБАЧЕНО В АДРЕСНОМУ ПЕРЕЛІКУ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ
187	203407	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ЗАХАРІВСЬКИЙ, 14 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІД'ЇЗДИ 1-2)	1941,1			ВНЕСЕНО ЗМІНИ ДО ПРОГРАМИ НА 2018 РІК ВІДПОВІДНО ДО ОТРИМАНОГО ЕКСПЕРТНОГО ЗВІТУ. РОЗПОЧАТО ПІДГОТОВКУ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.	ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
188	209140	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКИЙ, 111 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІД'ЇЗДИ 1-3)	1,0			ВНЕСЕНО ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИКЛЮЧЕННЯ ЦЬОГО ОБ'ЄКТУ З ПРОГРАМИ НА 2018 РІК У ЗВ'ЯЗКУ З ВКЛЮЧЕННЯМ ЙОГО ДО БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ З КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ	ВИКОНАННЯ РОБІТ ПЕРЕДБАЧЕНО В АДРЕСНОМУ ПЕРЕЛІКУ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ
189	203409	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКИЙ, 117 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІД'ЇЗДИ 1-6)	1,0			ВНЕСЕНО ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИКЛЮЧЕННЯ ЦЬОГО ОБ'ЄКТУ З ПЕСР НА 2018 РІК У ЗВ'ЯЗКУ З ВКЛЮЧЕННЯМ ЙОГО ДО БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ З КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ	ВИКОНАННЯ РОБІТ ПЕРЕДБАЧЕНО В АДРЕСНОМУ ПЕРЕЛІКУ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ
190	203410	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКИЙ, 126/2 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІД'ЇЗДИ 1-4)	1,0			ВНЕСЕНО ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИКЛЮЧЕННЯ ЦЬОГО ОБ'ЄКТУ З ПРОГРАМИ НА 2018 РІК У ЗВ'ЯЗКУ З ВКЛЮЧЕННЯМ ЙОГО ДО БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ З КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ	ВИКОНАННЯ РОБІТ ПЕРЕДБАЧЕНО В АДРЕСНОМУ ПЕРЕЛІКУ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
191	203411	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКИЙ, 127 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІД'ЇЗДИ 2-8)	1,0			ВНЕСЕНО ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИКЛЮЧЕННЯ ЦЬОГО ОБ'ЄКТУ З ПЕСР НА 2018 РІК У ЗВ'ЯЗКУ З ВКЛЮЧЕННЯМ ЙОГО ДО БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ З КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ	ВИКОНАННЯ РОБІТ ПЕРЕДБАЧЕНО В АДРЕСНОМУ ПЕРЕЛІКУ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ
192	203412	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТУ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКИЙ, 89 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІД'ЇЗД 1)	1,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ	ВІДПОВІДНО ДО АКТУ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЛІФТ НЕ ВІДПРАЦЮВАВ ГРАНИЧНИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ. НЕОБХІДНІСТЬ ПРИ КОРИГУВАННІ ПРОГРАМИ НА 2018 РІК ВИКЛЮЧИТИ ОБ'ЄКТ
193	203714	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 2	1,0			ВНЕСЕНО ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИКЛЮЧЕННЯ ЦЬОГО ОБ'ЄКТУ З ПЕСР НА 2018 РІК У ЗВ'ЯЗКУ З ВКЛЮЧЕННЯМ ЙОГО ДО БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ З КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ	ВИКОНАННЯ РОБІТ ПЕРЕДБАЧЕНО В АДРЕСНОМУ ПЕРЕЛІКУ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ
194	148334	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ, ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІД КОТЕЛЬНОЇ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13 З ПРОКЛАДАННЯМ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ	500,0			ПІДГОТОВКА ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОПОРОГОВИХ ЗАКУПІВЕЛЬ НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ	НЕ ВИЗНАЧЕНО ПРОЕКТНУ ОРГАНІЗАЦІЮ
		СВКП "КІЇВВОДФОНД"	13270,6	1914,5	14,4		
195	148267	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ - ПУНКТИВ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ МОДУЛЬНОГО ТИПУ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 30.10.2013 №1948 (ІЗ ЗМІНАМИ))	1791,6			З ТОВ "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" УКЛАДЕНО 6 ДОГОВОРІВ: ВУЛ. М. ГРУШЕВСЬКОГО, 8/16; ВУЛ. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, 8; ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 5; КОНТРАКТОВА ПЛОЩА, 8; ВУЛ. ЛАВРСЬКА, 24; НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ВЕЛИКОЇ ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ ТА ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ. РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ ПКД.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО З ГРАФІКОМ. ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
196	181014	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКИЙ, 2-А В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ. ОПРАЦОВУЮТЬСЯ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ ФІНАНСУВАННЯ ОСКІЛЬКИ ЗАТВЕРДЖЕНИХ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ НЕДОСТАТНЬО ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ВІДПОВІДНО ДО ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	НЕДОСТАТНЬО АСИГНУВАНЬ ДЛЯ ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
197	181006	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛИЦІ МІЛЮТЕНКА, 7 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1800,0			ПРОВЕДЕНО ПРОЦЕДУРУ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ. ПЕРЕМОЖЦЕМ ВИЗНАНО ТОВ "ІНЖЕНЕРБУДПРОЕКТ". ДОГОВІР УКЛАДЕНО. ЗДІЙСНЕНО ПОПРЕДНЮ ОПЛАТУ.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО З ГРАФІКОМ. ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
198	191161	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛИЦІ ПРИРІЧНИЙ, 19 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ. ОПРАЦОВУЮТЬСЯ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ ФІНАНСУВАННЯ ОСКІЛЬКИ ЗАТВЕРДЖЕНИХ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ НЕДОСТАТНЬО ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ВІДПОВІДНО ДО ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	НЕДОСТАТНЬО АСИГНУВАНЬ ДЛЯ ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
199	199959	БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА БУЛЬВАРІ ПЕРОВА, 40-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	50,0			ПРОЕКТНА ОРГАНІЗАЦІЯ - ТОВ "ІНЖЕНЕРБУДПРОЕКТ". ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ РОЗРОБКА РОБОЧОГО ПРОЕКТУ	РОБОТИ ПРОВІДЯТЬСЯ ЗГІДНО ДО ГРАФІКУ. ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
200	189287	БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ БАХМАЦЬКИЙ, 10 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	3189,0			РОЗПОЧАТО ПРОЦЕДУРУ ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ	РОЗПОЧАТО ПРОЦЕДУРУ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
201	203796	БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОЇВ ВІЙНИ, 14 (ПАРК) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	150,0			РОЗПОЧАТА ПРОЦЕДУРА ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ РОБІТ.	ПРОВОДЯТЬСЯ ЕЛЕКТРОННІ ЗАКУПІВЛІ
202	203414	БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ ЙОРДАНСЬКИЙ, 11 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	3102,5	1914,5	61,7	ЗАВЕРШЕНО РОБОТИ З БУРІННЯ АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ	РОБОТИ ПРОВОДЯТЬСЯ ЗГІДНО ДО ГРАФІКУ
203	203768	БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ УРЛІВСЬКИЙ, 9 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	1500,0			ПРОВЕДЕНО ПРОЦЕДУРУ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ. ПЕРЕМОЖЦЕМ ВИЗНАНО ТОВ "ІНЖЕНЕРБУДПРОЕКТ". ДОГОВІР УКЛАДЕНО. ЗДІЙСНЕНО ПОПЕРЕДНЮ ОПЛАТУ.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО З ГРАФІКОМ. ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
204	199958	БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ПРОСПЕКТІ ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, 2-Б У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	50,0			ВИКОНАВЕЦЬ ПРОЕКТНИХ РОБІТ - ТОВ "ІНЖЕНЕРБУДПРОЕКТ". ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ РОЗРОБКА РОБОЧОГО ПРОЕКТУ	РОБОТИ ПРОВОДЯТЬСЯ ЗГІДНО ДО ГРАФІКУ. ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
205	203417	БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ПРОСПЕКТІ ГОЛОСІЇВСЬКОМУ, 5-15 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	150,0			РОЗПОЧАТА ПРОЦЕДУРА ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ РОБІТ.	ПРОВОДЯТЬСЯ ЕЛЕКТРОННІ ЗАКУПІВЛІ.
206	187466	БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ПРОСПЕКТІ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 14 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	50,0			РОЗПОЧАТО ПРОЦЕДУРУ ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ	РОЗПОЧАТО ПРОЦЕДУРУ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ
207	206252	БУДІВНИЦТВО ПАВІЛЬЙОНУ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ З РОЗПОДІЛЬНИМИ КОЛОНКАМИ НА БУЛЬВАРІ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 85 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	1237,5			РОЗПОЧАТА ПРОЦЕДУРА ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ РОБІТ.	ПРОВОДЯТЬСЯ ЕЛЕКТРОННІ ЗАКУПІВЛІ.
		КП "КІЇВКОМУНСЕРВІС"	1000,0				
208	188973	БУДІВНИЦТВО ТЕЦ НА АЛЬТЕРНАТИВНОМУ ПАЛИВІ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ	НЕ ВИЗНАЧЕНО ПРОЕКТНУ ОРГАНІЗАЦІЮ
		КП "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	100,0				
209	203817	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦТП ТА ТЕПЛОВИХ РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖ НА ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 14-Д	100,0			РОБОТИ НЕ ПРОВОДИЛИСЬ. НА СЬОГОДНІ НЕ ВИРІШЕНО ПИТАННЯ ВИДІЛЕННЯ ДОДАТКОВИХ АСИГНУВАНЬ ДЛЯ РОЗРОБКИ ПКД. ПОДАНО ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО КОРИГУВАННЯ ПРОГРАМИ НА 2018 РІК	НЕ ВИРІШЕНО ПИТАННЯ ЗБІЛЬШЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ.
		ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	163671,1	43225,2	26,4		
		КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"	128100,0	36428,1	28,4		
210	148968	ПЕРЕКЛАДАННЯ, ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПО ПРОВ. МОТОРНОМУ ТА ПО ПРОСПЕКТУ НАУКИ, БУДІВНИЦТВО ДОДАТКОВИХ ЄМКОСТЕЙ ЧИСТОЇ ВОДИ ТА СПОРУДЖЕННЯ РОЗПОДІЛЬЧОГО ПУНКТУ І ТРАНСФОРМАТОРНИХ ПІДСТАНЦІЙ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	70000,0			СКОРИГОВАНО РОБОЧИЙ ПРОЕКТ, ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ЩОДО РОЗГЛЯДУ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ РОБІТ З БУДІВНИЦТВА, УКЛАДЕНИЙ ДОГОВІР З ГЕНПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ	БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ РОЗПОЧАТІ. ОФОРМЛЕННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ ЗАПЛАНОВАНО НА ЛИПЕНЬ 2018 РОКУ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
211	187299	ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ З ВБУДОВАНО-ПРИБУДОВАНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦЬ МІЛЮТЕНКА ТА ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0	49,0	49,0	ПРОВЕДЕНО ЕКСПЕРТИЗУ РОБОЧОГО ПРОЕКТУ	НЕ ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ЩОДО РОЗГЛЯДУ РОБОЧОГО ПРОЕКТУ
212	187301	ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА БУДІВНИЦТВО ПІД'ІЗНИХ ШЛЯХІВ ДО ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, НАДАНИХ У ВЛАСНІСТЬ ГРОМАДЯНАМ - ЧЛЕНАМ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ (ПОМЕРЛИХ) КИЯН - УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ В С. БИКІВНЯ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	2000,0	265,6	13,3	ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ЩОДО РОЗГЛЯДУ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В ЧАСТИНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ, ВИКОНУВАЛИСЬ РОБОТИ З РОЗРОБКИ РОБОЧОГО ПРОЕКТУ	БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ РОЗПОЧНУТЬСЯ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ РОБОЧОГО ПРОЕКТУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ РОБІТ З БУДІВНИЦТВА
213	141705	РЕКОНСТРУКЦІЯ І БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	55000,0	36113,5	65,7	ПОДОВЖЕНА КОНТРОЛЬНА КАРТКА НА ТИМЧАСОВЕ ПОРУШЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ, ВИКОНУВАЛИСЬ РОБОТИ З ОБСТЕЖЕННЯ ПІДПІРНОЇ СТІНКИ, РОЗРОБКИ РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ (РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ). ВВЕДЕНО В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ДРУГУ ЧЕРГУ БУДІВНИЦТВА	БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗА ГРАФІКОМ
214	149126	РЕКОНСТРУКЦІЯ КВАРТАЛЬНОЇ КОТЕЛЬНОЇ "САНАТОРІЙ "ПЕРЕМОГА" ТА ЇЇ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1000,0			ЗАМОВЛЕНІ ОНОВЛЕНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ	РОБОТИ З КОРИГУВАННЯ РОБОЧОГО ПРОЕКТУ НЕ РОЗПОЧАТІ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ЗАТРИМКОЮ В ОТРИМАННІ ОНОВЛЕНИХ ТЕХНІЧНИХ УМОВ
		КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"	35571,1	6797,1	19,1		
215	147993	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ ЗІ ШТУЧНИМ ЛЬОДОВИМ ПОКРИТТЯМ НА ВУЛ. МІСТА ШАЛЕТТ, 6 У М.КИЄВІ	100,0			ОБ'ЄКТ ЗАВЕРШЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ У 2012 РОЦІ. ВИРІШУЮТЬСЯ УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ЙОГО ЕКСПЛУАТУЮЧІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ.	ЗАВЕРШЕННЯ РОБІТ СТРИМУЄТЬСЯ НЕУЗГОДЖЕНІСТЮ УМОВ ОФОРМЛЕННЯ ПЕРЕДАЧІ ОБ'ЄКТА ЕКСПЛУАТУЮЧІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ. ФАКТИЧНО БЕЗПІДСТАВНО ЕКСПЛУАТУЄТЬСЯ З 2012 РОКУ.
216	144208	БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ Д=1400 ММ ВІД ВУЛ. М. ГРЕЧКА ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ, ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА	100,0	26,0	26,0	БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ, ВИКОНУЮТЬСЯ ЗАХОДИ ЩОДО ПІДТРИМАННЯ ОБ'ЄСТА В НАЛЕЖНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНІ ТА ПОНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ УМОВ НА БУДІВНИЦТВО.	ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО.
217	142815	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД МОСТИЦЬКОГО ДО ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО В М.КИЄВІ, І ЧЕРГА	100,0			БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ, ВИКОНУЮТЬСЯ ЗАХОДИ ЩОДО ПІДТРИМАННЯ ОБ'ЄСТА В НАЛЕЖНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНІ, ПІДРЯДНИКОМ АКТИ НА ОПЛАТУ ВИТРАТ НЕ ПОДАВАЛИСЯ, БУДУТЬ ОПЛАЧЕНІ ПІСЛЯ УСУНЕННЯ ЗАУВАЖЕНЬ.	ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ НЕ ПЕРЕДБАЧАЛОСЯ.
218	145318	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА З МЕТОЮ ЛІКВІДАЦІЇ КНС "НИВКИ" В М.КИЄВІ	100,0			БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ, ВИКОНУЮТЬСЯ ЗАХОДИ ЩОДО ПІДТРИМАННЯ ОБ'ЄСТА В НАЛЕЖНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНІ ТА ПОНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ УМОВ НА БУДІВНИЦТВО.	ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ У 2018 РОЦІ НЕ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
219	185816	БУДІВНИЦТВО ОЧИСНИХ СПОРУД ТА БЛАГОУСТРІЙ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ ОЗЕРА "РАЙДУЖНЕ" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0			ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ, ОПЛАТА РОБІТ ПЕРЕДБАЧЕНА ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ РОБІТ.	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
220	169951	НАПІРНИЙ КАНАЛІЗАЦІЙНИЙ ТРУБОПРОВІД ВІД КНС "ПУЩА-ВОДИЦЯ" ДО ВУЛ. ГАЗОПРОВІДНОЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ, ПРИЗУПИНЕНІ У 2012 РОЦІ	КОШТИ БУДУТЬ ВИКОРИСТАНІ НА ПОНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ УМОВ І КОРЕГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ОРІЄНТОВНО У ВЕРЕСНІ - ЖОВТНІ 2018 РОКУ, ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБІТ З 2019 РОКУ.
221	145792	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=1000-1200 ММ ПО ВУЛ. ДЕГТЯРЕНКА	33571,1	6771,1	20,2	ВИКОНУВАЛИСЯ ЗЕМЛЯНІ ТА БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНІ РОБОТИ З ПРОКЛАДАННЯМ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТРУБ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКУ.
222	169954	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=2400 ММ ПО ВУЛ. М.ЛЕБЕДЄВА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	1000,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ	ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ У 2018 РОЦІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО. З СЕРПНЯ БУДУТЬ ВИКОНУВАТИСЯ РОБОТИ З КОРЕГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКУ З МЕТОЮ ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ З ПОЧАТКУ 2019 РОКУ.
223	169955	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКИЙ ВІД ВУЛ. ПОЛЯРНОЇ ДО ВУЛ. ЛУГОВОЇ	100,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ	У ЖОВТНІ - ЛИСТОПАДІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ПОНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ УМОВ І КОРЕГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З МЕТОЮ ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ З 2019 РОКУ.
224	194283	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	100,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ, З 2012 РОУ РОБОТИ НА ОБ'ЄКТІ ПРИЗУПИНЕНІ.	У ЖОВТНІ - ЛИСТОПАДІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ПОНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ УМОВ І КОРЕГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З МЕТОЮ ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ З 2019 РОКУ.
225	165233	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАСКАДНОГО ФОНТАНУ НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ, 119	100,0			ОБ'ЄКТ ЗАВЕРШЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ У 2012 РОЦІ. ВИРІШУЮТЬСЯ УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ЙОГО ЕКСПЛУАТУЮЧІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ.	ВИКОНАННЯ РОБІТ НЕ ПЕРЕДБАЧАЛОСЯ, КОШТИ БУДУТЬ ВИКОРИСТАНІ ПРИ ПЕРЕДАЧІ ОБ'ЄКТА ЕКСПЛУАТУЮЧІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (НА ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕХПАСПОРТА, УСУНЕННЯ ЗАУВАЖЕНЬ)
226	185815	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОХІДНОГО КОЛЕКТОРА ВОДОВОДУ Д=1400 ММ ВІД СТАНЦІЇ МЕТРО "ДНІПРО" ДО ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ В М. КИЄВІ	100,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ	У ІV КВАРТАЛІ ПЕРЕДБАЧЕНО ВІДНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ УМОВ ТА КОРЕГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З МЕТОЮ ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТА У 2019 РОЦІ.
		ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ	30200,0	7,5			
		КП "КИЇВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ"	30200,0	7,5			
227	148484	БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН НА ВУЛ. АВТОПАРКОВІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	30200,0	7,5		05.06.18 ОТРИМАНО ТУ: НА ПРИЄДНАННЯ ДО ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ; ВОДОПОСТАЧАННЯ ОБ'ЄКТУ; КАНАЛІЗУВАННЯ ОБ'ЄКТУ ТА НАПРАВЛЕНО ДО ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. 18.06.18 ОТРИМАНО ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИЙ ПЛАН М1:2000 З ПІДЗЕМНИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ.	СТРОК ВИКОНАННЯ РОБІТ ПРОЕКТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ "ФІН-ІНВЕСТ ГРУП" ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ ВІД 07.03.18 №07-03-2018-01 ДО 29.06.18.
		УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ	288472,8	19510,9	6,8		
		КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"	101272,8	11412,8	11,3		

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
228	167011	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	41744,0	11222,6	26,9	ПРОВЕДЕНО ТОРГИ. ВИЗНАЧЕНО ПЕРЕМОЖЦЯ ТОВ "ХБСП МЕГАБУД ЛТД". ВИКОНАНІ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ, РОБОТИ З УЛАШТУВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ, СТІН, ПЕРЕКРИТТЯ, СХОДІВ, ПІДЛОГ, ОПОРЯДЖЕННЯ ФАСАДІВ, ОГЛЯДОВИЙ МАЙДАНЧИК, ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ, УЛАШТУВАННЯ ДОРІЖОК	ТРИВАЛІСТЬ ПРОЦЕДУРИ ТОРГІВ
229	175722	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	10000,0			ОТРИМАНІ ПОЗИТИВНІ ВИСНОВКИ ДЕРЖВОДАГЕНТСТВА УКРАЇНИ, УПР. ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ, ДЕП. МІСТООБДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ, УПР. ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ОХОРОНИ ОБ'ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ. 17.05.2018 ПОДАНО ПРОЕКТ В ГУ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ.	ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ ДО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ОБСЯГІВ РОБІТ ПО КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ТА БЛАГОУСТРОЮ 2018 РОКУ, ПОБАЖАНЬ ДЕПУТАТІВ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ.
230	203399	БЛАГОУСТРІЙ КУРЕНІВСЬКОГО ПАРКУ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0			ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ ДО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ОБСЯГІВ РОБІТ ПО КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ТА БЛАГОУСТРОЮ 2018 РОКУ.	ОБ'ЄКТ ВКЛЮЧЕНО ДО АДРЕСНОГО ПЕРЕЛІКУ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІД 24.05.2018 №881). РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ В РАМКАХ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ.
231	149377	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "СОВКИ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0			ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ ДО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ОБСЯГІВ РОБІТ ПО КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ТА БЛАГОУСТРОЮ 2018 РОКУ. ТРИВАЄ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ. НЕОБХІДНІСТЬ КОРИГУВАННЯ ЧЕРВОНИХ ЛІНІЙ, ЩО ДІЛЯТЬ НАВПІЛ ТЕРИТОРІЮ ПАРКУ.	ОБ'ЄКТ ВКЛЮЧЕНО ДО АДРЕСНОГО ПЕРЕЛІКУ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІД 24.05.2018 №881). РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ В РАМКАХ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ.
232	141722	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ	100,0			ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ ДО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ОБСЯГІВ РОБІТ ПО КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ТА БЛАГОУСТРОЮ 2018 РОКУ.	ОБ'ЄКТ ВКЛЮЧЕНО ДО АДРЕСНОГО ПЕРЕЛІКУ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІД 24.05.2018 №881). РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ В РАМКАХ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ.
233	182284	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ПЕРЕМОГА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА, ДРУГА ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА	100,0			ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ ДО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ОБСЯГІВ РОБІТ ПО КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ТА БЛАГОУСТРОЮ 2018 РОКУ.	ОБ'ЄКТ ВКЛЮЧЕНО ДО АДРЕСНОГО ПЕРЕЛІКУ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІД 24.05.2018 №881). РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ В РАМКАХ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ.
234	149381	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ІМ. ПОТАПОВА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0			ПОТРЕБУЄ РОЗРОБКИ КОНЦЕПЦІЇ, ПОГОДЖЕННЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ.	ОБ'ЄКТ ВКЛЮЧЕНО ДО ПЕРЕЛІКУ ОБ'ЄКТІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТІВ.
235	203401	БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ ВІДРАДНИЙ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0			ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ ДО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ВИКОНАНИХ ОБСЯГІВ РОБІТ ПО КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ТА БЛАГОУСТРОЮ 2018 РОКУ. ПОТРЕБУЄ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ.	ОБ'ЄКТ ВКЛЮЧЕНО ДО АДРЕСНОГО ПЕРЕЛІКУ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІД 24.05.2018 №881). РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ В РАМКАХ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ.
236	203402	БЛАГОУСТРІЙ СИРЕЦЬКОГО ПАРКУ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	1300,0			ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ ДО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ОБСЯГІВ РОБІТ ПО КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ТА БЛАГОУСТРОЮ 2018 РОКУ. ПОТРЕБУЄ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ.	ОБ'ЄКТ ВКЛЮЧЕНО ДО АДРЕСНОГО ПЕРЕЛІКУ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІД 24.05.2018 №881). РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ В РАМКАХ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ.
237	203779	БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "СИНЬООЗЕРНИЙ" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	2500,0			ПОТРЕБУЄ РОЗРОБКИ КОНЦЕПЦІЇ ТА УЗГОДЖЕННЯ З КП "ПЛЕСО" ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ.	ВНЕСЕНО ПРОПОЗИЦІЇ ПРО ВИКЛЮЧЕННЯ ОБ'ЄКТУ З ПСЕР. РОБОТИ ПО ОБ'ЄКТУ ВКЛЮЧЕНІ ДО ПЕРЕЛІКУ РОБІТ З КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТІВ.
238	203770	БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ МІЖ ВУЛ. УРЛІВСЬКОЮ, ВУЛ. ДНІПРОВОЮ, ВУЛ. ІВАНА БОЙКА, ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЮ, НАВКОЛО ОЗЕРА ЖАНДАРКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	2000,0			ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ ТА ПОГОДЖУЄТЬСЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ. ПОТРЕБУЄ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ.	ПОТРЕБУЄ ПОГОДЖЕННЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ.

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
239	203775	БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ У РАЙОНІ ЗАТОКИ БЕРКОВЩИНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0			ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ ТА ПОГОДЖУЄТЬСЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ. ПОТРЕБУЄ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ.	ПОТРЕБУЄ РОЗРОБКИ КОНЦЕПЦІЇ ТА ПОГОДЖЕННЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ.
240	203777	БЛАГОУСТРІЙ СКВЕРУ НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 7 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1500,0			ОСНОВНІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ТОВ "ТРІВІЖН" ЗГІДНО ДОГОВОРУ ВІД 21.05.2018 №84/5 ЗА РАХУНОК КАПРЕМОНТУ.	ОБ'ЄКТ ВКЛЮЧЕНО ДО АДРЕСНОГО ПЕРЕЛІКУ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІД 24.05.2018 №881). РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ В РАМКАХ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ.
241	203471	БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (НАВКОЛО ОЗЕР ЙОРДАНСЬКЕ ТА КИРИЛІВСЬКЕ)	100,0			ОФОРМЛЕНО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ. ВИКОНАНО ТОПОЗЙОМКУ М 1:500 ТА ПЕРЕДПРОЕКТНІ ПРОРОБКИ. ПОТРЕБУЄ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ.	ТРИВАЄ ПОГОДЖЕННЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ. ПОТРЕБУЄ ПІДГОТОВКИ ДОПОВНЕННЯ ДО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ ПІСЛЯ ПОГОДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ.
242	203776	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ СКВЕРУ НА БУЛЬВ. І.ШАМО, 6 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0			ГОТУЄТЬСЯ ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ.	ПОТРЕБУЄ УТОЧНЕННЯ ОБСЯГІВ ТА ВИДІВ РОБІТ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА ДЕПУТАТАМИ. ПОТРЕБУЄ ОТРИМАННЯ ТЕХНІЧНИХ УМОВ "КИЇВМІСЬКСВІТЛО".
243	169932	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ І ПУНКТУ ЗАПРАВКИ ТЕХНІЧНОЮ ВОДОЮ З ОЗЕРА В ПАРКУ ІМ. М. РИЛЬСЬКОГО	100,0			ООНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ УМОВ.	НЕОБХІДНІСТЬ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ОНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ УМОВ.
244	167003	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ В ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	5000,0			ООНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ УМОВ.	НЕОБХІДНІСТЬ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ОНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ УМОВ.
245	167002	ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВНО - ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ПАРКІВ, СКВЕРІВ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ В МЕЖАХ ПРОСПЕКТУ МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛИЦІ ЗАКРЕВСЬКОГО	50,0			ПОГОДЖЕННЯ ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ	ЗМІНЕНО КОНЦЕПЦІЮ ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
246	187424	ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВНО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ СКВЕРУ НА ВУЛ. ШУМСЬКОГО, СКВЕРУ НА ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКІЙ ТА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ПАРКУ НА ВУЛ. ШУМСЬКОГО ІЗ ЗАБОРОМ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	5000,0			ЗАВЕРШУЄТЬСЯ РОЗРОБКА ПКД, УТОЧНЮЮТЬСЯ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ ПРОЕКТУ З ЗАМОВНИКОМ	ЗАТРИМКА ТЕРМІНІВ РОЗРОБКИ ПКД.
247	203778	ОБЛАШТУВАННЯ ФІТНЕС - ПАРКУ "ОЗЕРО ЛЕБЕДИНЕ" У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	900,0			ТРИВАЄ ПРОЦЕС ПРОЕКТУВАННЯ, ПОГОДЖЕННЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ, УЗГОДЖЕННЯ З КП "ПЛЕСО" ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ БІЛЯ ЖК "ЛЕБЕДИНЕ".	ПОТРЕБУЄ ПОГОДЖЕННЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ.
248	203818	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "РАДУНКА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0			ПІДГОТОВКА ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ.	ПОТРЕБУЄ РОЗРОБКИ КОНЦЕПЦІЇ ТА ПОГОДЖЕННЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА ДЕПУТАТАМИ РАЙОНУ.
249	203828	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЗЕРА ВІРА	100,0			ПІДГОТОВКА ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ.	ПОТРЕБУЄ РОЗРОБКИ КОНЦЕПЦІЇ ТА ПОГОДЖЕННЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА ДЕПУТАТАМИ РАЙОНУ.
250	148559	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" ПО ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ	29000,0	190,2	0,7	ВИКОНУВАЛИСЬ РОБОТИ ПО 8-МУ ПУСКОВОМУ КОМПЛЕКСУ: ЗАВЕРШЕННЯ ВЛАШТУВАННЯ ОГОРОЖІ (ГАБІОНІВ), СХОДІВ, ЗБУДОВАНО АЛЬТАНКУ, ВСТАНОВЛЕННЯ ЛАВ ТА УРН; ПО 9-МУ ПУСКОВОМУ КОМПЛЕКСУ - РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯ МЕТАЛЕВОЇ ОГОРОЖІ, ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ, ОЗЕЛЕНЕННЯ ТОЩО	ТРИВАЄ ПОГОДЖЕННЯ 10-ї ЧЕРГИ ЗА ДОДАТКОВИМИ ТЕХНІЧНИМИ УМОВАМИ КП "КИЇВАВТОШЛЯХІСТ". ПОТРЕБУЄ КОРИГУВАННЯ ПКД, ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВНЕННЯ ДО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ.

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
251	167013	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0			ПІДГОТОВКА ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ.	ПОТРЕБУЄ РОЗРОБКИ КОНЦЕПЦІЇ ТА ПОГОДЖЕННЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА ДЕПУТАТАМИ РАЙОНУ.
252	202562	РОЗРОБКА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА УКЛАДАННЯ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ У ПАРКУ НАТАЛКА ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	78,8			ПРОРОБКА ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ВЛАШТУВАННЯ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ.	НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБКИ ТА ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ.
		КП "ПЛЕСО"	187200,0	8098,1	4,3		
253	176535	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	17500,0	2151,1	12,3	ЗАКІНЧЕНО ПРОЕКТНІ РОБОТИ НА ТРИ ЧЕРГИ БУДІВНИЦТВА. ПРОЕКТ НАПРАВЛЕНО ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ В ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА".	ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ
254	173747	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" ІЗ ВРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	8000,0			ПРОДОВЖУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗГІДНО ГРАФІКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРІВ. ГОТУЄТЬСЯ ДОКУМЕНТАЦІЯ ДЛЯ ПОДАЧІ В ЕКСПЕРТИЗУ.	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
255	148754	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ"	7300,0	4836,0	66,2	ПРОДОВЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ЗГІДНО ГРАФІКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ.	
256	145530	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	33000,0	8,6		ПРОВЕДЕНІ ЗАКУПІВЛІ ТА УКЛАДЕНО ДОГОВОРИ НА ПРОЕКТНІ РОБОТИ ОЗЕР ПТАШИНЕ, БОГАТИРСЬКЕ. РОЗПОЧАТО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ НА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ОЗЕР КИРИЛІВСЬКЕ, МІНСЬКЕ ТА ЛУГОВЕ.	НЕ ВИЗНАЧЕНО ГЕНПІДРЯДНИКА
257	188736	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ	29000,0			ПРОВІДЯТЬСЯ РОБОТИ З ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ОГОЛОШЕННЯ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ.	НЕ ВИЗНАЧЕНО ГЕНПІДРЯДНИКА
258	200130	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ПОВЕРХОВИХ ВОД БІЛЯ П.КОВША ПРОМ. ЗОНИ ТЕЛИЧКА	10000,0	36,6	0,4	ПРОДОВЖУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ ВІДПОВІДНО ДО УКЛАДЕНОГО ДОГОВОРУ.	
259	200129	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД ЖИТЛ. МАСИВУ БІЛИЧІ ПО ВУЛ. ОБУХІВСЬКІЙ, 13-А	10000,0	82,6	0,8	ПРОДОВЖУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ ВІДПОВІДНО ДО УКЛАДЕНОГО ДОГОВОРУ.	
260	203405	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД ПО ВУЛ. ВЕРШИГОРИ ЖИТЛ. МАСИВУ РАЙДУЖНИЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	10000,0	64,1	0,6		ПРИЗУПИНЕНІ ПРОЕКТНІ РОБОТИ У ЗВ'ЯЗКУ З ПИТАННЯМИ СТОСОВНО НАДАННЯ В ОРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ (ЛИСТ КП ПЛЕСО ВІД 23.01.2018 № 156).
261	203404	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ЗЛИВОВИХ ВОД ЖИТЛ. МАСИВУ ТРОЄЩИНА ПО ВУЛ. ВЕРШИГОРИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	10000,0	51,8	0,5		ПРИЗУПИНЕНІ ПРОЕКТНІ РОБОТИ У ЗВ'ЯЗКУ З ПИТАННЯМИ СТОСОВНО НАДАННЯ В ОРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ (ЛИСТ КП ПЛЕСО ВІД 23.01.2018 № 157).
262	200132	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРНИЦЬКОГО МЕЛІОКАНАЛУ	16000,0	436,3	2,7	ПРОВЕДЕНО ДОПОРОГОВУ ЗАКУПІВЛЮ ТА УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПЕРЕМОЖЦЕМ НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ. РОБОТИ ЗАКІНЧЕНО. ПРОЕКТ ПЕРЕДАНО ДО ЗАМОВНИКА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ ДО ЕКСПЕРТИЗИ.	ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПЕРЕДАЄТЬСЯ ДО ЕКСПЕРТИЗИ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
263	208875	БУДІВНИЦТВО БЕРЕГОУКРІПЛЮЮЧИХ СПОРУД ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ВЗДОВЖ РУСАНІВСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	22000,0			ПРОВЕДЕНО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ВИКОНАВЦЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ. УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПЕРЕМОЖЦЕМ ВІД 25.06.2018. РОЗПОЧАТО ПРОЕКТНІ РОБОТИ.	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
264	200128	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	100,0			ПРОВОДИЛИСЬ РОБОТИ З ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ОГЛОШЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ВИКОНАВЦЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ.	НЕ ВИЗНАЧЕНО ГЕНПРОЕКТУВАЛЬНИКА
265	208871	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА РОЗЧИСТКИ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	5000,0			ПРОВОДИЛИСЬ РОБОТИ З ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ОГЛОШЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ВИКОНАВЦЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ.	НЕ ВИЗНАЧЕНО ГЕНПРОЕКТУВАЛЬНИКА
266	203794	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	5000,0			ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ. ВИЗНАЧЕНО ПЕРЕМОЖЦЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ. УКЛАДЕНО ДОГОВІРИ. ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ.	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
267	146107	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ОРГАНІЗОВАНОГО ВІДПОЧИНКУ ОЗЕРА ТЕЛЬБІН	600,0	424,2	70,7	ЗАВЕРШЕНІ РОБОТИ ПО КОРИГУВАННЮ ПРОЕКТУ ТА КОШТОРИСУ ДРУГОЇ ЧЕРГИ БУДІВНИЦТВА. ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ. ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ ТА УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПЕРЕМОЖЦЕМ. ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ.	
268	185559	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ	2500,0	6,8	0,3	УЗГОДЖЕНО ДОДАТКОВЕ ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ ЗГІДНО ЗІ ЗМІНАМИ ДО ТЕХНІЧНИХ УМОВ ПАТ "КИЇВЕНЕРГО". ПОДАНО ПРОЕКТ В ЕКСПЕРТИЗУ ЩОДО КОРИГУВАННЯ КОШТОРИСНОЇ ЧАСТИНИ ДОКУМЕНТАЦІЇ.	ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ В ЕКСПЕРТИЗІ
269	148673	РОЗЧИСТКА ТА РЕМОНТ СПОРУД НА ОЗЕРІ ГОЛУБЕ (СТАВОК БЛАКИТНИЙ) У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1200,0			ПРОДОВЖУЮТЬСЯ РОБОТИ ВІДПОВІДНО ДО УКЛАДЕНИХ ДОГОВОРІВ.	ОСВОЄННЯ КОШТІВ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
		ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ	110538,1	4033,9	3,6		
		КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА"	110538,1	4033,9	3,6		
270	184363	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	158,7	6,0	3,8	ОТРИМАНО ГІДРОГЕОЛОГІЧНИЙ ВИСНОВОК, ПРОЕКТ ОВНС. ТРИВАЄ ТЕНДЕР НА ВИЗНАЧЕННЯ ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ З БУДІВНИЦТВА І ЧЕРГИ.	ТРИВАЄ ЗНЯТТЯ ЗАУВАЖЕНЬ ТА ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ.
271	184367	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ДШК" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	146,2	6,0	4,1	ОТРИМАНО ГІДРОГЕОЛОГІЧНИЙ ВИСНОВОК, ПРОЕКТ ОВНС	ТРИВАЄ ПІДГОТОВКА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ПОДАЧІ ДО ЕКСПЕРТИЗИ.
272	184366	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "НИВКИ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	3032,5	6,0	0,2	ОТРИМАНО ГІДРОГЕОЛОГІЧНИЙ ВИСНОВОК, ПРОЕКТ ОВНС	РОБОТИ ЗДІЙСНЮВАЛИСЬ ВІДПОВІДНО ДО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ ВИКОНАННЯ РОБІТ.
273	184365	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ ІМЕНІ ПУШКІНА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	162,2	6,0	3,7	ОТРИМАНО ГІДРОГЕОЛОГІЧНИЙ ВИСНОВОК, ПРОЕКТ ОВНС. ТРИВАЄ ЗНЯТТЯ ЗАУВАЖЕНЬ ТА ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ	ТРИВАЄ ЗНЯТТЯ ЗАУВАЖЕНЬ ТА ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ.
274	184361	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ВЕНЕЦІАНСЬКОГО, ДОЛОБЕЦЬКОГО ОСТРОВІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	153,6			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ	ТРИВАЄ ПІДГОТОВКА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ПОДАЧІ ДО ЕКСПЕРТИЗИ.

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
275	184370	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ НАВОДНИЦЬКОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	7000,0	1587,6	22,7	РОБОТИ З РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ III-IV ЕТАПИ; ПРОЕКТ ОВНС;	ТРИВАЄ ТЕНДЕР НА ВИЗНАЧЕННЯ ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ І ЧЕРГИ.
276	184368	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	28264,7	2366,2	8,4	ОТРИМАНО ГІДРОГЕОЛОГІЧНИЙ ВИСНОВОК, ПРОЕКТ ОВНС. ВИКОНАНО ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНІ РОБОТИ (III-IV ЕТАПИ) ПРОДОВЖУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО СУПР. ТРИВАЄ ТЕНДЕР НА ВИЗНАЧЕННЯ ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ З БУДІВНИЦТВА І ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ.	1863.4 ТИС.ГРН. - АВАНС НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ СУПР. У ЗВ'ЯЗКУ З УТОЧНЕННЯМ ВИХІДНИХ ДАНИХ ВІДБУВАЄТЬСЯ КОРИГУВАННЯ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ З КОМПЛЕКСУ ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ.
277	209154	БЛАГОУСТРІЙ НАБЕРЕЖНОЇ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ	100,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ	
278	184362	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ТРУХАНОВОГО ОСТРОВА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	12675,0	47,9	0,4	ОТРИМАНО ГІДРОГЕОЛОГІЧНИЙ ВИСНОВОК, ПРОЕКТ ОВНС. ТРИВАЄ ЗНЯТТЯ ЗАУВАЖЕНЬ ТА ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ. ТРИВАЄ ТЕНДЕР НА ВИЗНАЧЕННЯ ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ З БУДІВНИЦТВА .	ТРИВАЄ ЗНЯТТЯ ЗАУВАЖЕНЬ ТА ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ.
279	203722	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	2100,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ	РОБОТИ ЗАПЛАНОВАНО РОЗПОЧАТИ У III КВАРТАЛІ ПОТОЧНОГО РОКУ
280	184364	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	473,3	6,0	1,3	ОТРИМАНО ГІДРОГЕОЛОГІЧНИЙ ВИСНОВОК, ПРОЕКТ ОВНС	ТРИВАЄ ПІДГОТОВКА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ПОДАЧІ ДО ЕКСПЕРТИЗИ.
281	184369	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ З БЮВЕТНИМ КОМПЛЕКСОМ НА ВУЛ. КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ ТА ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	15376,5	2,2		ВИКОНАНО ПРОЕКТ ОВНС. ПОЧАТОК РОБІТ ПО СУПР ТА БЮВЕТУ; ТРИВАЄ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ III-IV ЕТАПІВ.	У ЗВ'ЯЗКУ З ПІДПИСАННЯМ ДОДАТКОВОЇ УГОДИ З БУДІВНИЦТВА СУПР, ВИНИКЛА НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕРОБЛЕННЯ КАЛЕНДАРНИХ ПЛАНІВ ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА ГРАФІКІВ ФІНАНСУВАННЯ. ЗАМОВЛЕНО КОШТИ НА ФІНАНСУВАННЯ В СУМІ 839,0 ТИС.ГРН. ДЛЯ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОР
282	200701	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "КІОТО" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	40895,4			ТРИВАЮТЬ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ (II ЧЕРГА). ТРИВАЄ ТЕНДЕР НА ВИЗНАЧЕННЯ ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ З БУДІВНИЦТВА III ЧЕРГИ.	АВАНСОВИЙ ПЛАТІЖ НА СУМУ 8164.1 ТИС.ГРН. БУЛО ЗДІЙСНЕНО В КВІТНІ 2018 Р. ОСВОЄННЯ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
		ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	650,0				
283	186817	ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	160,0				РОБОТИ ВИКОНУВАТИСЯ В 2018 РОЦІ НЕ БУДУТЬ. ПОДАНІ ПРОПОЗИЦІЇ НА КОРИГУВАННЯ. ПЕРЕРОЗПОДІЛ КОШТІВ НА ДЮШ №15 НА ПРОЕКТНІ РОБОТИ.
284	186815	ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ПО ВУЛ. КОЗАЦЬКА ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	490,0			УКЛАДЕНО ДОГОВІР ВІД 03.07.2018 № 115 НА ПРОЕКТНІ РОБОТИ ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКА.
		ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	893,3	121,2	13,6		
285	148364	БУДІВНИЦТВО ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ВУЛ. ЛЕНІНА, ВУЛ.ПРОМИСЛОВА, МКР. БОРТНИЧІ	10,0			РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОПОРОГОВИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЧЕРЕЗ Е-ТЕНДЕР ДЛЯ ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ	НЕДОСТАТНЬО КОШТІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
286	146841	БУДІВНИЦТВО МАГІСТРАЛЬНОГО САМОПЛИВНОГО КОЛЕКТОРА НА ВУЛ.ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ, ЛЕНІНА, ГОРЬКОГО, КОЦЮБИНСЬКОГО В М-НІ БОРТНИЧІ	10,0			ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ	НЕДОСТАТНЬО КОШТІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ
287	146602	ВОДОПОСТАЧАННЯ 12 КВАРТАЛУ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ	10,0			ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ	НЕДОСТАТНЬО КОШТІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ
288	202439	ВУЛ. РОСІЙСЬКА, 58-А (ПІД'ЇЗД 2)	21,1	20,4	96,7	ВИКОНАНІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ	
289	198675	ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 6Б (ПІД'ЇЗД 2)	92,2	6,0	6,5	БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ ВИКОНАНІ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ	
290	74705	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9)	10,0			ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ	НЕДОСТАТНЬО КОШТІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ
291	139023	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9)	10,0			ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ	НЕДОСТАТНЬО КОШТІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ
292	203754	ПРОЕКТНІ РОБОТИ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА	525,0			ПРОВОДИТЬСЯ РОБОТА З ПІДГОТОВКИ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОПОРОГОВИХ ЗАКПІВЕЛЬ ЧЕРЕЗ Е-ТЕНДЕР	
293	203835	РЕКОНСТРУКЦІЯ АЛЕЇ ВІД ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 7 ДО ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 32-А	100,0			ПРОВОДИТЬСЯ РОБОТА З ПІДГОТОВКИ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОПОРОГОВИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЧЕРЕЗ Е-ТЕНДЕР	В ЗВ'ЯЗКУ З ВІДСУТНІСТЮ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ ФУНКЦІЙ ЗАМОВНИКА
294	198723	ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 65 (ПІД'ЇЗД 1)	105,0	94,8	90,3	БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ ВИКОНАНІ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ	
		ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	5000,0				
295	139546	КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНІВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С.ТРОЄЩИНА	5000,0			ПРОВОДЯТЬСЯ ТЕНДЕРНІ ТОРГИ НА ВИЗНАЧЕННЯ ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ВІДМОВОЮ МИНУЛОГО ПІДРЯДНИКА ВИКОНУВАТИ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ	У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ПРОВЕДЕННЯМ ПОВТОРНИХ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ, ТАК ЯК НА ПОПЕРЕДНІ ТОРГИ НЕ БУЛО ПОДАНО ДОСТАТНЬО ПРОПОЗИЦІЙ
		ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	6235,3	1674,3	26,9		
296	190171	КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ДВРЗ	2007,3	528,6	26,3	ПРОДОВЖУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО ПЕРЕКЛАДАННЮ МЕРЕЖ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО КАЛЕНДАРНОГО ГРАФІКУ
297	203755	ПРОЕКТНІ РОБОТИ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА	315,0			ЗБІР ВИХІДНИХ ДАНИХ	НЕ ВИЗНАЧЕНО ПРОЕКТНУ ОРГАНІЗАЦІЮ
298	139902	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ	3913,0	1145,7	29,3	ПРОДОВЖУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО ПЕРЕКЛАДАННЮ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО КАЛЕНДАРНОГО ГРАФІКУ
		ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	21238,8	1755,7	8,3		
299	186839	БУДІВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ НА АНДРІЇВСЬКОМУ УЗВОЗІ	4603,2	11,5	0,2	ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ В ЕКСПЕРТНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ.	РОБОТИ ПРОВОДЯТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПЛАНОВАНОГО ГРАФІКУ ВИКОНАННЯ РОБІТ.

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
300	203860	БУДІВНИЦТВО З ДОБУДОВОЮ ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ НА ВУЛИЦІ КОСЕНКА НА ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ "ВИНОГРАДАР" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	4650,5	24,0	0,5	ПРОВЕДЕНО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ. ПРОВОДИТЬСЯ РОБОТА ЩОДО ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ.	РОБОТИ ПРОВОДЯТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПЛАНОВАНОГО ГРАФІКУ ВИКОНАННЯ РОБІТ.
301	162856	БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ПО ВУЛ. ЧИГИРИНСЬКИЙ	1222,8	17,0	1,4	СКОРИГОВАНА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ В ДЕРЖАВНІЙ ЕКСПЕРТНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ.	РОБОТИ ПРОВОДЯТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПЛАНОВАНОГО ГРАФІКУ ВИКОНАННЯ РОБІТ.
302	162855	БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. М. ДЖАЛІЛЯ НА Ж/М ВИНОГРАДАР	2668,3	34,0	1,3	СКОРИГОВАНА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ В ДЕРЖАВНІЙ ЕКСПЕРТНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ.	РОБОТИ ПРОВОДЯТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПЛАНОВАНОГО ГРАФІКУ ВИКОНАННЯ РОБІТ.
303	143392	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦ. ТА ВОДОПРОВІД. МЕРЕЖ З ВІДНОВЛ. ДОРОЖ. ПОКРИТТЯ В ПРИВ. СЕКТОРІ СИРЕЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ. РИЛЄЄВА, ШПОЛЯНСЬКИЙ, ВЕРБОЛОЗНИЙ, ТАГІЛЬСЬКИЙ, ПРОВ. РЯСНОМУ, ПРОВ. ВЕРБОЛОЗНОМУ, ТА ВОДОПРОВІД. МЕРЕЖІ ВІД КІНЦЯ ВУЛ. ВЕРБОЛОЗНОЇ ДО ВУЛ. ПЕТРОПАВЛІВ	500,0			ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ГЕНПРОЕКТНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.	РОБОТИ ПРОВОДЯТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПЛАНОВАНОГО ГРАФІКУ ВИКОНАННЯ РОБІТ.
304	146661	КАНАЛІЗУВАННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ (ІІ ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА) ЗАМКОВЕЦЬКО-БІЛИЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ. ЗОРЯНИЙ, ВУЛ. ГОМЕЛЬСЬКИЙ, ПРОВ. ЗОРЯНОМУ, ПРОВ. ГОМЕЛЬСЬКОМУ	6473,0	1669,2	25,8	ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В ЧАСТИНІ ПІДКЛЮЧЕННЯ. ПОГОДИТИ ПРОЕКТ З РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ "ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ". ТРИВАЮТЬ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ.	ПРОЕКТ НЕ ПОГОДЖЕНО З РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ "ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ".
305	203283	РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД ТА СКВЕРІВ №1, №2 ТА №3 НА КОНТРАКТОВІЙ ПЛОЩІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	150,0			ПРОДОВЖУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО РОЗРОБЦІ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	РОБОТИ ПРОВОДЯТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПЛАНОВАНОГО ГРАФІКУ ВИКОНАННЯ РОБІТ.
306	149028	РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ З ВЛАШТУВАННЯМ ФОНТАНА НА ПЛОЩІ ЧЕРВОНА ПРЕСНЯ (ІІ ЧЕРГА)	971,0			ТРИВАЮТЬ РОБОТИ ЩОДО ВВЕДЕННЯ ОБ'ЄКТА В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ТА ПЕРЕДАЧІ ЙОГО БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ.	РОБОТИ ПРОВОДЯТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПЛАНОВАНОГО ГРАФІКУ ВИКОНАННЯ РОБІТ.
		СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	30938,3	25527,7	82,5		
307	187088	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ У МІКРОРАЙОНІ "ЖУЛЯНИ" СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	300,0	198,3	66,1	ОПРАЦЬОВУЮТЬСЯ МАТЕРІАЛИ ПО КОРИГУВАННЮ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЕКСПЕРТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ	
308	165740	ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА У МІКРОРАЙОНІ ЖУЛЯНИ	300,0	99,0	33,0	ВИКОНАНО ПЕРЕРАХУНОК КОШТОРИСУ, ОПРАЦЬОВУЮТЬСЯ МАТЕРІАЛИ ПО КОРИГУВАННЮ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЕКСПЕРТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ	
309	76426	КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА У МІКРОРАЙОНІ СОВКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	300,0				ВІДСУТНІЯ МОЖЛИВІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО РАНІШЕ ЗАПРОЕКТОВАНИМ РІШЕННЯМ ЧЕРЕЗ ЗАНЯТІСТЬ КОРИДОРІВ ПРИВАТНОЮ КАНАЛІЗАЦІЄЮ. ВЕДЕТЬСЯ КОРИГУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТРЬОХ ПРОВУЛКІВ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
310	139030	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА БАТИЄВОЇ ГОРИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1100,0	200,0	18,2	ВИКОНАНО ПЕРЕРАХУНОК КОШТОРИСУ, ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ	
311	146694	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА МІКРОРАЙОНУ КАРАВАЄВІ ДАЧІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (II ЧЕРГА)	100,0	100,0	100,0	КРІПЛЕННЯ ІНВЕНТАРНИМИ ЩИТАМИ СТІНОК ТРАНШЕЙ, УКЛАДКА ТРУБОПРОВІДІВ ІЗ ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ТРУБ	
312	139046	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	28038,3	24780,4	88,4	ПРОХОДКА ШАХТОВИХ СТВОЛІВ. УКЛАДАННЯ БЛОКІВ І ПЛИТ СТІЧКОВИХ ФУНДАМЕНТІВ. УЛАШТУВАННЯ ЗБІРНОГО ЗАЛІЗОБЕТОННОГО ОБЛИЦЮВАННЯ ШАХТНИХ СТВОЛІВ. УКРІПЛЕННЯ СТАРТОВИХ СТВОЛІВ. МОНТАЖ ПЛАСТИКОВИХ ЛИСТІВ, АНТИКОРОЗІЙНОГО ЗАХИСТУ ПОВЕРХНІ КАМЕРИ ТА ІНШЕ	
313	165738	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ	600,0	150,0	25,0	ВИКОНАНО ПРОЕКТНІ РОБОТИ, ПЕРЕРАХУНОК КОШТОРИСУ, ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНУ ОЦІНКУ ПКД	
314	165737	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ У ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ БАТИЄВОЇ ГОРИ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0				ПОТРЕБУЄ ПІДРАХУНКУ ЗАЛИШКІВ НЕВИКОНАНИХ РОБІТ
315	165739	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ МІКРОРАЙОНУ СОВКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	100,0			ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК, ЗАТВЕРДЖЕНО ПКД	ВІДПОВІДНО ДО РОЗПИСУ ВИДАТКІВ НА 2018 РІК ОСВОЄННЯ КОШТІВ ПЕРЕДБАЧЕНО 3 СЕРПНЯ МІСЯЦЯ
		ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	1740,0	350,0	20,1		
316	143169	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРИВАТНИХ БУДИНКІВ ПО ВУЛ.БЕРДЯНСЬКИЙ, БУГОРНІЙ, ЯСНОГІРСЬКИЙ, ЧАПЛИГНА, БАКИНСЬКИЙ, РИЗЬКИЙ, НЕВСЬКИЙ, ЦУЛУКІДЗЕ, МАГІСТРАЛЬНИЙ, ПО ПРОВ.ЧАПЛИГНА, БАКИНСЬКОМУ, БЕРДЯНСЬКОМУ, ЩУСЄВА, РИЗЬКОМУ, ОРЛОВСЬКОМУ	100,0				РОБОТИ НЕ ВИКОНУЮТЬСЯ, НЕДОСТАНЬО КОШТІВ
317	185366	РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ В. ВИННИЧЕНКА ТА ПАВЛІВСЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	540,0			УКЛАДЕНО ДОДАТКОВУ УГОДУ З ДП "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" ВІД 29.12.2017 № 1	ЗБІЛЬШЕНО АСИГНУВАНЬ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 22.06.2018 № 1099)
318	148699	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ (ПЕРЕПІДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ВІД КОТЕЛЬНОЇ ПП "БОНВОЯЖ" ДО РАЙОННОЇ КОТЕЛЬНОЇ "МОЛОДЬ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО") У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	1100,0	350,0	31,8	НАДАНО АВАНС ПІДРЯДНИКУ НА ЗАКУПІВЛЮ МАТЕРІАЛІВ	

Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки
в частині капітальних вкладень
за січень - червень 2018 року
Спеціальний фонд міського бюджету; Державний бюджет України
ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

тис.грн

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО	291710,2	212670,9	72,9		
		ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я	20276,5				
319	206707	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГУРТОЖИТКУ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПО ВУЛ. ПОЛЬОВА, 6 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	20276,5			ПРОВІДИТЬСЯ ЗНЯТТЯ ЗАУВАЖЕНЬ ДО ПРОЕКТУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВО КМР (КМДА) ЩОДО ПЕРЕДАЧІ ФУНКЦІЇ ЗАМОВНИКА КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ" ВІД СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ КМДА	ФУНКЦІЇ ЗАМОВНИКА ПЛАНУЄТЬСЯ ПЕРЕДАТИ ДО КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ"
		ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	271433,7	212670,9	78,4		
		ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	221433,7	212670,9	96,0		
320	200763	БУДІВНИЦТВО (ПРИДБАННЯ) ЖИТЛА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ДІТЕЙ-СИРИТ, ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, ТА ОСІБ З ЇХ ЧИСЛА	76800,0	76400,4	99,5	УКЛАДЕНО ДОГОВОРІ НА УЧАСТЬ У ФІНАНСУВАННІ БУДІВНИЦТВА 87 КВАРТИР ЗАГАЛЬНОЮ ПЛОЩЕЮ 3632,5 КВ.М НА СУМУ 76400,4 ТИС.ГРН.	
321	203586	БУДІВНИЦТВО (ПРИДБАННЯ) ЖИТЛА ДЛЯ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ	136400,0	136270,5	99,9	УКЛАДЕНО ДОГОВОРІ НА УЧАСТЬ У ФІНАНСУВАННІ БУДІВНИЦТВА 108 КВАРТИР ЗАГАЛЬНОЮ ПЛОЩЕЮ 6502,66 КВ.М НА СУМУ 136270,5 ТИС.ГРН.	
322	204988	ПРИДБАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ МЕШКАНЦІВ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ №70, КОРПУС 2 НА ПРОСПЕКТІ ГОЛОСІЇВСЬКОМУ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА, ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ, ЩО ВИНИКЛА У ЦЬОМУ БУДИНКУ	8233,7				ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ АНАЛІЗ НАДАНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ВІД ЗАБУДОВНИКІВ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ
		КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"	50000,0				
323	147766	БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ З ОБ'ЄКТАМИ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПО ПРОВ.МОТОРНОМУ, 3-А, 4, 6, 8 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (ІІ ЧЕРГА І П.К.) ДЛЯ УЧАСН. АТО ТА ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ ІІІ ГРУПИ З ЧИСЛА УЧ.АТО, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛ. УМО	50000,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ	В СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ КМДА НАДАНИЙ НА ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА ВИКОНАННЯ РОБІТ В ЧАСТИНІ НАЗВИ ОБ'ЄКТА

Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки
в частині капітальних вкладень
за січень - червень 2018 року
Спеціальний фонд міського бюджету; Державний бюджет України
ОСВІТА

тис.грн

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОСВІТА	964429,6	322774,6	33,5		
		ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	100687,1	7259,3	7,2		
		КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"	600,0				
324	201351	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ №88 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. КОПИЛІВСЬКИЙ, 8	100,0			ВІД КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД" ПЕРЕДАНО ВСЮ НАЯВНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ, А САМЕ: ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ЗАСВІДЧУЮТЬ ПРАВА ЗАМОВНИКА, ПРОЕКТНУ, ДОГОВІРНУ, БУХГАЛТЕРСЬКУ ДОКУМЕНТАЦІЮ, ТА ІНФОРМАЦІЮ, ЯКА Є ВАЖЛИВОЮ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ФУНКЦІЙ ЗАМОВНИКА	ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВИВЧЕННЯ ОТРИМАНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
325	201350	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №114 НА ВУЛ.ФРУНЗЕ, 87/89 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	500,0			ВІД КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД" ПЕРЕДАНО ВСЮ НАЯВНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ. 23.06.2018 РОЗПОЧАТО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ НА КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.	КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.
		КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ 3 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА"	63478,3	2483,4	3,9		
326	187451	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №263 ІМЕНІ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ.ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 19-Б	10,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ. ПКД РОЗРОБЛЕНА У 2017 РОЦІ. НЕДОСТАТНЬО АСИГНУВАНЬ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ВСЬОГО КОМПЛЕКСУ РОБІТ. ПОДАНО ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИКЛЮЧЕННЯ ОБ'ЄКТА З ПРОГРАМИ НА 2018 РІК	НЕОБХІДНІСТЬ КОРИГУВАННЯ ПРОГРАМИ НА 2018 РІК В ЧАСТИНІ ВИКЛЮЧЕННЯ ОБ'ЄКТА
327	189505	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 187 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ НА ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКИЙ, 23	10,0			ПКД РОЗРОБЛЕНА У 2017 РОЦІ. НЕДОСТАТНЬО АСИГНУВАНЬ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ВСЬОГО КОМПЛЕКСУ РОБІТ. ПОДАНО ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИКЛЮЧЕННЯ ОБ'ЄКТА З ПРОГРАМИ НА 2018 РІК	НЕОБХІДНІСТЬ КОРИГУВАННЯ ПРОГРАМИ НА 2018 РІК В ЧАСТИНІ ВИКЛЮЧЕННЯ ОБ'ЄКТА
328	187319	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МОНТЕССОРІ-САД" ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ,14-В М. КИЇВ)	18819,5			ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВО КМР (КМДА) ЩОДО ПЕРЕДАЧІ ФУНКЦІЙ ЗАМОВНИКА ДО КП "ГВП" ЗНАХОДИТЬСЯ НА ПОГОДЖЕННІ У ВІДПОВІДНИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ КМДА.	РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 27.06.2018 №1121 ВНЕСЕНО ЗМІНИ ДО ПРОГРАМИ НА 2018 РІК, ДЕ ОБ'ЄКТ ПЕРЕНЕСЕНО ДО КП "ГВП"
329	199950	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №166 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА, 20)	18985,3	138,9	0,7	ЗАВЕРШЕНО КОРИГУВАННЯ ПКД, ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК ВІД 17.04.2018 № 445/Е/18. ПРОВЕДЕНО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЕЛЬ З ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ БМР. 30.05.2018 УКЛАДЕНО ДОГОВІР № 8-Г-БМ-ТС З ТОВ "МЖК-ІНЖИНІРИНГ". В ЧЕРВНІ СПЛАЧЕНО АВАНС. РОБОТИ РОЗПОЧАТО.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ДО ГРАФІКУ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
330	199951	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ М.КИЄВА (ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ЛАСТІВКА" ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 32-А, М.КИЇВ)	25653,5	2344,5	9,1	ЗАВЕРШЕНО КОРИГУВАННЯ ПКД, ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК ВІД 17.04.2018 № V-0144-18/ПРОЕКСП. ПРОВЕДЕНО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЕЛЬ З ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ БМР. 05.06.2018 УКЛАДЕНО ДОГОВІР № 9-Г-БМ-ТС З ТОВ "МЖК-ІНЖІНІРИНГ". СПЛАЧЕНО АВАНС. РОБОТИ РОЗПОЧАТО	РОБОТИ ВЕДУТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ
		КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"	36608,8	4775,9	13,0		
331	187307	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 599 НА ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 26-А	7500,0	1363,9	18,2	ВИКОНАВЦЕМ БМР -ТОВ "КАПІТАЛ БІЛДІНГ". ВИКОНУЮТЬСЯ ВНУТРІШНІ РОБОТИ З УЛАШТУВАННЯ ВХІДНИХ ГРУП, РОБОТИ З УЛАШТУВАННЯ УТЕПЛЕННЯ ПОКРІВЛІ ТА ФАСАДУ	РОБОТИ ПРОВОДЯТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКУ
332	187309	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №584 "СОФІЇ РУСОВОЇ" НА ПРОСП. ПРАВДИ, 82	7700,0	968,4	12,6	ВИКОНАВЕЦЬ БМР -ТОВ "КАПІТАЛ БІЛДІНГ". ВИКОНАНО УТЕПЛЕННЯ 108 КВ.М. ПОКРІВЛІ, ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ З ФАРБУВАННЯ ФАСАДУ.	РОБОТИ ПРОВОДЯТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКУ.
333	187463	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І - ІІІ СТУПЕНІВ N 137 М. КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ 7/4	100,0			ОПРАЦЬОВУЄТЬСЯ ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОНАННЯ КОРИГУВАННЯ ПКД БЕЗ ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ У ПОТОЧНОМУ РОЦІ	НЕ ВИЗНАЧЕНО ПРОЕКТНУ ОРГАНІЗАЦІЮ
334	189805	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №316 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПРОСП. МИКОЛИ БАЖАНА, 32-А	3700,0	1501,9	40,6	ВИКОНАВЕЦЬ БМР -ТОВ "СПЕЦВОГНЕІЗОЛЯЦІЯ". РОБОТИ З ДЕМОНТАЖУ СТАРОГО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРИТТЯ ТА РОЗРОБКИ #РУНТУ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ З УТЕПЛЕННЯ ЦОКОЛЯ.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ГРАФІКА.
335	187303	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №200 НА ВУЛ. СЕМАШКА, 9	17508,8	941,7	5,4	ВИКОНАВЕЦЬ БМР -ТОВ "КАПІТАЛ БІЛДІНГ". ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ З УЛАШТУВАННЯ ВЕНТИЛЯЦІЇ, ОКОННИХ ВІДКОСІВ, ЗАМІНИ ДВЕРЕЙ, УТЕПЛЕННЯ ПОКРІВЛІ ТА ФАСАДУ.	РОБОТИ ПРОВОДЯТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКУ.
336	187465	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І - ІІІ СТУПЕНІВ N 62 ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В М. КИЇВ)	100,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ	НЕДОСТАТНЬО КОШТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТА. ВІДСУТНЄ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВО КИР (КМДА) ПРО ПЕРЕДАЧУ ФУНКЦІЙ ЗАМОВНИКА
		ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	586138,4	238477,0	40,7		
		КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"	144878,4	6116,4	4,2		
337	149983	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 652 НА ВУЛ.ВОЛГО-ДОНСЬКИЙ, 21-А (ВУЛ.БОРИСПІЛЬСЬКИЙ, 28/1) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	76543,2	5161,2	6,7	ПРОВЕДЕНІ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНІ ВИШУКУВАННЯ, ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ	БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗА ГРАФІКОМ
338	163642	ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. БАХМАЦЬКИЙ, 35 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	6193,5			ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ З РОЗРОБКИ РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ БУДУТЬ РОЗПОЧАТІ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ЇХ ВИКОНАННЯ
339	170165	БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, 10 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0				БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ НЕ ВИРШЕНЕ ПИТАННЯ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
340	162882	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО БУДІВЛІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ЛІЦЕЮ №171 "ЛІДЕР" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКІЙ, 11-А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	31000,0	955,2	3,1	ВИКОНАНІ ТОПО-ГЕОДЕЗИЧНІ, ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ (ЧАСТКОВО), РОЗПОЧАТІ РОБОТИ ПІДГОТОВЧОГО ПЕРІОДУ, ОФОРМЛЯЄТЬСЯ ДОЗВІЛ НА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ	БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ БУДУТЬ РОЗПОЧАТІ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ЇХ ВИКОНАННЯ
341	173994	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 661, НА ВУЛ. ПРИРІЧНІЙ, 3 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	15100,0				НАДАНИ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИКЛЮЧЕННЯ ОБ'ЄКТА З ПРОГРАМИ В ЧАСТИНІ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ЗМІНОЮ ВИДУ РОБІТ З РЕКОНСТРУКЦІЇ НА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
342	187470	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДРУГОГО КОРПУСУ ТА ОБЛАШТУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 180 М. КИЄВА НА БУЛЬВАРІ ПЕРОВА, 21 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0				БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ НЕ ВИРІШЕНЕ ПИТАННЯ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕЧОВИХ ПРАВ НА БУДІВЛЮ
343	174656	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №96 НА ВУЛ. ОГАРЬОВА, 2 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0				БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ НЕ ВИРІШЕНЕ ПИТАННЯ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕЧОВИХ ПРАВ НА БУДІВЛЮ
344	208867	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №246 М. КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ВУЛ. КИБАЛЬЧИЧА, 7 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	3100,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ	ФУНКЦІЇ ЗАМОВНИКА ПЛАНУЄТЬСЯ ПЕРЕДАТИ ІНШІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
345	169980	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 181 ІМ. ІВАНА КУДРІ НА ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 22-А В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	12641,7			ЗАМОВЛЕНІ ОНОВЛЕНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ ТА ВИХІДНІ ДАНІ. ОГОЛОШЕНО ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ЗАКУПІВЛІ РОБІТ З РЕКОНСТРУКЦІЇ	БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ БУДУТЬ РОЗПОЧАТІ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ЇХ ВИКОНАННЯ
		КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"	441160,0	232360,6	52,7		
346	145077	БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 9 М-Н, ДІЛ. 15	20000,0	19654,8	98,3	ОБ'ЄКТ ВВЕДЕНИЙ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ З ОФОРМЛЕННЯМ В ДАБІ УКРАЇНИ СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКІНЧЕНОГО БУДІВНИЦТВА ПРОЕКТНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ І ЯКИЙ ПІДТВЕРДЖУЄ ЙОГО ГОТОВНІСТЬ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ - СЕРІЯ ІУ № 163181450880 ВИДАНИЙ 25.05.2018.	
347	165205	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ НА ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ ОСОКОРКИ, 10-Й МІКРОРАЙОН, ДІЛЯНКИ 65,66 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	292700,0	153025,3	52,3	МОНТАЖ ВНУТРІШНИХ САНТЕХНІЧНИХ, ЕЛЕКТРИЧНИХ, СЛАБОСТРУМЕНЕВИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ, ШТУКАТУРКА ВНУТРІШНІХ СТІН, ВЛАШТУВАННЯ СТЯЖКИ ПІДЛОГИ, СТЕЛЬ, УКЛАДАННЯ ПЛИТКИ, МУРУВАННЯ ЦЕГЛЯНИХ СТІН, ОЗДОБЛЕННЯ ФАСАДУ. УКЛАДАННЯ ЛІНОЛІУМУ. БЛАГОУСТРІЙ.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКА
348	148581	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ТА НАДБУДОВОЮ ДО ШКОЛИ № 42 НА ВУЛ.ХОРОЛЬСЬКІЙ, 19 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	110000,0	57360,8	52,1	ВЛАШТУВАННЯ МОНОЛІТНОГО ЗАЛІЗОБЕТОНОГО КАРКАСУ БУДІВЛІ, ЗОВНІШНІХ СТІН ТА ВНУТРІШНІХ ПЕРЕГОРОДОК. МОНТАЖ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ. МОНТАЖ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ПОКРІВЛІ. ВНУТРІШНІ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ. ТИНЬКУВАННЯ СТІН ПІДВАЛУ.	

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
349	203825	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 182, БУЛЬВ. ІГОРЯ ШАМО, 17 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	10,0			ОСВОЄННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ НЕМАЄ. ВІДСУТНЄ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ЗАМОВНИКА	
350	145084	БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ.РАДУНСЬКИЙ, Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА, 24 М-Н, ДІЛ.29	2000,0	480,2	24,0	ВИКОНАНЕ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. ОТРИМАНО ПОЗИТИВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА". РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ.	
351	145611	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ НА ВУЛ. С.КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ (Ж/М ОСОКОРКИ, 11 М-Н, ДІЛ.26, 26-А)	10,0			ОСВОЄННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ НЕМАЄ	
352	143268	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ У 24 МІКРОРАЙОНІ Ж/М "ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	10,0			ОСВОЄННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ НЕМАЄ.	
353	148582	БУДІВНИЦТВО СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ НА 33 КЛАСИ НА ВУЛ.СИМОНЕНКА, 3 У ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ	10,0			ОСВОЄННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ НЕМАЄ	
354	169983	ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА БУЛЬВАРІ ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, 81-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1000,0	495,3	49,5	РОЗРОБЛЕНО ПРОЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ СТАДІЇ "ПРОЕКТ". ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА". ВИКОНАНО ГЕОДЕЗИЧНУ РОЗБИВКУ ВІСІЙ ТА ВИНЕСЕННЯ ВИСОТНОГО РЕПЕРУ. ВИКОНАНІ РОБОТИ З ВИГОТОВЛЕННЯ ЧЕРГОВОГО КАДАСТРОВОГО ПЛАНУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ.	
355	191265	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ.ТАМПЕРЕ,14-А В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	2100,0	4,4	0,2	ВИКОНАНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ. УЗГОДЖЕНО ПЛАНОВЕ ЗАВДАННЯ. РОЗРОБЛЯЮТЬСЯ ПЕРЕДПРОЕКТНІ ПРОРОБКИ. ВИКОНУЄТЬСЯ ЗБІР ВИХІДНИХ ДАНИХ. ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ В МЕЖАХ ФІНАНСУВАННЯ	
356	149576	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ НАВЧАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. БОРИСА ГРИНЧЕНКА ПО ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 17 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	2400,0	773,4	32,2	ВИКОНАНО КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЯКУ ПОДАНО НА ПРОВЕДЕННЯ ПОВТОРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ. ЗНИМАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ.	
357	191184	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №244 НА ВУЛ ЧЕРВОНОТКАЦЬКА,17-А	10,0			ОСВОЄННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ НЕМАЄ. ВІДСУТНЄ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ЗАМОВНИКА	ВІДСУТНЄ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ЗАМОВНИКА
358	191185	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №327 НА ВУЛ. ІВАНА МИКОЛАЙЧУКА, 9-Б	2100,0	200,8	9,6	ВИКОНАНО ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ТА ТОПО-ГЕОДЕЗИЧНУ ЗЙОМКУ. УЗГОДЖУЄТЬСЯ ПЛАНОВЕ ЗАВДАННЯ. ВИКОНАНО ОБСТЕЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЛІ.	ВІДСУТНЄ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ЗАМОВНИКА
359	191179	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ПРИМІЩЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 129 ПРОСП. ГАГАРИНА, 19	2000,0			ОСВОЄННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ НЕМАЄ. ВІДСУТНЄ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ЗАМОВНИКА	НЕ ВИЗНАЧЕНА ПІДРЯДНА ОРГАНІЗАЦІЯ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
360	173998	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 256, ВУЛ. ОЗЕРНА 2-А	800,0			ОСВОЄННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ НЕМАЄ	
361	189296	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 201 М. КИЄВА НА БУЛЬВАРІ ПЕРОВА, 14-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	3000,0	109,4	3,6	РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ З УРАХУВАННЯМ ЗНЯТТЯ ЗАУВАЖЕНЬ ЕКСПЕРТИЗИ.	
362	148808	РЕСТАВРАЦІЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКИЙ, 57	3000,0	256,2	8,5	ОСВОЄННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ НЕМАЄ. ВИЗНАЧЕНО ВИКОНАВЦЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ СТАДІЇ "П" ТА #РД#. РОЗРОБЛЕНА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ СТАДІЇ #П# ПЕРЕДАНА НА ЕКСПЕРТИЗУ В ДП #УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА#. ЗНИМАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ ДО ЕКСПЕРТНОГО ЗВІТУ ЩОДО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК	
363	148692	РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО ШКОЛИ "ЛІЦЕЙ №100 "ПОДІЛ" ПО ВУЛ. ПОКРОВСЬКИЙ, 4/6	10,0			ОСВОЄННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ НЕМАЄ	
		КП "ЖИТЛО-СЕРВІС"	100,0				
364	200677	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 55 ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ ВУЛ. ОСВІТИ, 18-А	100,0			ПІДГОТОВЛЕНО ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА РОБІТ	
		ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	80441,5	1453,2	1,8		
365	144265	БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ РОЗШИРЕННЯ ШКОЛИ № 151 НА ВУЛ. ЛІСНИЧИЙ, 3 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	21500,0			УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА ПРОЕКТНІ РОБОТИ ПВП "СПЕЦІНЖБУД" № 42 ВІД 18.04.2018. ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.04.2018 №01-0072-18/КД/ЕО. УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА ПІДРЯДНІ РОБОТИ ВІД 13.06.2018 №102 ТОВ "ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКА.
366	154390	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДИНКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 658 ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ), 94/96 ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	21168,2	360,0	1,7	ПІДГОТОВЛЕНО ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НА ПОГОДЖЕННІ В ДЕПАРТАМЕНТІ ЮРИД. ВІДДІЛ КМДА). ПІДПИСАНО ДОГОВІР НА ПРОЕКТНІ РОБОТИ ВІД 18.04.2018 № 41 ТОВ ПМК-17.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКА.
367	182989	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 61 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКИЙ, 76 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	232,4			УКЛАДЕНО ДОГОВІР ВІД 03.07.2018 №114 НА ПРОЕКТНІ РОБОТИ ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ". ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ПОГОДЖЕННІ В ЮРИДИЧНОМУ ВІДДІЛІ КМДА.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКА.
368	148038	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	29365,0			ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ПОГОДЖЕННІ В ЮРИД. ВІДДІЛІ КМДА. ДОГОВІР НА ПРОЕКТНІ РОБОТИ ТОВ "УКРАЇНСЬКА ІНЖИНІРИНГОВО-ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" ВІД 02.04.2018 № 34. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 12.04.2018 № 130/Е/18. ДОГОВІР НА ПІДРЯДНІ РОБОТИ НА СТАДІЇ ПІДПИСАННЯ.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКА.
369	186819	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 241 ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 12 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	8175,9	1093,2	13,4	ДУ. №1 ВІД 06.03.2018 ДО ДОГОВОРУ № 290 ВІД 13.12.2017 ПІДРЯДНІ РОБОТИ ТОВ "СПЕЦВОГНЕІЗОЛЯЦІЯ". ЗАВЕРШЕНО УТЕПЛЕННЯ ГОРИЩА ТА ЗАМІНИ ВІКОН. ЧАСТКОВО ВИКОНАНО УТЕПЛЕННЯ ЦОКОЛЯ. ДОГОВІР РОЗІРВАНО ДУ №2 ВІД 11.05.2018. ДОГОВІР НА СТАДІЇ ПІДПИСАННЯ.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКА.

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
		ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	22235,0	2450,0	11,0		
370	203813	БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (НА ТЕРИТОРІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 305) В МІКРОРАЙОНІ БОРТНИЧИ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	10,0			ПРОВОДИТЬСЯ РОБОТА З ПІДГОТОВКИ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ЧЕРЕЗ Е-ТЕНДЕР	НЕДОСТАТНЬО КОШТІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ
371	202671	РЕКОНСТРУКЦІЇ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ №10, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАКУЛЕНЧУКА, 1	10,0			ПРОВОДИТЬСЯ РОБОТА З ПІДГОТОВКИ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ЧЕРЕЗ Е-ТЕНДЕР	НЕДОСТАТНЬО КОШТІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ
372	171599	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 305 НА ВУЛ. ЛЕНІНА, 53 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	10,0			ПРОВОДИТЬСЯ РОБОТА З ПІДГОТОВКИ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ЧЕРЕЗ Е-ТЕНДЕР	НЕДОСТАТНЬО КОШТІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ
373	199523	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 280 НА ВУЛ. Є. ХАРЧЕНКА, 23-Б У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	110,0			ПРОВОДИТЬСЯ РОБОТА З ПІДГОТОВКИ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОПОРОГОВИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЧЕРЕЗ Е-ТЕНДЕР	НЕДОСТАТНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ, ВІДСУТНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ НА ЧЕРВЕЛЬ 2018 РІК
374	203814	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ БУДИНКУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ "ДИВОЦВІТ", ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 4-Б	10,0			ПРОВОДИТЬСЯ РОБОТА З ПІДГОТОВКИ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ЧЕРЕЗ Е-ТЕНДЕР	НЕДОСТАТНЬО КОШТІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ
375	160118	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ З ОБЛАШТУВАННЯМ ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 289 НА ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКИЙ, 14 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	110,0			ПРОВОДИТЬСЯ РОБОТА З ПІДГОТОВКИ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ЧЕРЕЗ Е-ТЕНДЕР	НЕДОСТАТНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ, ВІДСУТНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ НА ЧЕРВЕЛЬ 2018 РІК
376	202670	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №345, ВУЛ. САНАТОРНА, 9А З НАДБУДОВОЮ	3760,0	1350,0	35,9	РОЗРОБКА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (СТАДІЯ РП)	
377	203812	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №741 НА ПРОСП. БАЖАНА, 7-Є	10,0			ПРОВОДИТЬСЯ РОБОТА З ПІДГОТОВКИ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ЧЕРЕЗ Е-ТЕНДЕР	НЕДОСТАТНЬО КОШТІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ
378	203811	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №799 НА ВУЛ. ОЛІЙНИКА, 10	10,0			ПРОВОДИТЬСЯ РОБОТА З ПІДГОТОВКИ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ЧЕРЕЗ Е-ТЕНДЕР	НЕДОСТАТНЬО КОШТІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ
379	203810	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 316 З НАДБУДОВОЮ 4-ГО ПОВЕРХУ НА ВУЛ. БАЖАНА, 32-А	10,0			ПРОВОДИТЬСЯ РОБОТА З ПІДГОТОВКИ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ЧЕРЕЗ Е-ТЕНДЕР	НЕДОСТАТНЬО КОШТІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ
380	203809	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 314 З НАДБУДОВОЮ 4-ГО ПОВЕРХУ НА ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 7-А	10,0			ПРОВОДИТЬСЯ РОБОТА З ПІДГОТОВКИ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ЧЕРЕЗ Е-ТЕНДЕР	НЕДОСТАТНЬО КОШТІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ
381	187455	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ГІМНАЗІЇ №261, ВУЛ.АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7	10,0			ПРОВОДИТЬСЯ РОБОТА З ПІДГОТОВКИ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ЧЕРЕЗ Е-ТЕНДЕР	НЕДОСТАТНЬО КОШТІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ
382	187456	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ГІМНАЗІЇ №267, ВУЛ.АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7-А	10,0			ПРОВОДИТЬСЯ РОБОТА З ПІДГОТОВКИ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ЧЕРЕЗ Е-ТЕНДЕР	НЕДОСТАТНЬО КОШТІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
383	187454	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 160 НА ВУЛ. РОСІЙСЬКІЙ, 45	10,0			ПРОВОДИТЬСЯ РОБОТА З ПІДГОТОВКИ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ЧЕРЕЗ Е-ТЕНДЕР	НЕДОСТАТНЬО КОШТІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ
384	176540	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 111 НА ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-Б ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	8010,0			ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ II ЕТАПУ З РЕКОНСТРУКЦІЇ СТАДІОНУ	ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ
385	176538	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 62 НА ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	8010,0			ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ II ЕТАПУ З РЕКОНСТРУКЦІЇ СТАДІОНУ	ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ
386	192408	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 237, М. КИЇВ, ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 28-Г ТА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 255, М. КИЇВ, ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 26-В	110,0			ПРОВОДИТЬСЯ РОБОТА З ПІДГОТОВКИ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ЧЕРЕЗ Е-ТЕНДЕР	НЕДОСТАТНЬО КОШТІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ
387	192409	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 315 З НАДБУДОВОЮ 4-ГО ПОВЕРХУ, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 27-А	110,0			ВИГОТОВЛЕНО ПКД. ПРОЕКТ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ	В ЗВ'ЯЗКУ З ВІДСУТНІСТЮ ПЛАНОВИХ ПРИЗНАЧЕНЬ НА ТРАВЕНЬ 2018 РОКУ
388	187209	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ГІМНАЗІЇ №290 НА ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 13-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	10,0				НЕДОСТАТНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ, ВІДСУТНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ НА ЧЕРВЕНЬ 2018 РІК
389	187210	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 149 НА ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 12-Б У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	10,0				НЕДОСТАТНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ, ВІДСУТНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ НА ЧЕРВЕНЬ 2018 РІК
390	203808	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 5 НА ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКІЙ, 4-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	10,0				НЕДОСТАТНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ, ВІДСУТНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ НА ЧЕРВЕНЬ 2018 РІК
391	203758	ТЕРМОСАНАЦІЯ БУДІВЛІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 261 ПО ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 7	1875,0	1100,0	58,7	РОЗРОБКА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (СТАДІЯ РП)	ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ
		ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	19024,2	18024,2	94,7		
392	91947	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА ВУЛ.ПУТИВЛЬСЬКІЙ, 35 (С.БИКІВНЯ)	18024,2	18024,2	100,0	ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ, А САМЕ: ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ, ВЛАШТУВАННЯ ВХІДНОЇ ГРУПИ ТА ВНУТРІШНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ДОВЕДЕНИХ ПЛАНІВ АСИГНУВАНЬ ТА РОЗРОБЛЕНИХ ГРАФІКІВ ВИКОНАННЯ РОБІТ
393	203780	БУДІВНИЦТВО ШКОЛИ У 20 МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА	1000,0			ПОГОДЖУЄТЬСЯ В СЛУЖБАХ МІСТА ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА	
		ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	2300,0				

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
394	203866	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №120 М. КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ, ВУЛ. РАЙДУЖНА, 17-Б У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0			РОЗРОБЛЕНО ПЛАНОВЕ ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ	НЕ ВИЗНАЧЕНО ПРОЕКТНУ ОРГАНІЗАЦІЮ
395	203865	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 234 М. КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА, ВУЛ. РАЙДУЖНА, 12 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0			РОЗРОБЛЕНО ПЛАНОВЕ ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ	НЕ ВИЗНАЧЕНО ПРОЕКТНУ ОРГАНІЗАЦІЮ
396	178905	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ ПРИМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 220 НА ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 6	100,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУЮТЬСЯ.	ВІДПОВІДНО ДО РІШЕННЯ КМР ВІД 23.02.2017 №950/1954 ОБ'ЄКТ ПЕРЕДАНО В ОРЕНДУ
397	203867	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №4 М. КИЄВА, ВУЛ. СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСЬКОГО, 26-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2000,0			УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА ПРОЕКТУВАННЯ ВІД 23.04.2018 №35-19 З СТУДІЯ НЕОРДИНАРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ НЕУРЯДОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ АРХІТЕКТУРИ"	ВЕДУТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ
		ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	48300,0	6674,3	13,8		
398	148124	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №260 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 12-Б	5000,0	4521,7	90,4	ЗАМІНА ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ(ХВП, ГВП, ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ), ЗАКІНЧЕНІ ВНУТРІШНІ ЗАГАЛЬНО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ, ВИКОНУЄТЬСЯ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ, АСФАЛТУВАННЯ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ.ВІДПОВІДНО ЗАТВЕРДЖЕНОЇ КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЗАЛИШОК ПЛАНУ СКЛАДАЄ 4521,7 ТИС.ГРН.
399	150133	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №436 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКИЙ, 17-А	1000,0	646,4	64,6	РОЗРОБЛЕНО ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ ТА ПЕРЕДАНО В КИЇВДЕРЖЕКСПЕРТИЗУ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ ВИКОНАННЯ РОБІТ
400	186829	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШКІЛЬНОГО СТАДІОНУ МІЖ ШКОЛОЮ І-ІІІ СТУПЕНІВ №226 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ.ПРИРІЧНИЙ, 19-Є ТА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ КОМПЛЕКСОМ "ШКОЛА І СТУПЕНЯ - ГІМНАЗІЯ "ОБОЛОНЬ" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА" НА ВУЛ.ПРИРІЧНИЙ, 27-Б	100,0			ПРОВІДИТЬСЯ ПРОЦЕДУРА ВІДКРИТИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ГЕНПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА БМР	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ПОМІСЯЧНОГО ПЛАНУ АСИГНУВАНЬ
401	149907	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ-ІНТЕРНАТУ №299 НА ВУЛ.МАКІЇВСЬКИЙ, 9	1000,0	1000,0	100,0	ВНУТРІШНІ ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ НА ПЛОЩІ 700 М.КВ., ВЛАШТУВАННЯ 11 ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ДІТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ, 1 СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА	ЗАПЛАНОВАНІ РОБОТИ ВИКОНАНІ В ПОВНОМУ ОБСЯГІ
402	203804	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №18 ВУЛ. ПАВЛІКА МОРОЗОВА, 1 (С. ВОДОГІН)	100,0			НАДАНО ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИКЛЮЧЕННЯ ОБ'ЄКТУ З ПРОГРАМИ	НАДАНО ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИКЛЮЧЕННЯ ОБ'ЄКТУ З ПРОГРАМИ
403	187477	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ШКІЛ №194 НА ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 10-Б ТА №252 НА ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 10-В	100,0			ПКД ЗАТВЕРДЖЕНА РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ОБОЛОНСЬКОЇ РДА ВІД 31.01.2018 №197. ВИКОНУЮТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДО ПОЧАТКУ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ	ВИКОНУЮТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДО ПОЧАТКУ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
404	149906	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 234 НА ВУЛ.БОРОВИКОВСЬКОГО, 2/10	100,0			ОТРИМАНО ПОЗИТИВНИЙ ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ ТА ЗАТВЕРДЖЕНО ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ОБОЛОНСЬКОЇ РДА ВІД 22.01.2018 №24. ГОТУЮТЬСЯ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ	НЕ ВИЗНАЧЕНО ПІДРЯДНУ ОРГАНІЗАЦІЮ
405	173985	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №589 НА ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 3-Б	100,0			ОТРИМАНО ПОЗИТИВНИЙ ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ ВІД 28.12.2017 №01-121-17/ЦБ. ГОТУЮТЬСЯ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ	НЕ ВИЗНАЧЕНО ПІДРЯДНУ ОРГАНІЗАЦІЮ,
406	173984	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №608 НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКИЙ, 18-Є	100,0			ГОТУЮТЬСЯ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ	НЕ ВИЗНАЧЕНО ПІДРЯДНУ ОРГАНІЗАЦІЮ
407	179651	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ БУДІВЛІ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ - ЛІЦЕЙ" № 157 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ПРОСПЕКТІ ОБОЛОНСЬКОМУ, 12-В	100,0	100,0	100,0	ВВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО СТАДІЇ "П". РОЗРОБЛЕНА ЗЕМЛЕВПОРЯДНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ДО КИЇВРАДИ.	В ЗВ'ЯЗКУ З ВІДСУТНІСТЮ ДОКУМЕНТІВ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ НЕМОЖЛИВО НА ДАНИЙ ЧАС ОТРИМАТИ МОУ ТА ПРОВЕСТИ ЕКСПЕРТИЗУ ПКД
408	179650	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 5	100,0	5,0	5,0	ПРОЕКТ ВІДВЕДЕННЯ ВИНЕСЕНО НА РОЗГЛЯД КИЇВРАДИ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ. ПРОДОВЖУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО РОЗРОБЦІ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ СТАДІЇ "П"	В ЗВ'ЯЗКУ З ВІДСУТНІСТЮ ДОКУМЕНТІВ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ НЕМОЖЛИВО НА ДАНИЙ ЧАС ОТРИМАТИ МОУ ТА ПРОВЕСТИ ЕКСПЕРТИЗУ ПКД
409	149750	РЕКОНСТРУКЦІЯ МІЖШКІЛЬНОГО СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ №214 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А ТА №225 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-Б З ОБЛАШТУВАННЯМ БІГОВИХ І ВЕЛОСИПЕДНИХ ДОРІЖОК ТА БЛАГОУСТРОЄМ ТЕРИТОРІЇ	40000,0	121,2	0,3	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ПРИЙНЯЛА РІШЕННЯ ПРО НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ. ПРОЕКТНА КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПЕРЕДАНА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ.	ЗАТРИМКА З РОЗРОБКИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ СПРИЧИНЕНА ВІДСУТНІСТЮ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОСВІДЧУЮТЬ ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ.
410	203801	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №285 ВУЛ. ПОЛЯРНА, 8-В	100,0			РОБОТИ НЕ РОЗПОЧАТО.	НЕ ВИЗНАЧЕНО ПІДРЯДНУ ОРГАНІЗАЦІЮ
411	203842	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №168 НА ВУЛ. ОЗЕРНИЙ, 2	100,0				НАДАНО ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИКЛЮЧЕННЯ ОБ'ЄКТУ З ПРОГРАМИ
412	149922	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 214 НА ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А	100,0	80,0	80,0	РОЗРОБКА ДОКУМЕНТАЦІЇ ПО КОРИГУВАННЮ ПРОЕКТУ РЕКОНСТРУКЦІЇ ДОКУМЕНТАЦІЮ ПЕРЕДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ	ЗАПЛАНОВАНИ РОБОТИ ВИКОНАНІ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ
413	179653	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №239 НА ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 16-Д	200,0	200,0	100,0	РОЗРОБКА ДОКУМЕНТАЦІЇ ПО КОРИГУВАННЮ ПРОЕКТУ РЕКОНСТРУКЦІЇ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ ВИКОНАННЯ РОБІТ
		ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	19700,0	887,1	4,5		

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
414	186840	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ БУДІВЛІ, РОЗТАШОВАНОЇ НА ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 5 НА ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36, ДЛЯ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ	13500,0				ВІДСУТНІ: 1. ПРАВОСТАНОВЛЮЮЧІ ДОКУМЕНТИ НА БУДІВЛІ (ВИТЯГИ З РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМО МАЙНО); □ 2. ПРАВОСТАНОВЛЮЮЧІ ДОКУМЕНТИ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ (ВИТЯГИ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ УКРАЇНИ)
415	186841	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 325 НА БУЛЬВАРІ ДРУЖБИ НАРОДІВ, 7-А.	6200,0	887,1	14,3	РОЗРОБКА ПКД (МІСТОБУДІВНИЙ РОЗРАХУНОК), СТАДІЯ РОБОЧИЙ ПРОЕКТ ТА РОЗРОБКА РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	ВІДСУТНІ: 1. ПРАВОСТАНОВЛЮЮЧІ ДОКУМЕНТИ НА БУДІВЛІ (ВИТЯГИ З РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМО МАЙНО); 2. ПРАВОСТАНОВЛЮЮЧІ ДОКУМЕНТИ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ (ВИТЯГИ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ УКРАЇНИ)
		ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	11845,7	3311,0	28,0		
416	196692	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 486 НА ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 20-Д У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	831,1	25,0	3,0	ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ НА ОБ'ЄКТІ.	РОБОТИ ПРОВІДЯТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПЛАНОВАНОГО ГРАФІКУ ВИКОНАННЯ РОБІТ.
417	196696	БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ НА ПР. СВОБОДИ, 5 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	1200,0	442,8	36,9	ТРИВАЄ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.	РОБОТИ ПРОВІДЯТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПЛАНОВАНОГО ГРАФІКУ ВИКОНАННЯ РОБІТ.
418	145812	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 242, ПРОСП.ПРАВДИ, 64-Г	1748,2			ПРОДОВЖУЄТЬСЯ РОБОТА ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ.	У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ТРИВАЛИМ ПРОЦЕСОМ ЗЕМЛЕВІДВЕДЕННЯ.
419	196693	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШКІЛЬНОГО СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 243 НА ВУЛ. НОВОМОСТИЦЬКИЙ, 10 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	8066,4	2843,2	35,2	ТРИВАЮТЬ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ.	РОБОТИ ПРОВІДЯТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПЛАНОВАНОГО ГРАФІКУ ВИКОНАННЯ РОБІТ.
		СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	7200,0				
420	196699	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497	7100,0			ЗДІЙСНЕНО ОБСТЕЖЕННЯ ДАНОГО ОБ'ЄКТУ	ПІДГОТОВКА ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ
421	203823	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 40 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКИЙ, 6/3	100,0			ПІДПИСАНО ДОГОВІР З ПРОЕКТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПП "ТАМ "АРХ-ДИЗАЙН БЮРО" №0618 ВІД 14.06.2018	
		СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	66057,7	44168,5	66,9		
422	185640	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, 27 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1400,0	1115,6	79,7	ЗАТВЕРДЖЕНО ПКД. ПРОВЕДЕНО ДЕМОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРИТТЯ, РОЗБИРАННЯ МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЕРЕКРИТТІВ, РОЗБИРАННЯ ПОКРИТТЯ ПОКРІВЛІ З РУЛОННИХ МАТЕРІАЛІВ, РОЗБИРАННЯ БЕТОННИХ ФУНДАМЕНТІВ	
423	176063	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 306 НА ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ, 40-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	200,0	1,2	0,6	ОТРИМАНО КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ТА ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК, ЗАТВЕРДЖЕНО ПКД	

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
424	165735	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСП.ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	63196,0	42790,0	67,7	ПРОВЕДЕНО РОБОТИ З ВОДОЗНИЖЕННЯ ПІД УЛАШТУВАННЯ КОТЛОВАНУ ФУНДАМЕНТНИХ БЛОКІВ № 1, 2; РОЗБИРАННЯ ФУНДАМЕНТНОГО БЛОКУ № 1; РОЗРОБКА КОТЛОВАНУ ПІД ФУНДАМЕНТНІ БЛОКИ № 1, 2; УЛАШТУВАННЯ ПІДРОІЗОЛЯЦІЇ БЛОКІВ №1, 2; ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНУ ЗЙОМКУ М:500 ТА 1:2000	
425	187089	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ПАЛАЦУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ НА ВУЛ. КУРСЬКИЙ, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	261,7	261,7	100,0	ОТРИМАНО ТЕХНІЧНІ УМОВИ НА РАДІОФІКАЦІЮ, ОПРАЦЬОВУЮТЬСЯ МАТЕРІАЛИ ПО КОРИГУВАННЮ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЕКСПЕРТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ	
426	187484	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 64 М. КИЄВА НА ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 32 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0			ЗАТВЕРДЖЕНО ПКД, РОЗПОЧАТО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЕЛЬ НА ВИЗНАЧЕННЯ ПІДРЯДНИКА	ВІДПОВІДНО ДО РОЗПISУ ВИДАТКІВ НА 2018 РІК ОСВОЄННЯ КОШТІВ ПЕРЕДБАЧЕНО 3 СЕРПНЯ МІСЯЦЯ
		ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	500,0	70,0	14,0		
427	191267	РЕСТАВРАЦІЯ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 58 НА ПРОВ. А. ГОРСЬКОЇ, 3	500,0	70,0	14,0	ВИКОНАНО ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЛІ	

Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки
в частині капітальних вкладень
за січень - червень 2018 року
Спеціальний фонд міського бюджету; Державний бюджет України
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

тис.грн

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	85850,0	10059,0	11,7		
		ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я	40000,0				
		ОЛЕКСАНДРІВСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М. КИЄВА	40000,0				
428	146988	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М.КИЄВА, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ТА ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА ВУЛ.ШОВКОВИЧНИЙ, 39/1	40000,0			УКРАДЕНО ДОГОВІР НА ВІД 13.06.2018 №242 З ТОВ СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ" НА СУМУ 186,4 ТИС.ГРН. НА РОЗРОБКУ ПРОГРАМИ СЕРТИФІКОВАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ПО ОБ'ЄКТУ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА. КІНЦ. ТЕРМІН 03.07.2018	НАПРАВЛЕНО ПРОЕКТ РОЗПЗПОРЯДЖЕННЯ НА ПЕРЕРОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ РОЗВИТКУ БЮДЖЕТУ, ПЕРЕДБ. Д-ТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ВО КМР (КМДА) НА 2018 РІК У СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДІ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА В МЕЖАХ ЗАГАЛЬНОГО ОБСЯГУ НА ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ.
		ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	22110,0	7929,0	35,9		
		КП "ЖИТЛОІНВЕСТИБУД - УКБ"	9810,0	191,2	1,9		
429	177846	БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ НА ВУЛ.БУДИЩАНСЬКИЙ, 8 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	10,0			ОСВОЄННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ НЕМАЄ	
430	187337	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №6 З РОЗМІЩЕННЯМ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "ПРАВОБЕРЕЖНА" НА ПРОСПЕКТІ КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 3 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	9800,0	191,2	2,0	ОТРИМАНО ТОПОЗЙОМКУ М 1:500, М 1:2000 ТА ЗАМОВЛЕНО МІСТОБУДІВНИЙ РОЗРАХУНОК. РОЗРОБЛЕНО МЕДИЧНЕ ЗАВДАННЯ, УЗГОДЖУЮТЬСЯ ПЕРЕДПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ. ВИКОНАНО НАНЕСЕННЯ ПО КООРДИНАТАМ ТОЧОК ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ.	
		КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"	12300,0	7737,8	62,9		
431	149546	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ - СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ НА ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 16 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	5100,0	5100,0	100,0	ВИКОНУВАЛИСЯ ВНУТРІШНІ ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РОБОТИ, ПРОКЛАДАННЯ МЕРЕЖ ОПАЛЕННЯ, ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЇ. ЗАВЕРШЕНІ РОБОТИ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ПОКРІВЛІ.	РОБОТИ ВИКОНУВАЛИСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКУ, СТРИМУЮТЬСЯ ОБМЕЖЕННЯМ ФІНАНСУВАННЯ У ПРОГРАМІ НА 2018 РІК
432	187325	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ВІДДІЛЕННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ЦЕНТРУ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ М. КИЄВА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНОЇ ЛІКАРНІ НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКИЙ, 32 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0			ВИГОТОВЛЕНА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ, АКТИ ВИКОНАНИХ РОБІТ БУДУТЬ ОФОРМЛЕНІ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ПОЗИТИВНОГО ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТИЗИ.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКУ.
433	145306	РЕКОНСТРУКЦІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ЛІКАРНІ № 2, СЕЛИЩЕ ГОСТОМЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	1090,0			ВИКОНУЮТЬСЯ ПЕРЕДПРОЕКТНІ РОБОТИ, АКТИ ВИКОНАНИХ РОБІТ НЕ ОФОРМЛЯЛИСЯ	ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ НЕ ПЛАНУЄТЬСЯ. РОБОТИ СТРИМУВАЛИСЯ ВІДСУТНІСТЮ МЕДИЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ (ОТРИМАЛИ У ЧЕРВНІ).

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
434	185813	БУДІВНИЦТВО БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ ЛІКАРНІ НА ТЕРИТОРІЇ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ "ТРОЄЩИНА" НА ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦЬ М. ЗАКРЕВСЬКОГО ТА МИЛОСЛАВСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0			ЗБІР ДАНИХ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ	РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ ЗА ВІДСУТНОСТІ РІШЕННЯ ПРО ВИДІЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, НА ЦЕЙ ЧАС ПИТАННЯ ВИРІШУЄТЬСЯ ПОЗИТИВНО (КМР ПРОГОЛОСУВАЛА).
435	145606	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКИЙ, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0			ЗБІР ДАНИХ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ	ПОЧАТОК РОБІТ З ПРОЕКТУВАННЯ ПЕРЕДБАЧЕНИЙ У ВЕРЕСНІ-ЖОВТНІ 2018 РОКУ.
436	185811	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №4 НА ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ, 17 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0	62,8	62,8	ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ	РОБОТИ СТРИМУЮТЬСЯ НЕВИРІШЕННІСТЮ МЕДИЧНИМ ЗАКЛАДОМ ПИТАНЬ ОФОРМЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ.
437	185810	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО КЛІНІЧНОГО ОНКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ З ДОБУДОВОЮ НОВОГО ХІРУРГІЧНОГО КОРПУСУ ПО ВУЛ. ВЕРХОВИННИЙ, 69 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0			ЗБІР ДАНИХ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ.	РОБОТИ НЕ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗА ВІДСУТНОСТІ РІШЕННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КП "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР" ЗАМОВНИКОМ БУДІВНИЦТВА. ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТРИВАЛИЙ ЧАС ЗНАХОДИТЬСЯ НА ПОГОДЖЕННІ У ДЕПАРТАМЕНТАХ КМДА.
438	148731	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 12 НА ВУЛ.ПІДВИСОЦЬКОГО, 4А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	3500,0	2500,0	71,4	- ЗАВЕРШЕНІ ВНУТРІШНІ ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ, НАЛАГОДЖЕННЯ РОБОТИ МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ. ОТРИМАНО СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ ІУ № 163181101067 ПРО ЗАКІНЧЕННЯ БУДІВНИЦТВА ІУ ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКУ
439	145319	РЕКОНСТРУКЦІЯ З РОЗШИРЕННЯМ БУДІВЛІ ЦЕНТРУ ТЕРМІЧНИХ УРАЖЕНЬ, РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ТА ПЛАСТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ КМКЛ № 2 НА ВУЛ.КРАКІВСЬКИЙ, 13	700,0	75,0	10,7	ПРОЕКТНІ РОБОТИ НА СТАДІЇ ЗАВЕРШЕННЯ	ПОЧАТОК ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ У 2018 РОЦІ ПЛАНУЄТЬСЯ У ЛИСТОПАДІ ПІСЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НА КОНКУРСНИХ ЗАСАДАХ ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.
440	185812	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ВІДДІЛЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №17 У ПРОВУЛ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 20	100,0			ЗБІР ДАНИХ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ	ВИКОНАННЯ РОБІТ СТРИМУЄТЬСЯ ВІДСУТНІСТЮ МЕДИЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ.
441	91747	РЕКОНСТРУКЦІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 16 (КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО КЛІНІЧНОГО ЕНДОКРИНОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ) НА ВУЛ.РЕЙТАРСЬКИЙ, 22	100,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ ЧЕРЕЗ ВІДСУТНІСТЬ НАЛЕЖНОГО ФІНАНСУВАННЯ	ВИКОНАННЯ РОБІТ НЕ ПЕРЕДБАЧАЛОСЯ, ОПРАЦОВУЄТЬСЯ ПИТАННЯ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА ІНШОМУ ЗАМОВНИКУ.
442	194284	ПРИБУДОВА ЛІФТОВОЇ ШАХТИ ДО ПРИМІЩЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ "УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОРГАНІЧНИМ УРАЖЕННЯМ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ МОЗ УКРАЇНИ" ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІФТА НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКИЙ, 30 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0			ЗБІР ДАНИХ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ.	ВИКОНАННЯ РОБІТ СТРИМУЄТЬСЯ ВІДСУТНІСТЮ РІШЕННЯ КМДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КП "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР" ЗАМОВНИКОМ БУДІВНИЦТВА. ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТРИВАЛИЙ ЧАС ЗНАХОДИТЬСЯ НА ПОГОДЖЕННІ В КМДА.

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
443	165232	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ВІДДІЛЕННЯ ЕКСТРЕНОЇ (ШВИДКОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ №7, ПРОСП. СВОБОДИ, 22А У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ.	100,0			ЗБІР ДАНИХ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ	РОБОТИ СТРИМУЮТЬСЯ ВІДСУТНІСТЮ РІШЕННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КП "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР" ЗАМОВНИКОМ БУДІВНИЦТВА. ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТРИВАЛИЙ ЧАС ЗНАХОДИТЬСЯ НА ПОГОДЖЕННІ В ДЕПАРТАМЕНТАХ КМДА
444	160866	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПІДСИЛЕННЯМ ФУНДАМЕНТІВ БУДІВЕЛЬ ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 7 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 4-Б	10,0			ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ. ЩОДО ВВЕДЕННЯ ОБ'ЄКТА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ, АКТИ ВИКОНАНИХ РОБІТ НЕ ОФОРМЛЯЛИСЯ. ОТРИМАНО СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ ІУ № 163181030869 ПРО ЗАКІНЧЕННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЛІКАРНІ.	ОБ'ЄКТ ЗДАНИЙ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
445	203457	РЕКОНСТРУКЦІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 3, СЕЛИЩЕ ГЛЕВАХА, ВУЛ. ПАВЛОВА, 7	100,0			ЗБІР ДАНИХ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ	РОБОТИ СТРИМУВАЛИСЯ НЕ НАДААННЯМ МЕДИЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ (ОТРИМАЛИ В ЧЕРВНІ).
		ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	130,0				
446	145617	БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ.ВИШНЯКІВСЬКІЙ, 15, Ж/М ОСОКОРКИ, 11 М-Н, ДІЛ.4	10,0			ЗАВЕРШУЄТЬСЯ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЛІ.	НЕДОСТАТНЬО КОШТІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ
447	149543	РЕКОНСТРУКЦІЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ З ПРИБУДОВОЮ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. ГМИРІ,8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	110,0			ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ	НЕДОСТАТНЬО КОШТІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ
448	177871	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ №101401 (МОДЕРНІЗАЦІЯ ПО ВІДВЕДЕННЮ ПІДЗЕМНИХ ВОД) (ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 30А)	10,0			ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЕКСПЕРТИЗА ПКД. РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОПОРІГОВИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЧЕРЕЗ Е-ТЕНДЕР	НЕДОСТАТНЬО КОШТІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ
		ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	3000,0	30,0	1,0		
449	185729	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА БУЛЬВ. ЛЕОНІДА БИКОВА, 7-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ	500,0	15,0	3,0	ЗБІР ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ, ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ДОВЕДЕНИХ ПЛАНІВ АСИГНУВАНЬ ТА РОЗРОБЛЕНИХ ГРАФІКІВ ВИКОНАННЯ РОБІТ
450	185728	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ	2500,0	15,0	0,6	ЗБІР ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ, ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ДОВЕДЕНИХ ПЛАНІВ АСИГНУВАНЬ ТА РОЗРОБЛЕНИХ ГРАФІКІВ ВИКОНАННЯ РОБІТ
		ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	2100,0	2100,0	100,0		

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
451	149904	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ПОЛІКЛІНІКИ №3 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ НА МІНСЬКОМУ ПРОСПЕКТІ, 8 ПІД ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0	100,0	100,0	ВИКОНАНІ РОБОТИ З ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ІСНУЮЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНІ ТА ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ РОБОТИ	ЗАТРИМКА З РОЗРОБКИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ СПРИЧИНЕНА ВІДСУТНІСТЮ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОСВІДЧУЮТЬ ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ.
452	179654	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОКРІВЛІ ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ НА ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ, 4-А	2000,0	2000,0	100,0	ЗЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ ТА РОЗПОЧАТІ РОБОТИ ПО УТЕПЛЕННЮ ФАСАДУ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ ВИКОНАННЯ РОБІТ
		СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	18510,0				
453	204989	РЕКОНСТРУКЦІЯ БАСЕЙНУ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2", ВУЛ. ВАСИЛЯ КУЧЕРА,5	6510,0			ЗДІЙСНЕНО ОБСТЕЖЕННЯ ДАНОГО ОБ'ЄКТУ, ВЕДЕТЬСЯ РОБОТА ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ	ТРИВАЄ ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ ПІСЛЯ ЧОГО, БУДЕ ПІДПИСАНО ДОГОВІР
454	204990	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ БУДІВЛІ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" , ВУЛ. СИМИРЕНКА,10	12000,0			ПІДПИСАНО ДОГОВІР З ПРОЕКТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ МАТЕ №1806 ВІД 20.06.2018	

Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки
в частині капітальних вкладень
за січень - червень 2018 року
Спеціальний фонд міського бюджету; Державний бюджет України
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

тис.грн

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
		СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	10360,0	340,7	3,3		
		ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	2050,0				
		КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"	2050,0				
455	175720	БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ФІЛІЇ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ "ДЖЕРЕЛО" КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" НА ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКИЙ, 48 У М. БУЧА (КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)	2050,0			ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ВСЬОГО БУДІВНИЦТВА ПРОХОДИТЬ ЕКСПЕРТИЗУ, ЗНИМАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ. ПО І ЧЕРЗІ БУДІВНИЦТВА (БУДІВНИЦТВО КОТЕЛЬНІ) ПРОВОДЯТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ ВІД 15.12.2017 №17/Б-І48-Д-ТК	БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКУ. НЕ ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВСЬОГО БУДІВНИЦТВА
		ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	10,0				
456	176923	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВІДДІЛЕННЯ РАННЬОЇ СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ДЦП, РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ ТА ДІТЕЙ З УРАЖЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ, З ПОРУШЕННЯМ ПСИХІКИ (ДЕННЕ ПЕРЕБУВАННЯ), ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 28-Б	10,0			ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ	НЕДОСТАТНЬО КОШТІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ
		ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	1000,0				
457	185727	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 3 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0			ОПРАЦЬОВУЄТЬСЯ ПИТАННЯ ЗНЯТТЯ З БУДІВЛІ ПОДАТКОВОГО АРЕШТУ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ДОВЕДЕНИХ ПЛАНІВ АСИГНУВАНЬ ТА РОЗРОБЛЕНИХ ГРАФІКІВ ВИКОНАННЯ РОБІТ
		ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	5800,0	340,7	5,9		
458	179973	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ НА ВУЛ. МОСТИЦЬКИЙ, 20 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	5000,0	92,5	1,9	ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ В ДЕРЖАВНІЙ ЕКСПЕРТНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ.	РОБОТИ ПРОВОДЯТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПЛАНОВАНОГО ГРАФІКУ ВИКОНАННЯ РОБІТ.
459	196695	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 4 ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	800,0	248,2	31,0	ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ.	РОБОТИ ПРОВОДЯТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПЛАНОВАНОГО ГРАФІКУ ВИКОНАННЯ РОБІТ.

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
		ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	1500,0				
460	203736	БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ НА ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 11 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	1500,0				НЕ ВИРІШЕНЕ ПИТАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки
в частині капітальних вкладень
за січень - червень 2018 року
Спеціальний фонд міського бюджету; Державний бюджет України
КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

тис.грн

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
		КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО	230939,0	67656,5	29,3		
		ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	154000,0	52678,0	34,2		
		КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"	2000,0	47,4	2,4		
461	187339	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ФЛАГШТОКУ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРУ УКРАЇНИ НА ТЕРИТОРІЇ МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ "НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ" НА ВУЛ. ЛАВРСЬКИЙ, 27 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	2000,0	47,4	2,4	ПРОЕКТ НАДАНИЙ НА РОЗГЛЯД В ЕКСПЕРТИЗУ, ЗНИМАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ	БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ РОЗПОЧНУТЬСЯ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ РОБОЧОГО ПРОЕКТУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ РОБІТ З БУДІВНИЦТВА
		КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"	152000,0	52630,6	34,6		
462	185818	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОГО ЗООЛОГІЧНОГО ПАРКУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 32 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	150000,0	52316,3	34,9	ВЛАШТУВАННЯ МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ОЗЕР 1,2,3, ПОКРИТТЯ ТА ОЗДОБЛЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ АМФІТЕАТРУ. ВЛАШТУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННОГО КАРКАСУ ТА СТІН ПАВІЛЬОНУ ДЛЯ ПРИМАТИВ, ФУНДАМЕНТІВ ТА РЕЗЕРВУАРІВ ВХІДНОЇ ГРУПИ ТА ПАВІЛЬОНУ ПЕЛІКАНІВ. БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН №1, №2.	
463	187425	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛИ КП"КІНОТЕАТР ІМ.Ю.ГАГАРИНА" З РОЗМІЩЕННЯМ АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕНЬ КП КМР"ТК"КІЇВ", КП"РАДІОСТАНЦІЯ"ГОЛОС КИЄВА" ТА КП "ВЕЧІРНІЙ КІЇВ" НА ВУЛ.ЩУСЄВА, 5 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	2000,0	314,3	15,7	02.02.2018 ОТРИМАНО ВИТЯГ З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВОГО ПРАВА № 24742617 ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ПРАВА ВЛАСНОСТІ КП "КИЇВКІНОФІЛЬМ" НА МАЙНО. ОТРИМАНО МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ. РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ.	
		ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ	31972,0	8988,4	28,1		
		ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ	100,0				
464	145870	РЕСТАВРАЦІЯ ТА ПРИСТОСУВАННЯ БУДИНКУ № 5 НА ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКИЙ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ПІД ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКА МАЛА ОПЕРА"	100,0			УКЛАДЕНО ДОГОВІР № 750-2018 ВІД 29.05.2018 З ПРОЕКТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ.	ОБ'ЄКТ ПЕРЕДБАЧЕНО В ПЕРЕЛІКУ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ. ПІДГОТОВЛЕНО ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИКЛЮЧЕННЯ ЙОГО З КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
		ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ"	31872,0	8988,4	28,2		

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
465	150969	РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ З ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ І РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ПРИБУДОВИ ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ, 53/3 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	30872,0	8988,4	29,1	15.05.2018 ПРОВЕДЕНО АУКЦІОН.ВИЗНАЧЕНО ПЕРЕМОЖЦЯ ТОВ "ЛАЙТЕК ТРЕЙДІНГ". УКЛАДЕНО ДОГОВІР ВІД 07.06.2018 № 07/ВР/18	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ
466	182909	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ПЕРШОГО І ПІДВАЛЬНОГО ПОВЕРХІВ З ВЛАШТУВАННЯМ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПІД МИСТЕЦЬКО-КОНЦЕРТНИЙ ЦЕНТР ІМ. І.КОЗЛОВСЬКОГО КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АКАДЕМІЧНОГО ТЕАТРУ ОПЕРЕТИ НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 50-Б У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1000,0			ПРОВІДЯТЬСЯ ПЕРЕГОВОРІ З ПРОЕКТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ З ПИТАННЯ КОРИГУВАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В ЧАСТИНІ ЕЛЕКТРОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ
		ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	1000,0				
467	196697	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 19 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ПІД БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР (РОЗМІЩЕННЯ КОМУНАЛЬНОГО ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "ТЕАТР УКРАЇНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ #ДЗЕРКАЛО")	1000,0			УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА ПРОЕКТУВАННЯ ВІД 27.04.2018 №35-26 З ТОВ "АРМАБУД ЛТД"	ВІДСУТНІСТЬ РОЗПОРЯДЧОГО ДОКУМЕНТУ
		ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	43967,0	5990,1	13,6		
468	88223	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ДЕРЖ.СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО МИСТЕЦЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ № 2 ІМ.М.І.ВЕРИКІВСЬКОГО" ОБ'ЄКТА ПО ВУЛ.ВОРОВСЬКОГО, 2 З ПРИБУДОВОЮ ДО НЬОГО КОНЦЕРТНОЇ ЗАЛИ	43567,0	5961,1	13,7	ДЕМОНТАЖ ЦЕНТРАЛЬНИХ СХОДІВ ІСНУЮЧОЇ БУДІВЛІ; ШПАТЛЬОВКА НАВЧАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ; МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВИМИКАЧІВ; ОХОРОННА СИГНАЛІЗАЦІЯ ПРИБУДОВИ; МОНТАЖ МЕТАЛЕВИХ КАРКАСІВ ПАРТЕРУ КОНЦЕРТНОЇ ЗАЛИ	
469	203741	ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ СКУЛЬПТУРИ "ЗАКОХАНІ НАРЕЧЕНІ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	400,0	29,0	7,3	РОЗРОБКА ПКД СТАДІЯ "ЕП", ДОГОВІР З ТОВ "ЕЛЬКАМІНО" П-71 ВІД 22.06.18	

Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки
в частині капітальних вкладень
за січень - червень 2018 року
Спеціальний фонд міського бюджету; Державний бюджет України
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

тис.грн

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
		ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	100767,4	21911,1	21,7		
		ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	67504,5	14220,3	21,1		
		КП "ЖИТЛОІНВЕСТИБУД - УКБ"	66504,5	14220,3	21,4		
470	138938	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОГО МАНЕЖУ ШКОЛИ ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ (ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯМ ФУНКЦІЙ) НА ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 18 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	65504,5	13847,3	21,1	ОТРИМАНО ПОЗИТИВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА". ПРОВЕДЕНО ПРОЦЕДУРУ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ. З ПЕРЕМОЖЦЕМ УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ. ПРИБУДОВА У ВІСЯХ К-Н: ВИКОНАНО ПЕРЕКРИТТЯ 2-ГО ПОВЕРХУ ІЗ ПРОФНАСТИЛУ.	ВІДСУТНІЙ РОЗПОРЯДЧИЙ ДОКУМЕНТ
471	146036	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ "РУСАНІВЕЦЬ" НА БУЛЬВАРІ ІГОРЯ ШАМО, 10-12 (КОЛИШНІЙ БУЛЬВ. ОЛЕКСІЯ ДАВИДОВА, 10-12) У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1000,0	373,0	37,3	ВИКОНАНЕ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЯКУ ПОДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ В ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА". ОТРИМАНО ПОЗИТИВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ.	
		КП "ЖИТЛО-СЕРВІС"	1000,0				
472	191271	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ МАЙСТЕРНІ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ "ШКОЛА СПОРТУ" НА ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКІЙ, 17 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0			ПРОЕКТНА-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ПОГОДЖЕННІ	
		ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ	12500,0	1690,8	13,5		
473	145494	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ ПО ВУЛ. РАЙДУЖНИЙ, 33-А	9200,0	460,5	5,0	ВИКОНАНІ РОБОТИ З КОРЕГУВАННЯ ПРОЕКТУ ПО ОБ'ЄКТУ ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА АРТЕЛЬ" ДОГ. №36 ВІД 29.03.2018 Р.	РОЗПОЧАТІ ПРОЕКТНІ РОБОТИ
474	203368	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛ. ШАЛЕТТ, 6	2500,0	747,5	29,9	РОЗПОЧАТІ ПРОЕКТНІ РОБОТИ	РОЗПОЧАТІ ПРОЕКТНІ РОБОТИ
475	149637	БУДІВНИЦТВО БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ З ЛЬОДОВОЮ АРЕНОЮ ТА БАСЕЙНОМ НА ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ, 60	800,0	482,7	60,3	РОЗПОЧАТІ ПРОЕКТНІ РОБОТИ	РОЗПОЧАТІ ПРОЕКТНІ РОБОТИ
		ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА	2000,0				
		КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ ІПОДРОМ"	2000,0				

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
476	185525	РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКИЙ ІПОДРОМ" НА ПРОСПЕКТІ АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА 10 (ЛІТЕРА Ж) У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	2000,0			02.05.2018 БУЛО РОЗПОЧАТО ПРОЦЕДУРУ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ ПО ОБ'ЄКТУ (СТАДІЯ ПРОЕКТ, НА СУМУ 1,5 МЛН,ГРН). УЧАСТЬ У ВІДКРИТИХ ТОРГАХ ПРИЙНЯЛО 2 УЧАСНИКА. ПЕРЕМОЖЕЦЬ ТОРГІВ ТОВ "А.Р.Х.-ІНЖ-ПРОЕКТ" НА СУМУ 1,2 МЛН.ГРН. ДОГОВІР ВІД 08.06.2018 № 07/06	ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКУ ОСВОЄННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ, ОСВОЄННЯ ПОЧИНАЄТЬСЯ З КВІТНЯ 2018 РОКУ. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО УСУВАЛО ЗАУВАЖЕННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ ЩОДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
		ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	100,0				
477	203832	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А В ЧАСТИНІ ОБЛАШТУВАННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ ТА БЕЗОПОРНИМ КАРКАСНО-ТЕНТОВИМ НАКРИТТЯМ	100,0				ЗБІР ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ. ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ПОГОДЖЕННІ В ЮРИДИЧНОМУ ВІДДІЛІ КМДА. ПІСЛЯ КОРИГУВАННЯ БУДЕ ОГолоШЕНО ЗАКУПІВЛЮ.
		ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	18462,9	6000,0	32,5		
478	144683	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ НА ВУЛ.ДРАЙЗЕРА, 2-Б У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	18462,9	6000,0	32,5	ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ, А САМЕ: АСФАЛЬТ-БЕТОННА ОСНОВА ПІД БІГОВІ ДОРІЖКИ, МЕРЕЖІ ОПАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ, ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ДОВЕДЕНИХ ПЛАНІВ АСИГНУВАНЬ ТА РОЗРОБЛЕНИХ ГРАФІКІВ ВИКОНАННЯ РОБІТ
		ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	100,0				
479	203868	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА У ПОДВІР'І БУДИНКУ ПО БУЛЬВАРУ ПЕРОВА, 23	100,0			РОЗРОБЛЕНО ПЛАНОВЕ ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ.	НЕ ВИЗНАЧЕНО ПРОЕКТНУ ОРГАНІЗАЦІЮ
		СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	100,0				
480	203840	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕНІСНОГО КОРТУ ДИТЯЧОЇ-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №17, ВУЛ. СИМИРЕНКА, 5-Б	100,0			ЗДІЙСНЕНО ОБСТЕЖЕННЯ ДАНОГО ОБ'ЄКТУ, ВЕДЕТЬСЯ РОБОТА ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ	ПІДГОТОВКА ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

**Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки
в частині капітальних вкладень**

за січень - червень 2018 року

**Спеціальний фонд міського бюджету; Державний бюджет України
РОЗРОБЛЕННЯ СХЕМ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЙ**

тис.грн

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>РОЗРОБЛЕННЯ СХЕМ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЙ</u>	43740,8	3684,4	8,4		
		<u>ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ</u>	43740,8	3684,4	8,4		
481	146306	РОЗРОБКА НОВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА ТА ЙОГО ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ ДО 2025 РОКУ, ПРОЕКТ РОЗМІЩЕННЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БУДІВНИЦТВА	2000,0			РОБОТИ ПРИЗУПИНЕНІ	ВІДСУТНІСТЬ ПОГОДЖЕННЯ ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНОГО ПЛАНУ
482	150074	РОЗРОБКА ІНТЕГРОВАНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ М.КИЄВА ТА ЙОГО ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ	13000,0	613,5	4,7	РОЗРОБЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СХЕМИ ТРАНСПОРТУ М.КИЄВА - ОПЛАТА І ЕТАПУ РОБІТ (ЗБІР ВИХІДНИХ ДАНИХ)	ВИКОНАННЯ РОБІТ ЗГІДНО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ
483	148564	РОЗРОБКА ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ОКРЕМИХ ЧАСТИН М.КИЄВА	3500,0			РОБОТИ ПРИЗУПИНЕНІ	ПРОВІДИТЬСЯ ПІДГОТОВКА ТА ПОГОДЖЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
484	148948	РОЗРОБКА ТА КОРИГУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТА КОНЦЕПЦІЙ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ, МІСТОБУДІВНИХ ПРОГРАМ ТА ІНШОЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ПАСПОРТІВ ВУЛИЦЬ, МІСЬКИХ ВУЗЛІВ, РОЗРОБКА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ОБГРУНТУВАНЬ, ГАЛУЗЕВИХ ТА КОМПЛЕКСНИХ СХЕМ	7800,0	1435,1	18,4	ОПЛАТА ІІ ЕТАПУ ДОГ.№132/ГПМД-17 ВІД 19.12.2017 РОЗРОБКА СХЕМИ РОЗМІЩЕННЯ ГАРАЖІВ ТА АВТОСТОЯНОК В М. КИЄВІ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ПЛАНУ
485	147669	РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ "МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР М.КИЄВА"	17440,8	1635,8	9,4	ЗА НАДАНИ ПОСЛУГИ І ЕТАПУ ПО ОНОВЛЕННЮ ЦИФРОВОЇ ТОПОГРАФІЧНОЇ ОСНОВИ М1:2000 ТА М1:1000	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ПЛАНУ

Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки
в частині капітальних вкладень
за січень - червень 2018 року
Спеціальний фонд міського бюджету; Державний бюджет України
ЗВ'ЯЗОК, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКА

тис.грн

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>ЗВ'ЯЗОК, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКА</u>	27500,0				
		<u>ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ</u>	27500,0				
486	200739	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ АНТРЕСОЛЬНОГО ПОВЕРХУ БУДІВЛІ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОЇ МАЙСТЕРНІ ПІД ЦЕНТР ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ ПО ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА, 37 В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	8000,0			ТРИВАЄ ПРОЦЕС ПЕРЕДАЧІ ОБ'ЄКТА ВІД АПАРАТУ ВО КМР (КМДА) НА БАЛАНС КП "ІНФОРМАТИКА"	НЕ ВИРІШЕНО ПИТАННЯ ПЕРЕДАЧІ ОБ'ЄКТА ВІД АПАРАТУ ВО КМР (КМДА) НА БАЛАНС КП "ІНФОРМАТИКА"
487	200709	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ АНТРЕСОЛЬНОГО ПОВЕРХУ БУДІВЛІ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОЇ МАЙСТЕРНІ ПІД СУЧАСНИЙ СИТУАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ІЗ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ У МІСТІ КИЄВІ ПО ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА, 37 В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	19500,0			НА ДАНИЙ ЧАС ТРИВАЄ ПРОЦЕДУРА ЩОДО ПЕРЕДАЧІ БУДІВЛІ ТА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ВІД ДЕПАРТАМЕНТУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА, 57 ПІД СТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО СИТУАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ІЗ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ У МІСТІ КИЄВІ	НЕ ВІДІЛЕНА ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА ПІД СТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО СИТУАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ІЗ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ У МІСТІ КИЄВІ

Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки
в частині капітальних вкладень
за січень - червень 2018 року
Спеціальний фонд міського бюджету; Державний бюджет України
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

тис.грн

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	3100,0	85,0	2,7		
		ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	3000,0	85,0	2,8		
488	185726	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЛІ НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 15 СЗ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ПІД РОЗМІЩЕННЯ ЗАЛУ УРОЧИСТИХ ПОДІЙ	3000,0	85,0	2,8	ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ТА ЗБІР ВИХІДНИХ ДАНИХ	
		СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	100,0				
489	160843	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКОМУ, 40	100,0				ЧЕРЕЗ РЕОРГАНІЗАЦІЮ ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" БУЛА ВІДСУТНЯ МОЖЛИВІСТЬ ПІДПИСАТИ ВЧАСНО ДОГОВІР

Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки
в частині капітальних вкладень
за січень - червень 2018 року
Спеціальний фонд міського бюджету; Державний бюджет України
ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА, ТОРГОВЕЛЬНА ТА ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

тис.грн

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - червень 2018 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА, ТОРГОВЕЛЬНА ТА ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ</u>	7500,0				
		<i>ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА</i>	7500,0				
		КП "БЕССАРАБСЬКИЙ РИНОК"	3500,0				
490	149657	РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ КРИТОГО РИНКУ НА БЕССАРАБСЬКІЙ ПЛОЩІ, 2	3500,0			ЗАТВЕРДЖЕНО ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА 2018 РІК, СКЛАДЕНО ПОМІСЯЧИЙ ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА 2018 РІК, ТА НАДАНО ЙОГО ДО ВІДПОВІДНОГО УПРАВЛІННЯ ДКС УКРАЇНИ У М. КИЄВІ.	ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ ПОСЛУГ З АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ, ЯКУ БУЛО ОГОЛОШЕНО 24.05.2018 ЗА НОМЕРОМ UA-2018-05-24-002374-A ТА РОЗМІЩЕНО В СИСТЕМІ PROZZORO НА МАЙДАНЧИКУ E-TENDER, СКАСОВАНО, У ЗВ'ЯЗКУ З НЕВІДПОВІДНІСТЮ ВАРТОСТІ ПОСЛУГ ВИМОГАМ ТЕХЗАВДАННЯ
		КП "ВОЛОДИМИРСЬКИЙ РИНОК"	2000,0				
491	185523	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КРИТОГО РИНКУ НА ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 115	2000,0			ЗАТВЕРДЖЕНО ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА 2018 РІК, СКЛАДЕНО ПОМІСЯЧИЙ ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА 2018 РІК, ТА НАДАНО ЙОГО ДО ВІДПОВІДНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. КИЄВІ	ПОЧАТОК ОСВОЄННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ПЕРЕДБАЧЕНО НА ЧЕРВЕНОМ 2018 РОКУ. ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ НЕ НАДАВ МІСТОБУДІВНИХ УМОВ ТА ОБМЕЖЕНЬ, ЩО НЕ ДОЗВОЛЯЄ ПІДПРИЄМСТВУ ЗДІЙСНЮВАТИ ПОДАЛЬШІ РОБОТИ З РОЗРОБКИ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
		КП "ЖИТНІЙ РИНОК"	2000,0				
492	185524	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КРИТОГО РИНКУ НА ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ, 16	2000,0			ЗАТВЕРДЖЕНО ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА 2018 РІК, СКЛАДЕНО ПОМІСЯЧИЙ ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА 2018 РІК, ТА НАДАНО ЙОГО ДО ВІДПОВІДНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. КИЄВІ	ПОЧАТОК ОСВОЄННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ЗАПЛАНОВАНО НА БЕРЕЗЕНЬ. ТРИВАЄ ВІДПОВІДНА РОБОТА ЩОДО ОТРИМАННЯ ВІД ДЕПАРТАМЕНТУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ МІСТОБУДІВНИХ УМОВ ТА ОБМЕЖЕНЬ ТА ВІД ДЕПАРТАМЕНТУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ПРАВ НА ЗЕМЛЮ.